



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

"DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMICO, CICLO 2015-2016 (DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.)"

HOLA N° 1 de 1

RUBRO: TUXPAN VER.  
 UBICACION: DRAGAMEX, S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA: APTUX-GOIN-OP-023/15  
 CONTRATO N°:

PERIODO DE EJECUCION: 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 18 DE ENERO DEL 2016

MONTO CONTRATO: \$21,710,928.51

TUXPAN, VER. A 17 DE FEBRERO DE 2016

HORA: 13:00 HRS

CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	CONTRATADO		ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO		SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO			
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	MOV.	\$ 12,880,611.94	0.21	\$ 2,704,928.51	0.21	\$ 2,704,928.51	0.00	\$ 0.00	0.21	\$ 2,704,928.51	0.00	\$ 0.00
DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, A LINEAS Y COTAS DE PROYECTO, REFERIDAS AL NIVEL BALANAR MEDIA (NBM), MEDIANTE LA TECNICA DE SUCCION CON DRAGA DE TOLVA AUTOPROPULSADA. P.U.O.T.	M3	\$ 95.03	200,000.00	\$ 19,006,000.00	80,294.70	\$ 7,630,405.34	119,705.30	\$ 11,375,594.66	200,000.00	\$ 19,006,000.00	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>				\$21,710,928.51		\$10,335,333.85		\$11,375,594.66		\$ 21,710,928.51		\$0.00
<b>MONTOS SIN I.V.A.</b> AMORTIZACION DEL 0% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I.V.A. 16% SUBTOTAL MENOS 0.5 % (S.F.P.) TOTAL SALDO												
<b>ESTIMACION 1 (UNICA)</b> \$10,335,333.85 \$0.00 \$10,335,333.85 \$1,653,653.42 \$11,988,987.26 \$51,676.67 \$11,937,310.59 \$11,375,594.66												
<b>ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO</b> \$0.00 \$0.00 \$11,375,594.66 \$1,820,095.15 \$13,195,689.80 \$36,877.97 \$13,138,811.83 \$0.00												
<b>TOTAL CONTRATO</b> \$21,710,928.51 <b>TOTAL ESTIMADO</b> \$21,710,928.51 <b>SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO</b> \$0.00 <b>ANTICIPO OTORGADO OTORGADO</b> \$0.00 <b>ANTICIPO OTORGADO OTORGADO</b> \$0.00 <b>OTROS CARGOS</b> \$0.00 <b>SALDO A FAVOR DE API</b> \$0.00												

**ELABORÓ**  
 POR LA APTUXPAN  
 ING. ADOLFO GARCEZ CHUZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 APTUXPAN, S.A. DE C.V.

**CONFORME**  
 POR LA SUPERVISION  
 ING. ARO. FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ  
 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION  
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

**VERIFICÓ**  
 POR LA ENTIDAD  
 ING. DIANA MARISOL GARCIA  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA  
 APTUXPAN, S.A. DE C.V.

**CONFORME**  
 POR LA CONTRATISTA  
 ING. JESUS EDUARDO TISNADO CHACON  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
 DRAGAMEX, S.A. DE C.V.

LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE PARA PAGO LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO. LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA PENDIENTE EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE ENERO DE 2016. EL CUAL SERA PRESENTADO EN CUANTO EL INEGI PUBLIQUE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR.