




HISPAN
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

REPORTE SEMANAL DE OBRA

REPORTE SEMANAL N° 2-A(D06)
DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DEL REPORTE:	28-dic-16	Periodo Reportado:			
Contrato No.	APITUX-GOIN-OP-020/16	Importe contratado S/IVA:	\$2,913,699.88		
Convenio No.	APITUX-GOING-OP-020-1/16	Importe convenio S/IVA:	\$248,480.74		
Obra:	"REHABILITACION DE LA VALIDAD DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN VER."				
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.				
fecha de Inicio contrato:	19-sep-16	Fecha de Terminó:	17/12/2016	Plazo:	90
fecha de Inicio convenio:	18-dic-16	Fecha de Terminó:	27/12/2016	Plazo:	10

AVANCE FISICO FINANCIERO



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
EXT-01	Suministro y colocación de malla tipo ciclónica forrada con pvc a una altura de 2.20 m. y con una longitud de 18 ml, con postes de tubería galvanizada de 2 1/2" de diámetro, con un espesor de 4.42" de acuerdo a especificaciones indicadas en proyecto	PZA	1.00	1.00	\$ 20,958.90	\$ 20,958.90	1.00	\$20,958.90	100.00
EXT-02	Demolición de registro eléctrico de tabique de 65x40 cm existente dentro de vialidad, Incluye: encofrado y unión de tubería eléctrica de pvc de 2", consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, todo lo necesario para la ejecución de la obra	PZA	1.00	1.00	\$ 393.39	\$ 393.39	1.00	\$393.39	100.00
EXT-03	Registro para descarga de agua pluvial de 65x50 cms. Interior a base de concreto f'c=250 kg/cm2, armado con varilla corrugada de 3/8" diam. De acuerdo a proyecto	PZA	1.00	1.00	\$ 4,263.87	\$ 4,263.87	1.00	\$4,263.87	100.00
EXT-05	Firme de 7 cm. De espesor a base de concreto hecho en obra de f'c= 150 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 66-10-10, acabado rayado Incluye: cimbra en forma de malla metálica, mano de obra, equipo, herramienta, todo lo necesario para la ejecución de la obra	M2	174.00	174.00	\$ 381.76	\$ 66,426.24	174.00	\$66,426.24	100.00
EXT-06	Construcción de guardrión de concreto f'c=150 kg/cm2 con dimensiones de 15 cm en la cúspide 30 cm en la base y 43 cm de altura, Incluye: colocación de varillas de 3/8" diámetro, mano de obra, equipo, herramienta, todo lo necesario para la ejecución de la obra	ML	105.00	105.00	\$ 438.31	\$ 46,022.66	105.00	\$46,022.66	100.00
EXT-07	Suministro y colocación de poste de acero de 6" de diámetro, con cimentación de 0.50m x 0.50m x 0.70m de profundidad a base de concreto f'c=200 kg/cm2, mano de obra, equipo, herramienta, todo lo necesario para la ejecución de la obra	PZA.	2.00	2.00	\$ 7,859.80	\$ 15,319.60	2.00	\$15,319.60	100.00
EXT-08	Construcción de portón abatible a base de dos hojas de 2.50m x 7.56m para dar acceso a vialidad por caseta No. 4, de acuerdo a características indicadas en proyecto. Incluye: suministro y habilitación de poste de acero de 6" de diámetro, 3 hilos de alambre de púas, concertina, suministro y colocación de cable de 1/2" de diámetro forrado para tensor, 3 hilos de alambre de púas, suministro y colocación de concertina helicoidal CBT-65-45CM DEACERO.	PZA.	1.00	1.00	\$ 95,096.19	\$ 95,096.19	1.00	\$95,096.19	100.00
Avance Programado Acumulado al:						27-dic-16			
Avance Real Acumulado al:						27-dic-16			\$248,480.74

Monto Convenio: \$248,480.74		%	RESUMEN		
Porcentaje Global de obra Programada:		100.00	ESTADO FINANCIERO		
Porcentaje de cumplimiento Global de obra Real:		100.00	PROGRAMADO	EROGADO	ATRASO
Desviación:		0.00	\$ 248,480.74	\$248,480.74	\$0.00

COMENTARIOS GENERADOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL PRESENTE PERIODO:

- Inicio de los trabajos:** Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades Extraordinarias: Se termina las siguientes actividades mencionadas. Construcción de portón abatible a base de dos hojas de 2.50m x 7.56m para dar acceso a vialidad por caseta No. 4, de acuerdo a características indicadas en proyecto suministro y habilitación de poste de acero de 6" de diámetro, 3 hilos de alambre de púas, concertina, suministro y colocación de cable de 1/2" de diámetro forrado para tensor, 3 hilos de alambre de púas, suministro y colocación de concertina helicoidal CBT-65-45CM DEACERO.
 - Reporte del estado ambiental:** Se Da seguimiento a lo relacionado a seguridad e higiene, Durante este periodo personal de la empresa contratista cuenta con el equipo de seguridad adecuado en acorde con las actividades realizadas.
 - Maquinaria y Equipo:** (1)Maquina de soldar MILLER(1)Compresor aire
 - Personal en Obra:** La empresa contratista cuenta con el siguiente personal en obra. (1) Superintendente de construcción, (1)Cabo de Obra(5)Oficiales Albañiles(5)Obreros(1)Soldador(1)Herrero.
- Conclusiones:** A este periodo que se informa se tiene programado un avance global acumulado del 100.00% de acuerdo al programa de obra, a la fecha se tiene un avance global real acumulado del 100.00%, Se informa que con fecha 27 Diciembre del presente año la empresa contratista da por concluida al 100% los trabajos extraordinarios, se realiza limpieza general del area para su entrega y recepción por Parte de la Residencia obra APituxpan.

<p>ELABORÓ</p>  <p>ARQ. GUMARO PEREZ UGALDE SUPERVISIÓN EXTERNA</p>	<p>VERIFICÓ</p>  <p>ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ RESIDENTE DE OBRA</p>	<p>1 DE 4</p>
--	---	---------------

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN


Arq. Guimaro Pérez Ugalde
R.F.C. PEUO-81708-CAT C.U.P. PEUO817081708



TUXPAN
COMISIÓN GENERAL DEL
PORTO Y MARIAGRAVANTE

"SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DE LA REHABILITACIÓN DE
VIALIDAD DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."
CONTRATO No: APITUX-GOIN-SRO-018/16

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



CONTRATO

APITUX-GOIN-OP-020/16

CONVENIO

APITUX-GOING-OP-020-1/16

NOMBRE DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE LA VIALIDAD DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN VER."

PERIODO E LA OBRA

19/09/2016 AL 17/12/2016

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE:

28-dic-16

REPORTE SEMANAL N° 2-A(DOS)
DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016

REPORTE FOTOGRAFICO



Terminación de Fabricación e instalación de Portón de Acceso Vialidad

ELABORÓ

ARQ. GUIMARO PÉREZ UGALDE.
SUPERVISIÓN EXTERNA

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCÉZ CRUZ
RESIDENTE DE OBRA

