



RUBRO:	"REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUELLE Y PATIOS EN INTERIOR DEL RECINTO TUXPAN, VER.	
UBICACION:	CALLE OLIVARES REYES	
CONTRATISTA:	APTUX-GOIN-OP-024116	
CONTRATO N°:	CON I.V.A.	
MONTO CONTRATO:	\$349,878.07	\$405,656.56
ANTICIPO	\$0.00	\$0.00
FECHA:	07 DE DICIEMBRE DE 2016	PERIODO:
HORA:	13:00 HORAS	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
HOJA N°	1 de 1	


RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		26/09/16 AL 10/10/16		11/10/16 AL 26/10/16		26/10/16 AL 09/11/16		10/11/16 AL 24/11/16		TOTAL ESTIMADO		SALDO
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACION 1 (UNO)	IMPORTE	ESTIMACION 2 (DOS)	IMPORTE	ESTIMACION 3 (TRES)	IMPORTE	ESTIMACION 4 (CUATRO)	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
1	Demolicion de losa de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 hasta un espesor de 20 cm. en patios, incluye: trazo, corte con disco de diamante para delimitar area de demolicion, demolicion con equipo mecanico, señalamientos de peligro, manobras, consumibles, retiro del material producido de la demolicion a el lugar indicado por la supervisión, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	M3	\$ 1,163.14	60.00	\$ 69,788.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	60.00	\$ 69,788.40	\$ 0.00
2	Reposición de losa de concreto hidraulico de resistencia f'c=250 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo de 19 mm. en patios. Incluye: suministro y colocación de malla electrosoldada 66-10-10, suministro, vaciado, vibrado y curado del concreto, desperdicios, juntas constructivas y acabado según proyecto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo P.U.O.T.	M3	\$ 1,908.99	60.00	\$ 114,503.40	0.00	\$ -	24.00	\$ 45,801.36	0.00	\$ -	36.00	\$ 68,702.04	60.00	\$ 114,503.40	\$ 0.00
3	Demolicion de losa de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 hasta un espesor de 20 cm. en pasarela de muelle, incluye: trazo, corte con disco de diamante para delimitar area de demolicion, demolicion con equipo mecanico, señalamientos de peligro, manobras, consumibles, retiro del material producido de la demolicion a el lugar indicado por la supervisión, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	M3	\$ 1,179.93	1.50	\$ 1,769.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.50	\$ 1,769.90	0.00	\$ -	1.50	\$ 1,769.90	\$ 0.00
4	Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del #5 fy=4,200 kg/cm2 en estructura de losa en plataforma de muelle. Incluye: suministro de materiales, traspases, desperdicios, habilitado, armado, cortes, dobleces, silleas, ganchos, colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	KG.	\$ 546.90	137.00	\$ 74,925.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	137.00	\$ 74,925.30	0.00	\$ -	137.00	\$ 74,925.30	\$ 0.00
5	Reposición de losa de concreto hidraulico f'c=300 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo de 19 mm. en pasarela de muelle. Incluye: preparación de la superficie con adhesivo elastico de poliuretano de curado rapido y alto desempeño (sikabond) para ligar concreto existente con el nuevo, cimbra ahogada, suministro, vaciado, vibrado y curado del concreto, desperdicios, perfilado del área dañada, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo P.U.O.T.	M3	\$ 2,927.37	1.50	\$ 4,391.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.50	\$ 4,391.06	1.50	\$ 4,391.06	\$ 0.00
6	Reparación de losa en plataformas de muelle, incluye: demolicion hasta 7 cm de espesor, preparación de la superficie con adhesivo elastico de poliuretano de curado rapido y alto desempeño (sikabond) para ligar concreto existente con el nuevo, mortero expansivo (sikagout), gravilla de un tamaño máximo de 12mm, suministro, vaciado, vibrado y curado del mortero, desperdicios, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo P.U.O.T.	M3	\$ 12,071.43	7.00	\$ 84,500.01	0.00	\$ -	2.00	\$ 24,142.86	5.00	\$ 60,357.15	0.00	\$ -	5.00	\$ 84,500.01	\$ 0.00
				TOTAL		\$349,878.07		\$69,944.22		\$137,062.35		\$73,093.10		\$ 349,878.07		\$ 0.00

SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATO	\$73,093.10
TOTAL ESTIMADO	\$0.00
IMPORTE POR CANCELAR DE CONTRATO	\$73,093.10
ANTICIPO OTORGADO	\$1,168.49
ANTICIPO AMORTIZADO	\$74,292.68
OTROS CARGOS	\$365.47
TOTAL	\$73,897.12
SALDO A FAVOR DE API	\$0.00

EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINQUITO QUE AL DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL, QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APTUX-GOIN-OP-024116 ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO, SE TIRAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION Y QUE LA ESTIMACION 04 (CUATRO FINQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO:  **ING. OSCAR ROBERTO RUIZ LUNA**
RESIDENTE DE OBRA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

VERIFICO:  **ING. ADOLFO GARGUEZ CRUZ**
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

CONFORME POR "LA CONTRATISTA"
 **ING. ELOY OLIVARES REYES**
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
EN SU PROPIA REPRESENTACION