



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: APIITUIXIGOINN-OPI-029/16

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. NUMERO ECONOMICO: 34 0 35

RECEPCION: TOTAL 33 PARCIAL 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS 37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE CONVERSION DE LINEA AEREA A SUBTERRANEA PARA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE 34.5 KVA QUE ALIMENTA A SUBSTACION PRINCIPAL Y DERIVACIONES EN LA APTUXPAN."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ CLAVE: 3 0 43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P. RECURSOS P O P I O S MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 0 3

NUMERO DE CONCURSO: A O - 0 0 9 J 2 X 0 2 - E 3 8 - 2 0 1 6 FECHA ADJUDICACION: 8 7 8 8 9 0 9 1 9 2 FECHA CONTRATO ORIGINAL: 0 3 1 1 1 6

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 0 7 1 1 1 6 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 2 1 1 2 1 6

FECHA REAL INICIACION: 0 7 1 1 1 6 FECHA REAL TERMINACION: 2 1 1 2 1 6

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: PAGOS A CFE POR TRÁMITES NECESARIOS POR CONCEPTO DE LIBRANZAS; INSTALACIÓN DE CUCHILLA DE 35 KVA 600 AMP; COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA CONECTOR EN MEDIA TENSIÓN 600 AMP; DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600 EXISTENTE; DESMANTELAMIENTO DE CABLE DE ALUMINIO AAC 266.8 EN LÍNEA MEDIA; DESMANTELAMIENTO EN CABLE DE ALUMINIO AAC 1/0; DESMANTELAMIENTO DE RETENIDA EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 34.5 KVA; ABOCINADO DE DUCTOS Y SELLADO; COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16X1.16X90 CM NORMA CFE-RMTB-3 DEL 2008; COLOCACIÓN DE ARO Y TAPA DE FERRO COLADO CON TORNILLO CFE 84-B; PRUEBAS A LOS CABLES DE POTENCIA; PRUEBAS VLF A CABLES DE POTENCIA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE UNA BAJA FRECUENCIA (0.1 HZ) Y SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA (UVE).

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11	COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
		<u>44</u>	<u>22</u>	<u>28</u>	<u>27</u>	<u>37</u>	<u>38</u>
		<u>44</u>	<u>34</u>	<u>60</u>	<u>59</u>	<u>69</u>	<u>70</u>
		<u>44</u>	<u>33</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>69</u>	<u>75</u>

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	DE	VIGENCIA	A
<u>16A33745</u>	<u>76</u>	<u>1 5 9 7 7 2 6 6</u>	<u>FIANZAS DORAMA, S. A.</u>	<u>07/11/2016</u>	<u>21/12/2016</u>	<u>DE ANTIPO</u>
<u>16A33761</u>	<u>87</u>	<u>4 5 8 9 7 3 1 2</u>	<u>FIANZAS DORAMA, S. A.</u>	<u>07/11/2016</u>	<u>23/12/2016</u>	<u>DE CUMPLIMIENTO</u>
<u>16A41127</u>	<u>98</u>	<u>4 5 8 9 7 3 1 2</u>	<u>FIANZAS DORAMA, S. A.</u>	<u>23/12/2016</u>	<u>23/12/2017</u>	<u>DE VICIOS OCULTOS</u>

Handwritten signatures and initials: *Boff*, *Amo*, and a large scribble.

OTRAS GARANTIAS

CONCEPTO

VIGENCIA

IMPORTE 109 DE A

119

DE

A

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL

NUM. EST.

FECHA

DE

A

IMPORTE TOTAL

DEDUCCIONES

REGISTRO PAGO

4 5 8 | 9 7 3 1 7
IMPORTE 22

0 1
23 24

23/11/2016

0 7 / 1 1 / 1 6

2 1 1 1 1 6

3 1 5 4 3 1 3 0

1 5 7 7 1 6

59 80 61 62

0 2
07/12/2016

2 2 / 1 1 / 1 6

0 6 1 2 1 6

6 7 9 5 0 5 0

3 3 9 7 5

7 5 5 9 1 3 7

3 7 7 9 6

139 140 141 142

0 3
21/12/2016

0 7 / 1 2 / 1 6

2 1 1 2 1 6

7 5 5 9 1 3 7

3 7 7 9 6

127

128

138

103 104

105

110

111

116

117

127

128

103 104

105

110

111

116

117

127

128

103 104

105

110

111

116

117

127

128

25 26
28

27

32

33

38

39

49

50

75 76
77

78 79

80

85

91

92

102

103

4 5 8 | 9 7 3 1 7
IMPORTE TOTAL CONTRATADO 75

SALDO POR CANCELAR

76

75

85

87

97

98

IMPORTE TOTAL ESTIMADO

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES

IMPORTE

RECIBO NUM.

109

119

108

117

DEPENDENCIA O ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE. POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO.

EL DIA 23/12/2016

A LAS 12:00 p.m.

EN

OFICINAS DE LA APTIUXPAN

POR LA ENTIDAD:

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ

CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FIRMA:

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSE ALBERTO VARGAS

CARGO: EN SU PROPIA REPRESENTACION

FIRMA:

POR LA ENTIDAD

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES

CARGO: RESIDENTE DE OBRA POR APTIUX

FIRMA: