



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | O | P | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 32

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

TOTAL 33

RECEPCION: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PARCIAL 34

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

CONSTRUCTORA PIABA, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO

35 37

38 43

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

AMPLIACION DE LA RED DE BANCO DE DUCTOS PARA INTRODUCCION DE LINEA DE FIBRA OPTICA PARA ALIMENTAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA APITUXPAN

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

S / N / 45

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 3

NUMERO DE CONCURSO

67

FECHA ADJUDICACION

1 0 0 1 1 6

FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 1 4 1 1 1 1 6

94

99

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 0 0

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

3 0 1 1 1 6

102

108

FECHA REAL INICIACION

1 1 5 1 1 1 6

109

FECHA REAL TERMINACION

3 0 1 1 1 6

114

115

121

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

43.45 Ml de Banco de ductos integrado por 8 tubos pad de 2" de diametro y 44.22 ml de ductos integrados por 2 tubos pad de 2" de diametro, para alojar cables de fibra optica, incluyendo ocho registros prefabricados de concreto para redes telefonicas tipo LIT de 0.73 x 0.68 x 0.63 m de profundidad, desde acceso principal de areas administrativas de esta Entidad, hasta interconexiones a edificios administrativos considerando ademas de lo anterior 69 ml ductos a base de tubo de 2" de diametro de pared lisa sobre muros y losa de azotea para alojamiento de cables de fibra optica

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO

FECHA

NUMERO

FECHA

122 123

124 125

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPANIA AFIANZADORA

DE

VIGENCIA

A

0031600018661

2 3 2 6 6 9

14/11/2016

MAPFRE, S.A DE C.V.

14/11/2016

13/11/2016

DE CUMPLIMIENTO

0031600019265

2 3 1 0 6 3 3

08/12/2016

MAPFRE, S.A DE C.V.

08/12/2016

07/12/2017

DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS

CONCEPTO

VIGENCIA

IMPORTE DE LA LIQUIDACION

DE

A

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL

NUM. EST.

FECHA

DE

A

IMPORTE TOTAL

DEDUCCIONES

REGISTRO

PAGO

2 3 2 6 6 6 9 3

0 1

05/12/2016

1 5 / 1 1 / 1 6

3 0 1 1 1 6

2 3 1 0 6 3 2 7

1 1 5 5 3 2

59 60

61 62

12 IMPORTE

23 24

25

31

47

59

60

61 62

65 66

77

80

86

91

102

113

114 115

72 73

24

27

33

38

49

60

61 62

65 66

77

80

86

91

102

113

114 115

72 73

24

27

33

38

49

60

61 62

65 66

77

80

86

91

102

113

114 115

72 73

24

27

33

38

49

60

61 62

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

25 26

27

33

38

49

60

61 62

65

75

76

86

97

107

118

119

IMPORTE TOTAL CANCELAR

25 26

27

33

38

49

60

61 62

CAUSA

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.

ENTIDAD Y CONTRATISTA, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, Y QUE LA ESTIMACION 01 (UNICA) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.

XI. OBSERVACIONES

XII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

EL DIA 08/12/2016 A LAS 12:00 HORAS EN OFICINAS DE LA APITLUXPAN

POR LA ENTIDAD
NOMBRE: ING. ADELINO RAMIREZ RAMIREZ
CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
FIRMA

POR LA CONTRATISTA
NOMBRE: ARO. CESAR ENRIQUE REYES GOMEZ
CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
FIRMA

POR LA ENTIDAD
NOMBRE: ING. ADELINO RAMIREZ RAMIREZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FIRMA