



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

**FINQUITO DE OBRA**

RUBRO: "REHABILITACION DE PASARELA DE ACCESO AL DUQUE DE ALBA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
 UBICACION: TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA: C. JOSE ANTONIO VICENCIO SERRANO  
 CONTRATO N°: APTUX-GOIN-OP-037/16  
 MONTO CONTRATO: \$222,151.05  
 ANTIPO: \$0.00  
 CON I.V.A. \$257,695.22  
 CON I.V.A. \$0.00

PERIODO DE EJECUCION: TUXPAN, VER. A 23 DE DICIEMBRE DE 2016  
 HOJA N° 1 de 1  
 DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2016  
 HORA: 13:00 HRS


RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		01/12/16 AL 17/12/16		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
1	Desmantelamiento y retiro de estructura metálica existente hasta el lugar indicado por la supervisión. Incluye: desmontaje, corte con equipo mecánico, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T.	P.G.	\$	1.00	\$	1.00	\$	1.00	\$	1.00	\$	0.00	\$
2	Suministro y colocación de tablones de madera tipo chijol de 2"x6", sujetos a estructura de acero con tornillos, tuercas y arandelas galvanizadas en pasarela. Incluye: aplicación de tratamiento para mejoramiento de madera, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T.	M2	\$	32.00	\$	32.00	\$	32.00	\$	32.00	\$	0.00	\$
3	Mantenimiento a barandal de PTR de 2" en área de pasarela. Incluye: retiro, limpieza, aplicación de primer epóxido rico en zinc de dos componentes Pemex RP-23, de la marca Sherwin Williams, o similar, y como acabado aplicación de esmalte de poliuretano Pemex RA-28 en dos capas, de la marca Sherwin Williams o similar, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T.	ML	\$	16.00	\$	16.00	\$	16.00	\$	16.00	\$	0.00	\$
4	Suministro y colocación de viga metálica transversales tipo IPR (IP) de 152x102 mm/13.39 kg/m, con soldadura de taller y campo tipo E-7018. Incluye: montajes, cruces, separadores, obra falsa en su caso, aplicación de primer epóxido rico en zinc de dos componentes Pemex RP-23, de la marca Sherwin Williams o similar, y como acabado aplicación de esmalte de poliuretano Pemex RA-28 en dos capas, de la marca Sherwin Williams o similar. Incluye: retiro de sobrantes fuera de la obra, desperdicios. P.U.O.T.	KG.	\$	419.00	\$	419.00	\$	419.00	\$	419.00	\$	0.00	\$
5	Suministro y colocación de taller y campo tipo E-7018. Incluye: trazo a cualquier nivel, acarreo de los materiales hasta el sitio de su utilización, montaje de cruces, separadores, obra falsa, aplicación de primer epóxido rico en zinc de dos componentes Pemex RP-23, de la marca Sherwin Williams o similar, y como acabado aplicación de esmalte de poliuretano Pemex RA-28 en dos capas, de la marca Sherwin Williams o similar. Incluye: retiro de sobrantes fuera de la obra, desperdicios. P.U.O.T.	KG.	\$	1,572.00	\$	1,572.00	\$	1,572.00	\$	1,572.00	\$	0.00	\$
6	Demolición de concreto armado de f'c=250 kg/cm2, en área de duque. Incluye: trazo, corte con disco de diamante para delimitar área de demolición, demolición por medios manuales, señalamientos de peligro, maniobras, retiro del material producido de la demolición a el lugar indicado por la supervisión, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T.	M3	\$	0.50	\$	0.50	\$	0.50	\$	0.50	\$	0.00	\$
7	Reposición de concreto en área de anclaje de vigas. Incluye: preparación de la superficie con adhesivo elástico de poliuretano de curado rápido y alto desempeño (sikabond) para ligar concreto existente con el nuevo, mortero expansivo (sikagROUT), gravilla de un tamaño máximo de 12mm, suministro, vaciado, vibrado y curado del mortero, desperdicios, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. P.U.O.T.	M3	\$	0.50	\$	0.50	\$	0.50	\$	0.50	\$	0.00	\$
<b>TOTAL</b>									<b>\$222,151.05</b>				<b>\$0.00</b>


SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATO	\$222,151.05
TOTAL ESTIMADO	\$0.00
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$222,151.05
ANTICIPO OTORGADO	\$35,644.17
ANTICIPO AMORTIZADO	\$257,695.22
TOTAL	\$1,110.76
OTROS CARGOS	\$256,684.46
SALDO A FAVOR DE API	\$0.00


EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCESA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APTUX-GOIN-OP-037/16  
 ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION Y QUE LA ESTIMACION 1 (UNICA) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.

VERIFICÓ

ELABORÓ

  
 INC. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA  
 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

  
 ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

  
 ARQ. JOSE ANTONIO VICENCIO SERRANO  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
 EN SU PROPIA REPRESENTACION