



**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA



**FINIQUITO DE OBRA**

**RUBRO:** "SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DORMITORIO AISLADO PARA LA ADUANA DE TUXPAN, VER." HOJA N° 1 DE 1

**UBICACIÓN:** EN AREA OPERATIVA DE LA API DE TUXPAN, VER.

**CONTRATISTA:** INGENIO CONSTRUCTOR ALTRE, S.A. DE C.V. **PERIODO DE EJECUCIÓN:** 19 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

**CONTRATO N°:** APITUX-GOIN-OP-017/15 **FECHA:** 07 DE DICIEMBRE DEL 2015

**MONTO CONTRATO:** \$716,203.67 CON I.V.A. \$830,796.26 **HORA:** 11:00 HRS.

**LUGAR:** TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN No. 01 (UNICA)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	Suministro e instalacion de modulo dormitorio, aislado incluye: preparacion de superficie final, lanza para remolque, acabados interiores de panel decorativos, pisos de losetas vinilicas, techo texturizado, literas lockes, mesa de trabajo, baño completo, comedor y sillas, cocineta, microondas, refrigerador, centro de lavado, tv de plasma, aire acondicionado, fosa septica, hidroneumatico, calentador, conexiones generales, tablero de distribucion, bases para fijacion, movimientos internos a posicion final, obra civil complementaria, conexion a drenaje a 20 mts, alimentacion de agua potable, contactos y apagadores y luminarias, alimentacion electrica, modulo segun muestra autorizada y todo lo necesario para su correcta instalacion P.U.O.T.	PZA	\$ 716,203.67	\$ 1.00	\$ 716,203.67	1.00	\$ 716,203.67	1.00	\$ 716,203.67	0.00	\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 716,203.67</b>		<b>\$716,203.67</b>		<b>\$ 716,203.67</b>		<b>\$0.00</b>
MENOS SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA MONTOS SIN I.V.A. AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I.V.A. 16% SUBTOTAL MENOS 0.5 % (S.F.P.) ESCALACIONES GENERADAS TOTAL SALDO						ESTIMACION No. 1.	\$0.00	<b>SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO</b>			
							\$716,203.67	<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$716,203.67</b>		
							\$716,203.67	<b>TOTAL ESTIMADO</b>	<b>\$716,203.67</b>		
								<b>SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO</b>	<b>\$0.00</b>		
							\$114,592.59	<b>ANTICIPO OTORGADO OTORGADO</b>	<b>\$0.00</b>		
							\$830,796.26	<b>ANTICIPO AMORTIZADO</b>	<b>\$0.00</b>		
							\$3,581.02	<b>OTROS CARGOS</b>			
								<b>TOTAL ESCALACION GENERADA</b>	<b>\$0.00</b>		
								<b>TOTAL SANCION GENERADA</b>	<b>\$0.00</b>		
							\$827,215.24	<b>SALDO DE CONTRATO</b>	<b>\$0.00</b>		
	<b>SALDO A FAVOR DE API</b>	<b>\$0.00</b>									

CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUX-GOIN-OP-017/15. ENTIDAD Y EL CONTRATISTA AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION N°. 01 (UNICA), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

ELABORÓ  
 C. JUAN G. ARRIETA GARCIA.  
 PRESIDENTE DE OBRA

POR LA CÍA. INGENIO CONSTRUCTOR ALTRE, S.A. DE C.V.

CONFORME  
 ING. JOEL TREJO MARTINEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN