



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO, EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2015-2016 (DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.)" HOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-023/15 PERIODO DE EJECUCION: 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 18 DE ENERO DEL 2016

MONTO CONTRATO: \$21,710,928.51 CON I.V.A. \$25,184,677.07 TUXPAN, VER. A 17 DE FEBRERO DE 2016 HORA: 13:00 HRS

ANTICIPO CON I.V.A.

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		26/12/15 AL 31/12/15		01/01/16 AL 18/01/16		TOTAL ESTIMADO.		SALDO			
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
1	MOVILIZACION DEL EQUIPO PRINCIPAL DE DRAGADO Y SUS EQUIPOS PERIFERICOS, A LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS Y TUXPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y TAMPICO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	MOV.	\$ 12,880,611.94	0.21	\$ 2,704,928.51	0.21	\$ 2,704,928.51	0.00	\$ 0.00	0.21	\$ 2,704,928.51	0.00	\$ 0.00		
2	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, A LINEAS Y COTAS DE PROYECTO, REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR MEDIA (NBM), MEDIANTE LA TECNICA DE SUCCION CON DRAGA DE TOLVA AUTOPROPULSADA. P.U.O.T.	M3	\$ 95.03	200,000.00	\$ 19,006,000.00	\$ 80,294.70	\$ 7,630,405.34	119,705.30	\$ 11,375,594.66	200,000.00	\$ 19,006,000.00	0.00	\$ 0.00		
TOTAL					\$21,710,928.51		\$10,335,333.85		\$11,375,594.66		\$ 21,710,928.51		\$0.00		
MONTOS SIN I.V.A. AMORTIZACION DEL 0% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I.V.A. 16% SUBTOTAL MENOS 0.5 % (S.F.P.) TOTAL SALDO						ESTIMACION 1 (UNICA)	\$10,335,333.85	\$11,375,594.66	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO						
							\$0.00	\$0.00	TOTAL CONTRATO		\$21,710,928.51				
							\$10,335,333.85	\$11,375,594.66	TOTAL ESTIMADO		\$21,710,928.51				
							\$1,653,653.42	\$1,820,095.15	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO		\$0.00				
							\$11,988,987.26	\$13,195,689.80	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO		\$0.00				
							\$51,676.67	\$56,877.97	ANTICIPO AMORTIZADO		\$0.00				
							\$11,937,310.59	\$13,138,811.83	OTROS CARGOS						
							\$11,375,594.66	\$0.00	TOTAL		\$0.00				
									SALDO A FAVOR DE API		\$0.00				

LA ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE PARA PAGO LA ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO. LA CONTRATISTA: MANIFIESTA QUE ESTA PENDIENTE EL AJUSTE DE COSTOS DEL MES DE ENERO DE 2016. EL CUAL SERA PRESENTADO EN CUANTO EL INEGI PUBLIQUE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR.

ELABORÓ
POR LA APITUXPAN

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE OBRA
APITUXPAN, S.A. DE C.V.

CONFORME
POR LA SUPERVISIÓN

ING. ARO. FERNANDO VAZQUEZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

VERIFICO
POR LA ENTIDAD

ING. JUAN B. MICHETA GARCIA,
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
APITUXPAN, S.A. DE C.V.

CONFORME
POR LA CONTRATISTA

ING. JESUS EDUARDO TISNADO CHACON
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
DRAGAMEX, S.A. DE C.V.