



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA Y SISTEMA DE ALIMENTADO DE CARGAS ADMINISTRATIVAS DE LA API TUX

RUBRO: _____ UBICACION: TUXPAN, VER. HOJA N°: 1 de 1
 CONTRATISTA: TECNOLOGIA EN INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. PERIODO: 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016
 CONTRATON°: APITUX-GOIN-OP-004/16 FECHA: 04 de abril de 2016
 MONTO CONTRATO: \$292,200.00 CON I.V.A.: \$338,952.00 HORA: 11:00
 ANILABU: _____ CON I.V.A.: \$0.00 LUGAR: TUXPAN VER

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATO		ESTIMACION UNICA		15 DE MARZO AL 31 DE MARZO		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	SUMINISTRO E INSTALACION DE 23 LAMPARAS CANOPY LED DE 40 W EQUIVALENTES A 175 W FND. 5000K SURFACE MOUNTED (PSM45HJ50K) INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	\$ 8,984.39	23.00	\$ 206,631.37	23.00	\$ 206,631.37			23.00	\$ 206,631.37	0.00	\$ 0.00
02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2 PARA TRAZA RED ELÉCTRICA INCLUYE CORTES, EMPATES, CONECTORES, REGISTROS, SOPORTERA Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	\$ 190.27	255.00	\$ 48,519.15	255.00	\$ 48,519.15			255.00	\$ 48,519.15	0.00	\$ 0.00
03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 THW INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	\$ 40.07	280.00	\$ 11,219.60	280.00	\$ 11,219.60			280.00	\$ 11,219.60	0.00	\$ 0.00
04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q04 DE SOBREPONER 220 VOLTS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 4,007.00	1.00	\$ 4,007.00	1.00	\$ 4,007.00			1.00	\$ 4,007.00	0.00	\$ 0.00
05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLAS TERMOQUIMICAS X 20 AMP. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 558.14	5.00	\$ 2,790.70	5.00	\$ 2,790.70			5.00	\$ 2,790.70	0.00	\$ 0.00
06	DUCTO ELÉCTRICO EN PISO PARA RED ELÉCTRICA PARA ALIMENTACION DE 23 LAMPARAS LED DE 40 W TIPO CANOPY INCLUYE: DEMOLICION DE CONCRETO CORTI CON DISCO USABAHATEL, INCLUYE RETIRO, RELLENO, COMPACTADO Y TRAZADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	\$ 55.79	29.00	\$ 1,618.11	29.00	\$ 1,618.11			29.00	\$ 1,618.11	0.00	\$ 0.00
07	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y RED ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	\$ 11,709.92	1.00	\$ 11,709.92	1.00	\$ 11,709.92			1.00	\$ 11,709.92	0.00	\$ 0.00
TOTAL					\$292,200.00		\$292,200.00				\$292,200.00		\$0.00

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	\$0.00	SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO	
DEVOLUCION DE RETENCIONES	\$0.00		
MONTO SIN I.V.A.	\$292,200.00	TOTAL CONTRATADO	\$292,200.00
AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO	\$0.00	TOTAL ESTIMADO	\$292,200.00
SUBTOTAL	\$292,200.00	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$0.00
I.V.A. 16%	\$46,752.00	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	\$0.00
SUBTOTAL	\$338,952.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00
MENOS 0.5% (S.F.P.)	\$1,694.76	OTROS CARGOS	\$0.00
ESCALACIONES GENERADAS	\$0.00	TOTAL ESCALACION GENERADA	\$0.00
TOTAL	\$337,257.24	TOTAL SANCCION GENERADA	\$0.00
SALDO	\$0.00	SALDO DE CONTRATO	\$0.00
		SALDO A FAVOR DE API	\$6.00

EL PRESTADOR DE SERVICIO DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO APITUX-GOIN-OP-004/16 ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, SIN DERECHO A LA TERIORRECLAMACION Y QUE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION

ELABORADO POR:
 ING. JUAN GABRIEL MEYTA GARCIA
 TUXPAN

CONFORME
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 LILIA PATRICIA ROSAS BARRON
 POR EL CONTRATO