



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD API TUX - GO IN - OP - 029 / 16

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. NUMERO ECONOMICO 34 35

TOTAL RECEPCION: 33

PARCIAL 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS 37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE CONVERSION DE LINEA AEREA A SUBTERRANEA PARA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE 34.5 KVA QUE ALIMENTA A SUBESTACION PRINCIPAL Y DERIVACIONES EN LA APITUXPAN."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS VERACRUZ CLAVE 30

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P. RECURSOS PROPIOS DE FECHA 58 MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 03

NUMERO DE CONCURSO A0-009J2X002-E38-2016 FECHA ADJUDICACION 031116 FECHA CONTRATO ORIGINAL 031116

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE 071116 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO 211216

FECHA REAL INICIACION 071116 FECHA REAL TERMINACION 211216

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

PAGOS A CFE POR TRÁMITES NECESARIOS POR CONCEPTO DE LIBRANZAS, INSTALACIÓN DE CUCHILLA DE 35 KVA 600 AMP, COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA CONECTOR EN MEDIA TENSIÓN 600 AMP, DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600 EXISTENTE, DESMANTELAMIENTO DE CABLE DE ALUMINIO AAC 266.8 EN LÍNEA MEDIA, DESMANTELAMIENTO EN CABLE DE ALUMINIO AAC 1/0, DESMANTELAMIENTO DE RETENIDA EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 34.5 KVA, ABOCINADO DE DUCTOS Y SELLADO, COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 116X116X90 CM NORMA CFE-RMTB-3 DEL 2008, COLOCACIÓN DE ARO Y TAPA DE FIERRO COLADO CON TORNILLO CFE 84-B, PRUEBAS A LOS CABLES DE POTENCIA, PRUEBAS VLF A CABLES DE POTENCIA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE UNA BAJA FRECUENCIA (0.1 HZ) Y SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA (UVE).

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11	COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
		<u>12 21</u>	<u>22 27</u>	<u>28 37</u>	<u>38 43</u>
		<u>44 53</u>	<u>54 59</u>	<u>60 69</u>	<u>70 75</u>

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE	A	
<u>16A33745</u>	<u>15977266</u>	<u>03-11-2016</u>	<u>FIANZAS DORAMA, S. A.</u>	<u>07/11/2016</u>	<u>21/12/2016</u>	DE ANTICIPO
<u>16A33761</u>	<u>4589732</u>	<u>03-11-2016</u>	<u>FIANZAS DORAMA, S. A.</u>	<u>07/11/2016</u>	<u>23/12/2016</u>	DE CUMPLIMIENTO
<u>16A41127</u>	<u>4589732</u>	<u>21-11-2016</u>	<u>FIANZAS DORAMA, S. A.</u>	<u>23/12/2016</u>	<u>23/12/2017</u>	DE VICIOS OCULTOS

Boff *[Signature]* *gwo*

