





# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TUXPAN  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - O P - 0 3 1 / 1 6

I. DEL OBJETO:		NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE		NUMERO ECONOMICO	
TOTAL RECEPCION:	<input checked="" type="checkbox"/>	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.		35 37	
PARCIAL:	<input type="checkbox"/>				
NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA		CONSTRUCTORA PIABA, S.A. DE C.V.		38 43	
II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL					
DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA		GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA			
OBJETO DEL CONTRATO: *AMPLIACION DE LA RED DE BANCO DE DUCTOS PARA INTRODUCCION DE LINEA DE FIBRA OPTICA PARA ALIMENTAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA APITUXPAN*					
ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS		VERACRUZ		CLAVE 30	
III. ANTECEDENTES					
NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.		S / N		DE FECHA	
NUMERO DE CONCURSO		A O - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 4 3 - 2 0 1 6		FECHA ADJUDICACION	
FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE		1 5 1 1 1 6		FECHA CONTRATO ORIGINAL	
FECHA REAL INICIACION		1 5 1 1 1 6		FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO	
		3 0 1 1 1 6			
IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:					
43.45 MI de Banco de ductos integrado por 8 tubos pad de 2" de diámetro y 44.22 ml de ductos integrados por 2 tubos pad de 2" de diámetro, para alojar cables de fibra óptica, incluyendo ocho registros prefabricados de concreto para redes telefónicas tipo LIT de 0.73 x 0.68 x 0.63 m de profundidad, desde acceso principal de áreas administrativas de esta Entidad, hasta interconexiones a edificios administrativos considerando además de lo anterior 69 ml ductos a base de tubo de 2" de diámetro de pared lisa sobre muros y losa de azotea para alojamiento de cables de fibra óptica					
V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES					
11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.					
NUMERO		FECHA		NUMERO	
FECHA		NUMERO		FECHA	
VI. DE LAS GARANTIAS					
FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	DE	A
0031600018661	2 3 2 6 6 6 9	14/11/2016	MAPFRE, S.A DE C.V.	14/11/2016	13/11/2016
0031600019265	2 3 1 0 6 3 3	08/12/2016	MAPFRE, S.A DE C.V.	08/12/2016	07/12/2017

OTRAS GARANTIAS				CONCEPTO				VIGENCIA			
IMPORTE				DE				A			
VII. DE LA LIQUIDACION											
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL			NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO	
12 2 3 2 6 6 6 9 3 IMPORTE 22			0 1 23 24	05/12/2016	1 5 / 1 1 / 1 6 25 30	3 0 1 1 1 6 31 36	2 3 1 0 6 3 2 7 37 47	1 1 5 5 3 2 48 58	59 60	61 62	
NUM. AMPLIACIONES											
65 66 67 77			78 79								
12 13 14 24			25 26								
65 66 67 77			78 79								
12 13 14 24			25 26								
IMPORTE TOTAL CONTRATADO				IMPORTE TOTAL ESTIMADO				IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES			
65 2 3 2 6 6 6 9 3 75			SALDO POR CANCELAR			1 6 0 3 6 6 76 86			2 3 1 0 6 3 2 7 97		
								98		1 1 5 5 3 2 108	
IX. DE LAS SANCIONES											
CAUSA								IMPORTE		RECIBO NUM.	
X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:											
<p><b>LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.</b></p> <p>ENTIDAD Y CONTRATISTA AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION. Y QUE LA ESTIMACION 01 (UNICA) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.</p>											
XI. OBSERVACIONES											
<p>XII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO</p> <p>EL DIA 08/12/2016 A LAS 12:00 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN</p>											
POR LA ENTIDAD NOMBRE: ING. ADOLFO GARCERAN CRUZ CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA FIRMA: 				POR LA CONTRATISTA NOMBRE: ARQ. CESAR EDUARDO REYES GOMEZ CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION FIRMA: 				POR LA ENTIDAD NOMBRE: ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ CARGO: RESIDENTE DE OBRA FIRMA: 