



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUPAM S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

NUMERO: "REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE BOYAS QUE DELIMITAN AL CANAL DE NAVEGACIÓN EXTERIOR, EN EL PUERTO DE TUPAM, VER." BOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN: CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR DEL PUERTO DE TUPAM VER PERIODO DE EJECUCION: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONTRATISTA: CONSTRACCIONES FRAGA, S.A. DE C.V. FECHA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONTRATO N°: APTUX-GOIN-OP-033/16 HORA: 12:00 HRS

MONTO CONTRATO: \$484,141.56 CON I.V.A. \$561,684.21

ANTICIPO \$168,481.27 CON I.V.A. \$195,430.37

CLASE	CONCEPTO	UNIDAD	P U	CANTIDAD	CONTRATO		ESTIMACION No. 1 (UNICA)		TOTAL ESTIMADO		SALDO			
					IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD		
01	Rehabilitación y reubicación de boyas Incluye: fabricación de muerto de concreto f'c= 200 kg./cm ² de peso aproximado a 12 toneladas, acero de refuerzo del número 4 con separación a cada 20 cm. En ambos sentidos, elementos de sujeción de acuerdo a lo indicado en proyecto, elaboración, vaciado y vibrado de concreto, cimbra metálica, 5 m de cadena de 1 1/4" de diam., grillete tipo kenter de 1 1/4", traslado del muerto al sitio de ubicación de las boyas localizadas en canal de navegación exterior, rescate con equipo marino de sujeción de cadena existente en boya, rescate y retiro dos muertos de aproximadamente 2 tons. que sujetan a la boya existente, así como su colocación en cubierta de embarcación, para su traslado a tierra, desengrilletado, engrilletado en muerto nuevo, maniobras para la reubicación de la boya en lecho marino en las coordenadas proporcionadas por la supervisión: equipo GPS para localización de las coordenadas UTM, maquinaria y equipo marino, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de concepto de trabajo P.U.O.T.	PZA	S	121,035.39	4.00		484,141.56	4.00	484,141.56	4.00	\$	484,141.56	0.00	30.00
TOTAL							484,141.56		484,141.56		\$	484,141.56		30.00
							ESTIMACION 1 UNICA		SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO					
							50.00		TOTAL CONTRATO				484,141.56	
							50.00		TOTAL ESTIMADO				484,141.56	
							484,141.56		SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO				50.00	
							80.00		ANTICIPO OTORGADO OTORGADO				168,481.27	
							484,141.56		ANTICIPO AMORTIZADO				50.00	
							561,684.21		OTROS CARGOS					
							32,420.71		TOTAL ESCALACION GENERADA				50.00	
									TOTAL SANCION GENERADA				50.00	
							559,183.50		BALDO DE CONTRATO				50.00	
							50.00		SALDO A FAVOR DE AFS				50.00	

LA ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos.

LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: MANIFIESTA QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION No. 1 (UNICA)

ELABORÓ:

 ING. ADELLINA ESCOBEDO SANTOS
 RESIDENTE DE OBRA

ING. ADOLFO GOMEZ CRUZ
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

CONTRATISTA:

 ING. JOSE INOCENCIO LEON RODRIGUEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION