



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: "SONDEO A CIELO ABIERTO EN VIALIDAD DE ACCESO EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN VER."
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
 CONTRATISTA: C. LAURA ELENA RODRIGUEZ BALLEZA
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-021/16
 MONTO CONTRATO: \$29,946.70 CON I.V.A. \$34,738.17
 ANILILLO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

PERIODO: 15-10-16 AL 15-12-16

FECHA:
 HORA:
 LUGAR:

HOJA N° 1 de 1

 11:00
 TUXPAN VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		15-10-16 AL 30-11-16		1-12-16 AL 15-12-16		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1.00	Compactaciones a la capa de sub-base de 20 cm de espesor consistente en Sondeos a la capa, cálculo del % de humedad del lugar, cálculo del peso Vol. Del lugar, capa compactada al 95% de su peso volumetrico Máximo, incluye: Mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T (E.P. 01)	CALA	\$ 715.27	8.00	\$ 5,722.16	8.00	\$ 5,722.16			8.00	\$ 5,722.16	0.00	\$ 0.00
02	Compactaciones a la capa de base hidráulica de 20 cm de espesor consistente en Sondeos a la capa, cálculo del % de humedad del lugar, cálculo del peso Vol. Del lugar, capa compactada al 100% de su peso volumetrico Máximo, incluye: Mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T (E.P. 02)	CALA	\$ 715.27	8.00	\$ 5,722.16	8.00	\$ 5,722.16			8.00	\$ 5,722.16	0.00	\$ 0.00
03	3-Muestreo de concreto fresco en obra en un volumen de 552 M3, se tomaran muestreos por cada 35 M3 y de cada muestreo se tomaran 4 probetas (vigas), incluye las siguientes pruebas: Revenimiento de 10 + 2.5 cm., temperatura del concreto, llenado de moldes, curado de los especimenes y rotulación a 7, 14 y 28 días, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto	PRUEBA	\$ 1,027.91	18.00	\$ 18,502.38	12.00	\$ 12,334.92	6.00	\$ 6,167.46	18.00	\$ 18,502.38	0.00	\$ 0.00
TOTAL					\$29,946.70		\$23,779.24		\$6,167.46		\$ 29,946.70		\$0.00

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
 DEVOLUCION DE RETENCIONES
 MONTOS SIN I.V.A.
 AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO
 SUBTOTAL
 I.V.A. 16%
 SUBTOTAL
 MENOS 0.5 % (S.F.P)

ESCALACIONES GENERADAS
 TOTAL
 SALDO

ESTIMACION 1 (UNO)

\$0.00
\$0.00
\$23,779.24
\$0.00
\$23,779.24
\$3,804.68
\$27,583.92
\$118.90
\$27,465.02
\$6,167.46

ESTIMACION 2 (DOS)

\$0.00
\$0.00
\$6,167.46
\$0.00
\$6,167.46
\$986.79
\$7,154.25
\$30.84
\$7,123.41
\$0.00

SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO

TOTAL CONTRATO	\$29,946.70
TOTAL ESTIMADO	\$29,946.70
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$0.00
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	\$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00
OTROS CARGOS	
TOTAL ESCALACION GENERADA	\$0.00
TOTAL SANCCION GENERADA	\$0.00
SALDO DE CONTRATO	\$0.00
SALDO A FAVOR DE API	\$0.00

EL PRESTADOR DE SERVICIO DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO APITUX-GOIN-SRO-021/16

ENTIDAD Y EL PRESTADOR DE SERVICIO AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN

ELABORO

 C. JORGE LUIS NÁJERA FLORES
 SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIO

 TEC. ANGEL ROBERTO SALDAÑA
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO

CONFORME

 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE SERVICIO