



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**  
**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA**  
**SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION**



**AVANCE DE OBRA VALORIZADO**

OBRA: "CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE BALIZAS PARA EL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
 PRESTADOR DE SERVICIO: LAURA ELENA RODRIGUEZ BALLEZA  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 3,2 \$27,841.00  
 CONTRATO APITUX-GOIN-SRO-05/18  
 FECHA DE REPORTE: 02-abr-18

**REPORTE QUINCENAL N°. 1**  
**DEL 16/03/18 AL 31/03/18**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Muestreo en concreto fresco en obra en un volumen de 260.00 m3 se tomaran muestras por cada 25 m3 y de cada muestreo se tomaran especimenes (probetas) para ser ensayadas a 3, 7, 14, 28 incluye toma de revenimiento 10 ± 2.5 cm temperatura del concreto, llenado de moldes, transportación y curado de especimenes, ensaye a la compresión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T. (E.P.01)	MUESTRA	11.00	\$ 1,590.32	17,493.52	82.83	18/03/2018	30/06/2018	107	1.00	1,590.32	0.00	0.00	1.00	1,590.32	10.00	15,903.20
2	Compactaciones a la capa de rasante 20 cm de espesor Consistente en Sondeos a la capa, cálculo del % de humedad del lugar, cálculo del peso volumétrico del lugar, capa compactada al 95% de su peso vol. Máximo Incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T. (E.P.02)	CALA	12.00	\$ 882.29	10347.48	37.17	18/03/2018	30/06/2018	107	1.00	882.29	0.00	0.00	1.00	882.29	11.00	9,485.19
<b>TOTAL</b>						<b>27,841.00</b>	<b>100.00</b>				<b>2,452.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,452.61</b>		<b>15,903.20</b>	
											<b>2,452.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,452.61</b>	<b>15,903.20</b>			
											<b>Porcentaje global de Obra:</b>		<b>100.00</b>				
											<b>Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:</b>		<b>8.81</b>				
											<b>Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:</b>		<b>57.12</b>				

ELABORO  
 ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ  
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICO  
 ING. ADOLEO GARCEZ CRUZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA