



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA**

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

INFORME MENSUAL 1
PERIODO DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2018

OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 CONTRATISTA: BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFF SHORE SERVICES, S.A DE C.V.
 CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-05/18 CONVENIO: APITUX-GOIN-OP-05-1/18
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$48,950,077.49 IMPORTE CONV: \$12,210,190.84
 FECHA DE REPORTE: 01 DE JUNIO 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
025-N-06	Movilización inicial de maquinaria y equipo periferico y complementario para el dragado al sitio de obra por unidad de obra terminada (3.03.02.015).PUOT	MOV	1.00	\$ 2,166,077.49	\$ 2,166,077.49	4.43	21/05/2018	11/06/2018	22	1.00	2,166,077.49	0.00	0.00	1.00	2,166,077.49	0.00	0.00
025-N-06.a	Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A", "B", "C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plasticos y objetos diversos, en el canal de navegacion y nueva darsena de ciaboga del rio de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015). PUOT	M3	850,000.00	\$ 55.04	\$ 46,784,000.00	95.57	22/05/2018	10/06/2018	20	850000.00	46,784,000.00	0.00	0.00	850,000.00	46,784,000.00	0.00	0.00
	CONVENIO																
025-N-06.a	Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A", "B", "C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plasticos y objetos diversos, en el canal de navegacion y nueva darsena de ciaboga del rio de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015). PUOT	M3	221,842.13	\$ 55.04	\$ 12,210,190.84	24.94	23/05/2018	31/05/2018	9	221842.13	12,210,190.84	0.00	0.00	221,842.13	12,210,190.84	0.00	0.00
TOTAL H1					\$ 61,160,268.33	124.94					61,160,268.33	\$ -		\$ 61,160,268.33	\$ -		

Porcentaje global de Obra: 124.94
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 124.94
 Porcentaje global de obra faltante por ejecutar: 0.00

REALIZO
 ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO
 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
 SEAPROD, S.A DE C.V.

VERIFICÓ
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE OBRA
 APITUX



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA



AVANCE FINANCIERO

OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."
CONTRATISTA: BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFF SHORE SERVICES, S.A DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$48,950,077.49
FECHA DE REPORTE: 01 DE JUNIO 2018

INFORME MENSUAL 1
PERIODO DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	AVANCE PROGRAMADO ACUM.			AVANCE REAL ACUM.		
										(VOL.)	(\$)	%	(VOL.)	(\$)	%
025-N-06	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de obra por unidad de obra terminada (3.03.02.015).PUOT	MOV	1.00	\$ 2,166,077.49	\$ 2,166,077.49	4.43	21/05/2018	11/06/2018	22	0.50	\$ 1,083,038.75	2.21	1.00	\$ 2,166,077.49	4.43
025-N-06.a	Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A", "B", "C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el canal de navegación y nueva darsena de ciaboga del río de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015). PUOT	M3	850,000.00	\$ 55.04	\$ 46,784,000.00	95.57	22/05/2018	10/06/2018	20	425,000.00	\$ 23,392,000.00	47.79	850,000.00	\$ 46,784,000.00	95.57
CONVENIO															
025-N-06.a	Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A", "B", "C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el canal de navegación y nueva darsena de ciaboga del río de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015). PUOT	M3	221842.13	\$ 55.04	\$ 12,210,190.84	24.94	23/05/2018	31/05/2018	9	221,842.13	\$ 12,210,190.84	24.94	221,842.13	\$ 12,210,190.84	24.94
TOTAL H1					\$ 61,160,268.33	124.94					\$ 36,685,229.58	74.94		\$ 61,160,268.33	124.94
											Porcentaje global de Obra Programado:		74.94		
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:		124.94		
											Desviación:		-50.00		

REALIZÓ
ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
SEAPROD, S.A DE C.V.

VERIFICÓ
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE OBRA
APITUX