



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

SERVICIO: * CONTROL DE CALIDAD DE LA REHABILITACION DE VIALIDAD DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN, VER*

REPORTE

15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA: C. LAURA ELENA RODRIGUEZ BALLEZA
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$29,946.70
 CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-021/16
 FECHA DE REPORTE: 19-dic-16

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										((VOL.))	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Compactaciones a la capa de sub-base de 20 cm de espesor consistente en : Sondeos a la capa, cálculo del % de humedad del lugar, cálculo del peso Vol. Del lugar, capa compactada al 95% de su peso volumétrico Máximo. Incluye: Mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T (E.P. 01)	CALA	8.00	\$ 715.27	\$ 5,722.16	19.11	18/10/2016	04/11/2016	18	8.00	5,722.16			8.00	5,722.16	0.00	0.00
2	Compactaciones a la capa de base hidráulica de 20 cm de espesor consistente en : Sondeos a la capa, cálculo del % de humedad del lugar, cálculo del peso Vol. Del lugar, capa compactada al 100% de su peso volumétrico Máximo, incluye: Mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T (E.P. 02)	CALA	8.00	\$ 715.27	\$ 5,722.16	19.11	18/10/2016	28/10/2016	11	8.00	5,722.16			8.00	5,722.16	0.00	0.00
3	3-Muestreo de concreto fresco en obra en un volumen de 552 M3, se tomaran muestreos por cada 35 M3 y de cada muestreo se tomaran 4 probetas (vigas). Incluye las siguientes pruebas:	PRUEBA	18.00	\$ 1,027.91	\$ 18,502.38	61.78	09/11/2016	15/12/2016	37	18.00	18,502.38			18.00	18,502.38	0.00	0.00
TOTALES					29,946.70	100.00					29,946.70	0.00	0.00	29,946.70	0.00	0.00	0.00
										Porcentaje global de Obra:						100.00	
										Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:						100.00	
										Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:						0.00	

ELABORO

 LIC. JORGE LUIS ANAFACIO FLORES
 SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

VERIFICÓ

 ING. ARLETO GARCEZ CRUZ
 PRESIDENTE DE SERVICIO