



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

INFORME MENSUAL 1
 PERIODO DEL 12 AL 31 DE JULIO DE 2017

OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."

CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.
CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-08/17
IMPORTE DEL CONTRATO: \$24,975,835.77
FECHA DE REPORTE: 02 DE AGOSTO 2017

CONVENIO: APITUX-GOIN-OP-08-1/17(DIFERIMIENTO EN PLAZO)
PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL: 21/06/2017 AL 09/08/2017
PLAZO REAL DE EJECUCION DIFERIDO: 12/07/2017 AL 30/08/2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
025-N-06	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de obra por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	PG	1.00	\$ 8,118,835.77	\$ 8,118,835.77	32.51	12/07/2017	31/07/2017	20	0.60	4,871,301.46	0.00	0.00	0.60	4,871,301.46	0.40	3,247,534.31
025-N-06.a	Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A", "B", "C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el canal de navegación y nueva dársena de claboga del río de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015).	M3	300,000.00	\$ 56.19	\$ 16,857,000.00	67.49	01/08/2017	30/08/2017	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	16,857,000.00
TOTAL H1					\$ 24,975,835.77	100.00					4,871,301.46	\$ -	\$ 4,871,301.46	\$ 20,104,534.31			

Porcentaje global de Obra: 100.00
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 19.50
 Porcentaje global de obra faltante por ejecutar: 80.50

REALIZÓ
 ARQ. ROBERTO NUÑEZ PEREZ
 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
 SEAPROD

VERIFICÓ
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE OBRA
 APITUX



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA



AVANCE FINANCIERO

INFORME MENSUAL 1

"DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."

PERÍODO DEL 12 AL 31 DE JULIO DE 2017

OBRA: DRAGAMEX, S.A DE C.V. **CONVENIO:** APITUX-GOIN-OP-08-1/17(DIFERIMIENTO EN PLAZO)
IMPORTE DEL CONTRATO: \$24,975,835.77 **PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL:** 21/06/2017 AL 09/08/2017
FECHA DE REPORTE: 02 DE AGOSTO 2017 **PLAZO REAL DE EJECUCION DIFERIDO:** 12/07/2017 AL 30/08/2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	AVANCE PROGRAMADO ACUM.			AVANCE REAL ACUM.		
										(VOL.)	(\$)	%	(VOL.)	(\$)	%
025-N-06	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de obra por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	PG	1.00	\$ 8,118,835.77	\$ 8,118,835.77	32.51	12/07/2017	31/07/2017	20	0.60	\$ 4,871,301.46	19.50	0.60	\$ 4,871,301.46	19.50
025-N-06.a	Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A", "B", "C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el canal de navegación y nueva darsena de ciaboga del río de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015).	M3	300,000.00	\$ 56.19	\$ 16,857,000.00	67.49	01/08/2017	30/08/2017	30	0.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	0.00
TOTAL H1					\$ 24,975,835.77	100.00					\$ 4,871,301.46	19.50		\$ 4,871,301.46	19.50
											Porcentaje global de Obra Programado:			19.50	
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:			19.50	
											Desviación:			0.00	

REALIZÓ
ARQ. ROBERTO MUÑOZ PEREZ
 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
 SEAPROD

VERIFICÓ
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 RESIDENTE DE OBRA
 APITUX



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

INFORME MENSUAL 2
PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2017

OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."

CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V. CONVENIO: APITUX-GOIN-OP-08-1/17(DIFERIMIENTO EN PLAZO)
CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-08/17 CONVENIO: APITUX-GOIN-OP-08-2/17 PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL 21/06/2017 AL 09/08/2017
IMPORTE DEL CONTRATO: \$24,975,835.77 IMPORTE CONV: \$4,180,536.00 PLAZO REAL DE EJECUCION DIFERIDO 12/07/2017 AL 30/08/2017
FECHA DE REPORTE: 01 DE SEPTIEMBRE 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
025-N-06	Movilizacion inicial de maquinaria y equipo periferico y complementario para el dragado al sitio de obra por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	PG	1.00	\$ 8,118,835.77	\$ 8,118,835.77	32.51	12/07/2017	31/07/2017	20	0.40	3,247,534.31	0.60	4,871,301.46	1.00	8,118,835.77	0.00	0.00
025-N-06.a	Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A","B","C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extraccion de redes, lantias, troncos, maderas, metales, plasticos y objetos diversos, en el canal de navegacion y nueva darsena de ciaboga del rio de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015).	M3	300,000.00	\$ 56.19	\$ 16,857,000.00	67.49	01/08/2017	30/08/2017	30	300000.00	16,857,000.00	0.00	0.00	300,000.00	16,857,000.00	0.00	0.00
025-N-06.a	CONVENIO Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A","B","C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extraccion de redes, lantias, troncos, maderas, metales, plasticos y objetos diversos, en el canal de navegacion y nueva darsena de ciaboga del rio de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015).	M3	74,400.00	\$ 56.19	\$ 4,180,536.00	16.74	26/08/2017	30/08/2017	5	74400.00	4,180,536.00	0.00	0.00	74,400.00	4,180,536.00	0.00	0.00
TOTAL H1					\$ 29,156,371.77	116.74					24,285,070.31	\$ 4,871,301.46	\$ 29,156,371.77				
										Porcentaje global de Obra:						116.74	
										Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:						116.74	
										Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:						0.00	

REALIZÓ
ARQ. ROBERTO NUÑEZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
SEAPROD

VERIFICÓ
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE OBRA
APITUX



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA



AVANCE FINANCIERO

INFORME MENSUAL 2

"DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."

PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2017

OBRA:
CONTRATISTA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$24,975,835.77
FECHA DE REPORTE: 01 DE SEPTIEMBRE 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	AVANCE PROGRAMADO ACUM.			AVANCE REAL ACUM.		
										(VOL.)	(\$)	%	(VOL.)	(\$)	%
025-N-06	Movilización inicial de maquinaria y equipo periferico y complementario para el dragado al sitio de obra por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	PG	1.00	\$ 8,118,835.77	\$ 8,118,835.77	32.51	12/07/2017	31/07/2017	20	1.00	\$ 8,118,835.77	32.51	1.00	\$ 8,118,835.77	32.51
025-N-06.a	Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A", "B", "C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plasticos y objetos diversos, en el canal de navegacion y nueva darsena de ciaboga del rio de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015).	M3	300,000.00	\$ 56.19	\$ 16,857,000.00	67.49	01/08/2017	30/08/2017	30	300,000.00	\$ 16,857,000.00	67.49	300,000.00	\$ 16,857,000.00	67.49
	CONVENIO														
025-N-06.a	Dragado de cualquier tipo de material, excepto roca (Tipo "A", "B", "C", y/o "D"), según clasificación 3.03.02.015-D, de las Normas para Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plasticos y objetos diversos, en el canal de navegacion y nueva darsena de ciaboga del rio de Tuxpan, por unidad de obra terminada (No. SCT 3.03.02.015).	M3	74400.00	\$ 56.19	\$ 4,180,536.00	16.74	26/08/2017	30/08/2017	5	74,400.00	\$ 4,180,536.00	16.74	74,400.00	\$ 4,180,536.00	16.74
TOTAL H1					\$ 29,156,371.77	116.74					\$ 29,156,371.77	116.74		\$ 29,156,371.77	116.74

Porcentaje global de Obra Programado: 116.74

Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 116.74

Desviación: 0.00

REALIZO
ARQ. ROBERTO MUÑOZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
SEAPROD

VERIFICO
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE OBRA
APITUX