



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCIÓN



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Servicio: "ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL RIO TUXPAN, PROCESO DE CAMBIO MORFOLÓGICO HIDRODINÁMICO DERIVADO DE LA PROFUNDIZACIÓN DEL MISMO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

REPORTE N° 06
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

Prestador de Servicio: SEAPROD,S.A. DE C.V.

Importe contratado S/IVA: \$4,840,007.37

Contrato No. APITUX-GOIN-SRO-02/18

FECHA DE REPORTE: 02-ago-18

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTO | P.U. | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN DIAS | PERIODO ACTUAL | | ACUM. PERDO ANTER | | ACUM. A ESTE PERIODO | | POR EJECUTAR | |
|--------------|---|--------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | (VOL.) | (\$) | (VOL.) | (\$) | (VOL.) | (\$) | (VOL.) | (\$) |
| 1 | Levantamiento Hidrográfico de Reconocimiento General de Profundidades en el canal de Navegación Principal, Canal de Navegación Interior, y Dársena de Ciaboga, con equipo de posicionador satelital, ecosonda monohaz entre los cadenamientos (-5+300 al 6+600), sonda acústica y perfilador acústico doppler entre los cadenamientos (-3+000 al 6+600) en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. EP 01) | P.G. | 11.00 | \$ 370,818.09 | 4,078,998.99 | 84.28 | 16/02/2018 | 22/12/2018 | 310 | 1.00 | 370,818.09 | 5.00 | 1,854,090.45 | 6.00 | 2,224,908.54 | 5.00 | 1,854,090.45 |
| 2 | Informe del análisis de la comparativa de toda la información obtenida, consistente en, reporte de condición de canal; reporte de distribución de azolves reporte de rapidez y evolución de azolvamiento, conclusiones y recomendaciones, entre los cadenamientos -5+300 al 6+600 en el puerto de Tuxpan Ver., Incluye: materiales, mano de obra, equipo, procesamiento de datos, trabajos de gabinete, elaboración e impresión de planos elaboración y entrega de informe final conteniendo lo indicado en los términos de referencia, así como la entrega del respaldo electrónico y demás cargos correspondientes por unidad de servicio terminado. EP 02) | PZA. | 11.00 | \$ 69,182.58 | 761,008.38 | 15.72 | 02/03/2018 | 28/12/2018 | 302 | 1.00 | 69,182.58 | 5.00 | 345,912.90 | 6.00 | 415,095.48 | 5.00 | 345,912.90 |
| TOTAL | | | | | 4,840,007.37 | 100.00 | | | | | 440,000.67 | | 2,200,003.35 | | 2,640,004.02 | | 2,200,003.35 |
| | | | | | | | | | | | 440,000.67 | | 2,200,003.35 | | 2,640,004.02 | | 2,200,003.35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.45 |

ELABORÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA