



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

SERVICIO: "ACTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE TRES PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EN MODALIDAD DE FICHA TÉCNICA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 CONTRATISTA: C. JOSÉ ANTONIO RIVERA CARRASCO
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 3, \$150,000.00
 CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-07/18
 FECHA DE REPORTE: 18-jul-18

REPORTE
16/03/2018 al 30/06/2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										((VOL.))	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARITIMO.	ESTUDIO	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	33.33	16/03/2018	15/04/2018	31	0.00	0.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00
2	ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO A LA ADUANA DE TUXPAN.	ESTUDIO	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	33.33	16/04/2018	15/05/2018	30	0.00	0.00	1.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00
3	ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA ENTRADA AL PUERTO Y REUBICACIÓN DE CASSETAS DE VIGILANCIA.	ESTUDIO	1.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	33.33	16/05/2018	30/06/2018	46	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTALES					150,000.00	100.00					50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
										Porcentaje global de Obra:				100.00			
										Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:				100.00			
										Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:				0.00			

ELABORÓ

 LIC. JORGE LUIS ANASTASIO FLORES
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA