



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "ESTUDIO DE M APITUX-GOIN-SRO-08/16"
CONTRATISTA: RP GEOTECNIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.
IMPORTE D "ESTUDIO DE M \$30,000.00"
CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-08/16
FECHA DE REPORTE: RP GEOTECNIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

REPORTE N° 01
DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2016

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Transporte de personal y equipo al lugar de los trabajos	lote	1.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	15.00	28/06/2016	30/06/2016	3	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00
2	Trabajo de exploracion geotecnica mediante sondeo de pozo a cielo abierto (PCA) a una profundidad de hasta 2.50 mts o la limitada por el nivel freatico, lo que ocurra primero la excavacion se realizaraa con herramienta manual, incluye excavacion, realizacion de calas volumetricas (obteniendo pero volumetrico del lugar).	pozo	2.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	16.67	28/06/2016	02/07/2016	5	2.00	5,000.00	0.00	0.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00
3	Obtener de muestra inalterada incluye: herramienta manual, labrado de muestra, proteccion de la muestra y transporte al laboratorio.	Muestra	2.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00	5.33	29/06/2016	02/07/2016	4	2.00	1,600.00	0.00	0.00	2.00	1,600.00	0.00	0.00
4	Clasificacion SUCS en laboratorio incluye: preparacion de muestra, disgregacion, secado, granulometria, pesos volumetricos y limites de consistencia.	Muestra	2.00	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00	14.00	02/07/2016	03/07/2016	2	2.00	4,200.00	0.00	0.00	2.00	4,200.00	0.00	0.00
5	Prueba triaxial no consolidada no drenada.	prueba	2.00	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	12.00	03/07/2016	04/07/2016	2	2.00	3,600.00	0.00	0.00	2.00	3,600.00	0.00	0.00
6	Prueba de consolidacion unidimensional.	prueba	2.00	\$ 1,600.00	\$ 3,200.00	10.67	04/07/2016	05/07/2016	2	2.00	3,200.00	0.00	0.00	2.00	3,200.00	0.00	0.00
7	trabajos de ingenieria y gabinete, incluye reporte tecnico.	informe	1.00	\$ 7,900.00	\$ 7,900.00	26.33	05/07/2016	05/07/2016	1	1.00	7,900.00	0.00	0.00	1.00	7,900.00	0.00	0.00
TOTAL					30,000.00	100.00					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
											30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
											Porcentaje global de Obra:				100.00		
											Porcentaje global de obra Real Ejecutada:				100.00		
											Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:				0.00		

ELABORO

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICO

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA