



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

HOJA N° 1 de 1

RUBRO "SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DE LA CONSTRUCCION DE BALIZAS PARA EL SEÑALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

UBICACIÓN INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO

PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONTRATISTA GEOSUPPORT M&C, S.C.

FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

CONTRATO N° APITUX-GOIN-SRO-06/18

HORA: 17:00 HRS

MONTO CONTRATO \$297,724.70 CON I.V.A. \$345,360.65

ANTICIPO \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		DEL 16/03/18 AL 31/03/18		DEL 01/04/18 AL 15/04/18		DEL 16/04/18 AL 30/04/18		DEL 01/05/18 AL 15/05/18		DEL 16/05/18 AL 31/05/18		DEL 01/06/18 AL 15/06/18		DEL 16/06/18 AL 30/06/18		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO)		ESTIMACION No. 6 (SEIS)		ESTIMACION No. 7 (SIETE-FINIQUITO)		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
01	Supervisión de apoyo para el control de la construcción de balizas para el señalamiento marítimo en el Puerto de Tuxpan, por unidad de obra terminada.	QUINCENA	\$ 42,532.10	7.00	\$ 297,724.70	1.00	\$ 42,532.10	1.00	\$ 42,532.10	1.00	\$ 42,532.10	1.00	\$ 42,532.10	1.00	\$ 42,532.10	1.00	\$ 42,532.10	1.00	\$ 42,532.10	7.00	\$ 297,724.70	0.00	\$ 0.00
TOTAL					\$297,724.71		\$42,532.10		\$42,532.10		\$42,532.10		\$42,532.10		\$42,532.10		\$42,532.10		\$42,532.10		\$ 297,724.70		\$ 0.00
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00				

SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO