



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

HOJA N° 1 DE 1

RUBRO: "CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE BALIZAS PARA EL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 UBICACIÓN: INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO
 CONTRATISTA: LAURA ELENA RODRIGUEZ BALLEZA
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-05/18
 CONVENIO N°: APITUX-GOIN-SRO-05-1/18

PERIODO DE EJECUCION ORIGINAL :
 PERIODO DE EJECUCION REPROGRAMADO:
 FECHA: 14 DE AGOSTO DEL 2018

DEL 16 DE MARZO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
 DEL 16 DE MARZO DEL 2018 AL 26 DE JULIO DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	Muestreo en concreto fresco en obra en un volumen de 260.00 m3 se tomaran muestras por cada 25 m3 y de cada muestreo se tomaran especímenes (probetas) para ser ensayadas a 3, 7, 14, 28, incluye toma de revenimiento 10 ± 2.5 cm temperatura del concreto, llenado de moldes, transportación y curado de especímenes, ensaye a la compresión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T. (E.P.01)	MUESTRA	\$ 1,590.32	11.00	\$ 17,493.52	1.00	\$ 1,590.32	3.00	\$ 4,770.96	2.00	\$ 3,180.64	2.00	\$ 3,180.64	4.00	\$ 6,361.28	12.00	\$ 19,083.84	-1.00	-\$1,590.32
02	Compactaciones a la capa de rasante 20 cm. de espesor Consistente en: Sondeos a la capa, cálculo del % de humedad del lugar, cálculo del peso volumétrico del lugar, capa compactada al 95% de su peso vol Máximo, Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T. (E.P.02)	CALA	\$ 862.29	12.00	\$ 10,347.48	3.00	\$ 2,586.87		\$ -	6.00	\$ 5,173.74	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 7,760.61	3.00	\$2,586.87
TOTAL					\$27,841.00		\$4,177.19		\$4,770.96		\$8,354.38		\$3,180.64		\$6,361.28		\$ 26,844.45		\$996.56
SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO																			
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		
DEVOLUCION DE RETENCIONES							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		
MONTOS SIN I.V.A						ESTIMACION 1 UNICA	\$4,177.19	ESTIMACION 2 DOS	\$4,770.96	ESTIMACION 3 (TRES)	\$8,354.38	ESTIMACION 4 CUATRO	\$3,180.64	ESTIMACION 05(CINCO-FINIQUITO)	\$6,361.28		\$27,841.00	TOTAL CONTRATO \$27,841.00	
AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL ESTIMADO \$26,844.45	
SUBTOTAL							\$4,177.19		\$4,770.96		\$8,354.38		\$3,180.64		\$6,361.28		\$996.55	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO \$996.55	
I.V.A 16%							\$668.35		\$763.35		\$1,336.70		\$508.90		\$1,017.80		\$0.00	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO \$0.00	
SUBTOTAL							\$4,845.54		\$5,534.31		\$9,691.08		\$3,689.54		\$7,379.08		\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO \$0.00	
MENOS 0.5 % (S.F.P.)							\$20.89		\$23.85		\$41.77		\$15.90		\$31.81		\$0.00	OTROS CARGOS	
ESCALACIONES GENERADAS																	\$0.00	TOTAL ESCALACION GENERADA \$0.00	
TOTAL							\$4,824.65		\$5,510.46		\$9,649.31		\$3,673.64		\$7,347.28		\$0.00	TOTAL SANCION GENERADA	
SALDO							\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	SALDO DE CONTRATO \$996.55	
																	SALDO A FAVOR DE API \$996.55		

LA ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.

LA ENTIDAD Y EL PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACION No. 4 Y ESTIMACION No. 5 (CINCO-FINIQUITO) DEL CONTRATO Y ESTA A SU VEZ HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORÓ:

APITUXPAN

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ
RESIDENTE DE SERVICIO

REVISÓ

APITUXPAN

ING. ALBERTO GARCIA CRUZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

Va.Bo.:

APITUXPAN

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONFIRME:

LAURA ELENA

ING. ANGEL VARGAS SALDANA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO