



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA  
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

Servicio: "SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
Prestador de Servicio: GEOSUPPORT M&C S.C.  
Importe contratado S/IVA: \$461,680.63  
Contrato: No. APITUX-GOIN-SRO-016/18  
Fecha del Reporte: 06-dic-18

REPORTE SEMANAL N°6  
PERIODO DEL 03 al 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
01A	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) inicial SB.	Ha	70.00	615.98	\$ 43,118.60	9.34	01/11/2018	05/11/2018	5	0.00	\$ -	125.70	\$ 77,428.69	125.70	\$ 77,428.69	-55.70	\$ -	34,310.09
01B	Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada (EP 01) a) Final.	Ha	70.00	615.98	\$ 43,118.60	9.34	01/12/2018	05/12/2018	5	0.00	\$ -	151.48	\$ 93,308.65	151.48	\$ 93,308.65	-81.48	\$ -	50,190.05
02	Supervisión de apoyo para el control de la obra de dragado de mantenimiento en el canal de navegación principal y nueva dársena de ciaboga del Río de Tuxpan., por unidad de obra terminada (EP 02).	Ha	1.00	244,986.83	\$ 244,986.83	53.06	06/11/2018	05/12/2018	30	0.00	\$ -	0.50	\$122,493.42	0.50	\$122,493.42	0.50	\$ -	122,493.42
03A	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada (EP03) a) inicial.	Ha	270.00	150.33	\$ 40,589.10	8.79	01/11/2018	05/11/2018	5	0.00	\$ -	270.00	\$ 40,589.10	270.00	\$ 40,589.10	0.00	\$ -	-
03B	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada obra terminada (EP03 ) b) Final.	Ha	270.00	150.33	\$ 40,589.10	8.79	01/12/2018	05/12/2018	5	0.00	\$ -	270.00	\$ 40,589.10	270.00	\$ 40,589.10	0.00	\$ -	-
04	Levantamiento batimétrico con haz simple de doble frecuencia intermedios de verificación del dragado de mantenimiento con secciones a cada 20.00 metros en el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada (EP04).	Ha	80.00	615.98	\$ 49,278.40	10.67	06/11/2018	30/11/2018	25	0.00	\$ -	96.13	\$ 59,214.16	96.13	\$ 59,214.16	-16.13	\$ -	9,935.76
<b>TOTAL</b>											\$ -	\$ 433,623.11	\$ 433,623.11	\$ 433,623.11	\$ 433,623.11	\$ -	\$ -	28,057.52
											\$ -	\$ 433,623.11	\$ 433,623.11	\$ 433,623.11	\$ -	\$ -	28,057.52	

Porcentaje global del Servicio:	100.00
Porcentaje global del Servicio Real Ejecutada:	93.92
Porcentaje global del Servicio faltante por ejecutar:	6.08

ELABORÓ  
  
ING. ANGEL LOZANO CÁCERES  
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO  
GEOSUPPORT M&C S.C.

VERIFICÓ  
  
ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES  
RESIDENTE DE SERVICIO  
APITUX