



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "REHABILITACION DE TALUDES DE LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER"  
CONTRATISTA: COCOWARIS MEXICO, S.A. DE C.V.  
IMPORTE DEL CONTRATO: \$8,928,245.58  
FECHA DE REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
SUPERVISION EXTERNA: MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C.

INFORME QUINCENAL No. 04

DEL 13 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		P.O.R. EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Suministro y colocación de piedra natural en taludes de escolleras Emergidas con peso de 0.080 a 3.5 ton. En capa secundaria de tramos a reparar, a líneas y niveles de proyecto incluye: suministro y colocación de piedra natural producto de explotación del banco que elija el contratista, extracción, selección, acopio, carga a camión, acarreo, descarga, regallas por explotación, pesaje, tickets, pesaje, renovación de taludes de acuerdo a proyecto, mantenimiento de accesos, maniobras, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.,(E.P.1)	TON	2,498.00	\$ 837.17	\$ 1,591,650.66	17.83	28/10/2019	25/11/2019	29	0.00	\$0.00	2,498.00	1,591,650.66	2,498.00	\$1,591,650.66	0.00	\$0.00
2	Suministro y colocación de piedra natural en talud lado rio de escolleras Emergidas con peso de 5 a 8 ton. para capa de coraza, a líneas y niveles de proyecto. Incluye: suministro de piedra natural producto de explotación del banco que elija el contratista, extracción, selección, acopio, carga a camión, acarreo, descarga, regallas por explotación, pesaje, tickets, pesaje, mantenimiento de accesos, maniobras, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.,(E.P.2)	M3	6,548.00	\$ 759.79	\$ 6,494,684.92	72.74	13/11/2019	18/12/2019	36	8330.00	\$4,049,680.70	3217.88	2,444,890.25	8,647.85	\$6,494,570.66	0.18	\$113.96
3	Suministro y colocación de piedra natural en talud lado rio de escolleras Emergidas con peso de 8 a 12 ton. en morro de la escollera, a líneas y niveles de proyecto. Incluye: suministro de piedra natural producto de explotación del banco que elija el contratista, explosivos, extracción, selección, mejoramiento y mantenimiento de acceso, carga a camión, descarga, acarreo, pesaje, tickets, regallas por explotación, pesaje, maniobras, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.,(E.P.3)	M3	1,000.00	\$ 841.91	\$ 841,910.00	9.43	01/12/2019	30/12/2019	30	0.00	\$0.00	1000.00	841,910.00	1,000.00	\$841,910.00	0.00	\$0.00
<b>TOTALES H1</b>					<b>\$8,928,245.58</b>	<b>100.00</b>					<b>\$4,049,680.70</b>	<b>4,878,450.91</b>	<b>\$8,928,131.62</b>	<b>\$113.96</b>			
<b>TOTALES H1</b>					<b>\$8,928,245.58</b>	<b>100.00</b>					<b>\$4,049,680.70</b>	<b>4,878,450.91</b>	<b>\$8,928,131.62</b>	<b>\$113.96</b>			
											Porcentaje global de Obra:		100.00				
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:		100.00				
											Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:		0.00				

REALIZÓ

ING GUSTAVO MARTINEZ ROMO  
SUPERVISOR ENDE DE SUPERVISIÓN  
MB DESARROLLOS INTEGRALES S.C.

VERIFICÓ

ING ADOLFO GARCEZ CRUZ  
RESIDENTE DE SERVICIO  
APITUXPAN.

5 DE 27