



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA "REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PATIOS Y VIALIDADES EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS MERVALL, S.A. DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO \$1,171,836.60
CONTRATO APITUX-GOIN-OP-013/19
FECHA DE REPORTE 30-dic-19

REPORTE QUINCENAL N° 4
DEL 15 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Table with columns: CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, CANTIDAD PROYECTADO, P.U., IMPORTE, N. TOTAL, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINO, DURACION EN DIAS, PERIODO ACTUAL (VOL, \$), ACUM PERDO ANTER (VOL, \$), ACUM A ESTE PERIODO (VOL, \$), POR EJECUTAR (VOL, \$).

TOTAL 1,171,836.60 100.00

344,304.31 826,892.37 1,171,196.68 639.92
344,304.31 826,892.37 1,171,196.68 639.92
Porcentaje global de Obra: 100.00
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 99.95
Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 0.05

ELABORADO
ING. KARLA LUCIA BORBOA CERON
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICADO
ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION