



AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

RUBRO: "SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DE LA REHABILITACIÓN DE TALUDES DE LA ESCOLLERA NORTE, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."  
 PRESTADOR DE SERVICIO: MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C. PERIODO DEL SERVICIO Inicio: 28/10/2019 Término: 30/12/2019  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$571,023.97 Plazo 64 Días Naturales  
 CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-019/19  
 FECHA DE REPORTE: 31-dic-19

REPORTE N° 03 (TRES)  
DEL 13 AL 30 DIC 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR				
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)			
1	Supervisión de apoyo para el control de la Rehabilitación de taludes de la escollera norte en el Puerto de Tuxpan, por unidad de obra terminada (EP 01)	MES	2.13	\$ 268,086.37	\$571,023.97	100.00	28/10/2019	30/12/2019	64	0.63	\$168,894.4100	1.50	\$ 402,129.56	2.13	\$ 571,023.97	0.00	\$ -			
<b>TOTALES</b>					\$ 571,023.97	100.00					\$168,894.4100	\$ 402,129.56	\$ 571,023.97	\$ 0.01						
											\$ 168,894.41	\$ 402,129.56	\$ 571,023.97	\$ 0.01						
											Porcentaje global del Servicio:				100.00					
											Porcentaje global del Servicio Real Ejecutado:				100.00					
											Porcentaje global del Servicio faltante por ejecutar:				0.00					

ELABORÓ  
*Lucas*  
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ  
*[Signature]*  
ING. DAGOBERTO RODRIGUEZ CORTES  
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA