

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LIBRAMIENTO PORTUARIO EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER."
CONTRATISTA: C. GUILLERMO MARQUEZ SANCHEZ
IMPORTE DEL CONTRATO: \$298,544.23
CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-021/19
FECHA DE REPORTE: 27-dic-19

REPORTE QUINCENAL N° 2
DEL 10 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
	Levantamiento topografico del libramiento para determinar volumetria en su ampliacion,estableciendo puntos y ejes de referencia con secciones a cada 1000 metros en un ancho aproximado de 50.00mts, incluye:trazo en la zona de trabajo,ubicación de las estructuras asociadas al proyecto ,memoria de calculo ,calculo de curva masa, reporte final de levantamiento,combustibles ,materiales,mano de obra ,equipo ,herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto,P.U.O.T.	KM	9.30	\$ 32,101.53	\$ 298,544.23	100.00	25/11/2019	24/12/2019	30	2.30	73,833.52	7.00	224,710.71	9.30	298,544.23	0.00	0.00
TOTAL																	

73,833.52	224,710.71	298,544.23	0.00
73,833.52	224,710.71	298,544.23	0.00
Porcentaje global de Obra:			100.00
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:			100.00
Porcentaje global de Obra restante por ejecutar:			0.00

ELABORO

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
RESPONSABLE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA