



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

**FINIQUITO DE SERVICIO**

RUBRO: "LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL LIBRAMIENTO PORTUARIO EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER. "  
 UBICACION: TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA: C. GUILLERMO MARQUEZ SANCHEZ  
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-021/19  
 MONTO CONTRATO: \$298,544.23 CON I.V.A. \$346,311.31  
 ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00  
 CONVENIO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

PERIODO REAL DEL: 25/11/2019 AL 24/12/2019 HOJA N° 1 de 1  
 FECHA: 27/12/2019  
 HORA: 13:00:00 p. m.  
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 25/11/19 AL 10/12/19		PERIODO 11/12/19 AL 24/12/19		TOTAL ESTIMADO:		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

01	Levantamiento topografico del libramiento para determinar volumetria en su ampliaci6n,estableciendo puntos y ejes de referencia con secciones a cada 10.00 metros en un ancho aproximado de 50.00mts.incluye:trazo en la zona de trabajo,ubicaci6n de las estructuras asociadas al proyecto ,memoria de calculo ,calculo de curva masa, reporte final de levantamiento,combustibles ,materiales,mano de obra ,equipo ,herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecuci6n del concepto.P.U.O.T.	KM	\$32,101.53	9.30	\$298,544.23	7.00	\$224,710.71	2.30	\$73,833.52	9.30	\$298,544.23	0.00	\$0.00
----	--	----	-------------	------	--------------	------	--------------	------	-------------	------	--------------	------	--------

TOTAL		\$298,544.23	\$224,710.71	\$73,833.52	\$298,544.23
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA			\$0.00	\$0.00	SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO
MONTO SIN I.V.A.			\$0.00	\$0.00	TOTAL CONTRATO
AMORTIZACION DEL 0.00% DEL ANTICIPO			\$224,710.71	\$73,833.52	TOTAL ESTIMADO
SUBTOTAL			\$0.00	\$0.00	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO
I.V.A. 16%			\$224,710.71	\$73,833.52	ANTICIPO OTORGADO
SUBTOTAL			\$260,664.42	\$85,646.88	ANTICIPO AMORTIZADO
MENOS 0.5 % (S.F.P.)			\$1,123.55	\$369.17	OTROS CARGOS
ESCALACIONES GENERADAS					TOTAL ESCALACION GENERADA
TOTAL			\$259,540.87	\$85,277.72	TOTAL SANCION GENERADA
SALDO			\$73,833.52	\$0.00	SALDO DE CONTRATO
					SALDO A FAVOR DE API

**DEPENDENCIA O ENTIDAD.** DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO:** AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO:  
 API TUX  
  
 ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES  
 RESIDENTE DE SERVICIO

CONFORME:  
 POR EL PRESTADOR DE SERVICIO  
  
 ING. JESU' EDUARDO CAMPOS PANCARDO  
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO

Yo. Bo.  
 API TUX  
  
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA