

**FINIQUITO DE SERVICIO**

RUBRO:	<b>"FONDEO DE BOYA DIRECCIONAL MEDIDORA DE OLEAJE EN LA ZONA EXTERIOR DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."</b>			HOJA N°	1 de 1
UBICACIÓN:	<b>TUXPAN, VER.</b>				
RESIDENTE DE SERVICIO:	<b>CONSTRUCCIONES PRAGA, S.A. DE C.V.</b>			PERIODO REAL DE EJECUCION:	
CONTRATO N°:	<b>APITUX-GOIN-SRO-04/20</b>			DEL:	17/08/2020
MONTO CONTRATO:	<b>\$101,935.82</b>	CON I.V.A.	<b>\$118,245.55</b>	AL:	18/08/2020
ANTICIPO:	<b>\$0.00</b>	CON I.V.A.	<b>\$0.00</b>	PLAZO:	2
CONVENIO:	<b>\$0.00</b>	CON I.V.A.	<b>\$0.00</b>	FECHA:	24/08/2020
				HORA:	12:00:00 p.m.
				LUGAR:	TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 17/08/20 AL 18/08/20		TOTAL ESTIMADO.		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

01 Fondeo de boya direccional medidora de oleaje del IMT mar adentro a 9.89 millas náuticas del muelle de dragas, Incluye: traslado terrestre del muerto de concreto hidráulico de 2 ton. de peso y boya direccional medidora de oleaje desde el almacén del faro al muelle de Dragas de APITUX, maniobras de descarga y traslado marítimo de muerto de concreto hidráulico (proporcionado por la APITUX), boya direccional medidora de oleaje y accesorios de anclaje (suministrados por el IMT), replanteo de las coordenadas de la boya direccional medidora de oleaje con equipo topográfico GPS RTK, maniobras de buceo para colocación del muerto en el fondo marino, engrilletado y colocación de accesorios de anclaje entre el muerto de concreto y boya direccional medidora de oleaje a una profundidad aproximada de 20 mts., consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T. (EP 01).

01		PZA	\$	101,935.82	1.00	\$	101,935.82	1.00	\$	101,935.82	1.00	\$	101,935.82	0.00	\$	0.00
----	--	-----	----	------------	------	----	------------	------	----	------------	------	----	------------	------	----	------

<b>TOTAL \$ 101,935.82</b>		<b>\$ 101,935.82</b>	<b>\$ 101,935.82</b>	<b>\$ -</b>
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA		\$0.00	<b>SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO</b>	
MONTOS SIN I.V.A.		\$101,935.82	<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$101,935.82</b>
AMORTIZACION DEL 0.00% DEL ANTICIPO		\$0.00	<b>TOTAL ESTIMADO</b>	<b>\$101,935.82</b>
SUBTOTAL		\$101,935.82	<b>SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO</b>	<b>\$0.00</b>
I.V.A. 16%		\$16,309.73	<b>ANTICIPO OTORGADO OTORGADO</b>	<b>\$0.00</b>
SUBTOTAL		\$118,245.55	<b>ANTICIPO AMORTIZADO</b>	<b>\$0.00</b>
MENOS 0.5% (S.F.P.)		\$509.68	<b>OTROS CARGOS</b>	
ESCALACIONES GENERADAS			<b>TOTAL ESCALACION GENERADA</b>	<b>\$0.00</b>
TOTAL		\$117,735.87	<b>TOTAL SANCION GENERADA</b>	<b>\$0.00</b>
SALDO		\$0.00	<b>SALDO DE CONTRATO</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SALDO A FAVOR DE API</b>	<b>\$0.00</b>

**ENTIDAD.** DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO:** AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNICA), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORÓ:  
APITUX  
  
**ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA**  
RESIDENTE DE SERVICIO

REVISÓ:  
APITUX  
  
**ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON**  
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

Vo. Bo.  
APITUX  
  
**ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ**  
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

COMFORME  
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS  
  
**ING. JOSÉ DE INOCENCIO DE LEÓN RODRÍGUEZ**  
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO