

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
 CONTRATISTA: MEXICANA DE DRAGADOS, S.A. DE C.V.
 CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-04/20
 MONTO CONTRATO: \$44,007,200.94
 ANTICIPO: \$0.00
 CONVENIO: \$0.00

PERIODO REAL DEL: 22/06/2020 AL 31/07/2020 HOJA N° 1 de 1
 FECHA: 07/08/2020
 HORA: 13:00:00 p. m.
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 21/06/20 AL 22/07/20 ESTIMACION 1 (UNO)		PERIODO DEL 22/07/20 AL 31/07/20 ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
025-N-06	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	MOV.	\$ 16,641,800.94	1.00	\$ 16,641,800.94	0.60	\$ 9,985,080.56	0.40	\$ 6,656,720.38	1.00	\$ 16,641,800.94	0.00	\$ 0.00
025-N.02a	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D") según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el canal de navegación y nueva dársena de ciaboga del río de Tuxpan, por unidad de obra terminada.(N° S.C.T.3.03.02.015).	M3	\$ 59.49	460,000.00	\$ 27,365,400.00	0.00	\$ -	401,979.08	\$ 23,913,735.47	401,979.08	\$ 23,913,735.47	58,020.92	\$ 3,451,664.53
TOTAL					\$44,007,200.94		\$9,985,080.56		\$30,570,455.85		\$ 40,555,536.41	0.92	\$3,451,664.53
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA							\$0.00		\$0.00	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO			
MONTOS SIN I.V.A.							\$0.00		\$0.00	TOTAL CONTRATO			
AMORTIZACION DEL 0.00% DEL ANTICIPO							\$9,985,080.56		\$30,570,455.85	TOTAL ESTIMADO			
SUBTOTAL							\$0.00		\$0.00	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO			
I.V.A. 16%							\$9,985,080.56		\$30,570,455.85	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO			
SUBTOTAL							\$1,597,612.89		\$4,891,272.94	ANTICIPO AMORTIZADO			
MENOS 0.5 % (S.F.P.)							\$11,582,693.45		\$35,461,728.79				
ESCALACIONES GENERADAS							\$49,925.40		\$152,852.28	OTROS CARGOS			
TOTAL							\$11,532,768.05		\$35,308,876.51	TOTAL ESCALACION GENERADA			
SALDO							\$34,022,120.38		\$3,451,664.53	TOTAL SANCION GENERADA			
										SALDO DE CONTRATO			
										SALDO A FAVOR DE API			

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO:

 ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
 RESIDENTE DE SERVICIO

REVISÓ

 ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
 SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA

V.º. B.º.

 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONFIRMO

 ING. ANGEL LOZANO CISNEROS
 SUPERINTENTE DE SUPERVISIÓN

CONFIRMO

 ING. PIET LEVRIER
 SUPERINTENTE DE CONSTRUCCIÓN