

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

REPORTE (MENSUAL 02)  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

RUBRO: "REHABILITACIÓN DE TALUDES DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ".  
 CONTRATISTA: APSA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$640,227.50  
 IMPORTE DEL CONVENIO: \$20,516.72  
 CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-10/21  
 CONVENIO: APITUX-GOIN-OP-10-1/21  
 FECHA DE REPORTE: 03-nov-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PU	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM PERDO ANTER		ACUM A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL)	(\$)	(VOL)	(\$)	(VOL)	(\$)	(VOL)	(\$)
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE BANCO DE RANGO DE 30 A 40 CM DE DIAMETRO, PARA REVESTIR EL TALUD POSTERIOR AL MUELLE DE DRAGAS SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO, INCLUYE; SELECCION , ACOPIO, CARGAS A CAMION, ACARREO DESDE BANCO DE MATERIAL, HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, DESCARGA, ACOMODO MANUAL Y MECANICO (PERFILAR EL TALUD) CON EXCAVADORA HIDRAULICA MODELO 320 SOBRE ORUGAS, MANIOBRA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M3	455.81	\$ 1,120.52	\$ 510,744.22	77.30	17/09/2021	31/10/2021	45	237.15	265,731.32	218.66	245,012.90	455.81	510,744.22	0.00	0.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO TIPO "SAN AGUSTIN" INCLUYE: NIVELACION, COLOCACION DE TIERRA VEGETAL CRIBADA SUMINISTRO A GRANEL, AGUA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M2	1,000.00	\$ 150.00	\$ 150,000.00	22.70	16/10/2021	31/10/2021	16	1000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,000.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL CONTRAT:					660,744.22	100.00					415,731.32	245,012.90	660,744.22	660,744.22		0.00	0.00
										415,731.32	245,012.90	660,744.22	660,744.22		0.00	0.00	
										Porcentaje global de la obra: 100.00 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 100.00 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 0.00							

ELABORÓ  
 ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

VERIFICÓ  
 IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN  
 SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA