



FINIQUITO DE OBRA

RUBRO "REHABILITACION DE TALUDES DE LA PROTECCION MARGINAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ".  
UBICACION TUXPAN, VER.  
CONTRATISTA APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.  
CONTRATO N° APITUX-GOIN-OP-10/21  
MONTO CONTRATO \$640,227.50 CON I.V.A. \$742,663.90  
ANTICIPO \$192,068.25 CON I.V.A. \$222,799.40  
CONVENIO \$20,516.72 CON I.V.A. \$23,799.40

PERIODO REAL DEL 17/09/2021 AL 31/10/2021 HOJA N° 1 DE 1  
DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021  
HORA 13:00:00 p. m.  
LUGAR TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.LL	CONTRATADO		PERIODO DEL 17/09/21 AL 30/09/21 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/10/21 AL 15/10/21 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 16/10/21 AL 31/10/21 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 16/10/21 AL 31/10/21 ESTIMACIÓN 1 (UNO-A)		TOTAL ESTIMADO		SALDO IMPORTE									
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE										
01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DE BANCO DE RANGO DE 30 A 40 CM DE DIAMETRO, PARA REVESTIR EL TALUD POSTERIOR AL MUELLE DE DRAGAS SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO INCLUYE SELECCIÓN, ACOPIO, CARGAS A CAMIÓN, ACARREO DESDE BANCO DE MATERIAL, HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, DESCARGA, ACOMODO MANUAL Y MECÁNICO (PERFILAR EL TALUD) CON EXCAVADORA HIDRÁULICA MODELO 320 SOBRE ORUGAS, MANIOBRA, CONSUMIBLES MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	m3	\$	1120.52	455.81	\$	510,744.22	218.66	\$	265,012.90	218.84	\$	265,214.60	0.00	\$	18.31	\$	20,516.72	455.81	\$	510,744.22	0.00	\$	0.00	
02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO TIPO "SAN AGUSTIN" INCLUYE NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRO A GRANEL, AGUA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	m2	\$	150.00	1,000.00	\$	150,000.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	1,000.00	\$	150,000.00	0.00	\$	-	1,000.00	\$	150,000.00	0.00	\$	0.00

TOTAL	\$660,744.22	\$245,012.90	\$245,214.60	\$150,000.00	\$20,516.72	\$660,744.22	\$0.00
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEVOLUCION DE RETENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONTO SIN I.V.A.	\$245,012.90	\$245,214.60	\$150,000.00	\$20,516.72	\$660,744.22	\$860,744.22	\$660,744.22
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO	\$73,503.87	\$73,564.38	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$171,509.03	\$171,650.22	\$105,000.00	\$20,516.72	\$660,744.22	\$660,744.22	\$660,744.22
I.V.A. 16%	\$27,441.44	\$27,464.04	\$16,800.00	\$16,800.00	\$3,282.68	\$3,282.68	\$3,282.68
SUBTOTAL	\$198,950.47	\$199,114.26	\$121,800.00	\$21,800.00	\$23,799.40	\$23,799.40	\$23,799.40
MENOS 0.5% (S.F.P.)	\$1,225.06	\$1,225.07	\$750.00	\$750.00	\$102.58	\$102.58	\$102.58
ESCALACIONES GENERADAS							
TOTAL	\$197,725.41	\$197,889.19	\$121,050.00	\$21,050.00	\$23,696.81	\$23,696.81	\$23,696.81
SALDO	\$415,731.32	\$147,123.71	\$123,950.00	\$20,516.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION (UNO A), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION

ELABORO ASIPONATUX  
ING. RAMON DE JESUS RODRIGUEZ BUIA  
RESIDENTE DE OBRA

REVISO ASIPONATUX  
ING. IVAN ISRAEL MIRASANTES BANCOS  
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

Vo Bo ASIPONATUX  
ING. FRANCISCO SOLORZANO  
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

CON OBRAS APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.  
ING. JUAN PEDRO PEREZ LUNA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION