

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: \*ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA EL MUELLE FISCAL TRAMO I Y II DE LA APITUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ.\*  
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.  
 CONTRATISTA: INC. JESÚS GERZAHN HUIDOBRO GONZÁLEZ  
 CONTRATO N°: APITUX-COIN-SRO-07/21  
 CONVENIO N°: APITUX-COIN-SRO-07-1/21  
 MONTO CONTRATO: \$1,657,893.55 CON I.V.A. \$1,923,156.52  
 ANTICIPO: \$497,368.07 CON I.V.A. \$576,946.96  
 CONVENIO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

HOJA N° 1 DE 1

PERIODO REAL DE EJECUCIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021


DE FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021  
 HORA: 13:00:00 p. m.  
 LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 01/09/21 AL 30/09/21 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/10/21 AL 31/10/21 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/11/21 AL 30/11/21 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/12/21 AL 20/12/21 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO IMPORTE	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
<b>A) ACTIVIDADES PRELIMINARES.</b>																	
01	Recopilación, análisis y evaluación de la información. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ESTUDIO	\$ 14,920.96	100	\$ 14,920.96	100	\$ 14,920.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 14,920.96	0.00	\$ 0.00
02	Recorrido por la zona de proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ESTUDIO	\$ 50,666.76	100	\$ 50,666.76	100	\$ 50,666.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 50,666.76	0.00	\$ 0.00
03	Definición de parámetros de diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ESTUDIO	\$ 81,768.70	100	\$ 81,768.70	100	\$ 81,768.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 81,768.70	0.00	\$ 0.00
04	Bases de diseño del sistema contra incendio. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	REPORTE	\$ 163,605.65	100	\$ 163,605.65	100	\$ 163,605.65	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 163,605.65	0.00	\$ 0.00
<b>B) ANTEPROYECTO.</b>																	
05	Evaluación de necesidades y cumplimiento con la normatividad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	REPORTE	\$ 120,424.32	100	\$ 120,424.32	0.5238	\$ 63,078.26	0.4762	\$ 57,346.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 120,424.32	0.00	\$ 0.00
06	Elaboración de Anteproyecto de Sistema de Protección contra incendios, evaluación y selección de las alternativas más apropiadas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	REPORTE	\$ 164,057.91	100	\$ 164,057.91	0.5238	\$ 85,933.53	0.4762	\$ 78,124.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 164,057.91	0.00	\$ 0.00
<b>C) PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>																	
07	Proyecto ejecutivo el cual incluye: proyecto de obra civil, proyecto de obra mecánica, proyecto de obra eléctrica, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	PROYECTO	\$ 721,003.59	100	\$ 721,003.59	0.00	\$ -	0.50	\$ 360,501.80	0.25	\$ 180,250.90	0.2500	\$ 180,250.90	1.00	\$ 721,003.59	0.00	\$ 0.00
08	Paqueta de concurso. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	DOCUMENTO	\$ 137,506.14	100	\$ 137,506.14	0.00	\$ -	0.07	\$ 9,711.66	0.63	\$ 86,628.87	0.3033	\$ 41,705.61	1.00	\$ 137,506.14	0.00	\$ 0.00
09	Reporte final. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	REPORTE	\$ 203,939.52	100	\$ 203,939.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.30	\$ 61,181.86	0.70	\$ 142,757.66	1.00	\$ 203,939.52	0.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL</b>							\$ 459,973.86		\$ 505,143.89		\$ 328,061.62		\$ 364,714.17				

<b>TOTAL</b>	<b>\$1,657,893.55</b>	<b>\$459,973.86</b>	<b>\$505,143.89</b>	<b>\$328,061.62</b>	<b>\$364,714.17</b>	<b>\$1,657,893.55</b>	<b>\$0.00</b>
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	\$0.00	\$3,605.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO	
DEVOLUCION DE RETENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,605.02	\$0.00		
MONTOS SIN I.V.A.	\$459,973.86	\$501,538.87	\$331,666.64	\$364,714.17	\$1,657,893.55	TOTAL CONTRATO	
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO	\$137,992.16	\$150,481.66	\$99,499.99	\$109,414.25	\$497,368.07	TOTAL ESTIMADO	
SUBTOTAL	\$321,981.70	\$351,057.21	\$232,166.65	\$255,299.92	\$0.00	BALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	
I.V.A. 16%	\$51,817.07	\$56,172.35	\$37,146.66	\$40,847.99	\$497,368.07	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	
SUBTOTAL	\$373,498.77	\$407,249.56	\$269,313.31	\$296,147.91	\$497,368.07	ANTICIPO AMORTIZADO	
MENOS 0.5 % (S.F.P.)	\$2,299.87	\$2,507.69	\$1,658.33	\$1,823.57	\$0.00	OTROS CARGOS	
ESCALACIONES GENERADAS					\$0.00	TOTAL ESCALACION GENERADA	
TOTAL	\$371,198.90	\$404,741.87	\$267,654.98	\$294,324.34	\$0.00	TOTAL SANCION GENERADA	
SALDO	\$1,186,694.65	\$1,642,901.89	\$1,017,756.80	\$1,052,419.83	\$0.00	SALDO DE CONTRATO	
					\$0.00	SALDO A FAVOR DE ASIPONATUX	

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTAN EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO  
  
 INC. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN  
 RESIDENTE DE SERVICIO Y SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA  
 ASIPONA TUXPAN

AUTORIZO  
  
 INC. RAYMUNDO ALOR ALOR  
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 ASIPONA TUXPAN

CONFORMO  
  
 INC. JESÚS GERZAHN HUIDOBRO GONZÁLEZ  
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO