



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA  
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCIÓN

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

REPORTE (MENSUAL 01)  
 DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

RUBRO: "REHABILITACIÓN DE TALUDES DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ".  
 CONTRATISTA: APSA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$640,227.50  
 CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-10/21  
 FECHA DE REPORTE: 01-oct-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM PERDO ANTER		ACUM A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DE BANCO DE RANGO DE 30 A 40 CM DE DIÁMETRO, PARA REVESTIR EL TALUD POSTERIOR AL MUELLE DE DRAGAS SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO, INCLUYE; SELECCIÓN, ACOPIO, CARGAS A CAMIÓN, ACARREO DESDE BANCO DE MATERIAL, HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, DESCARGA, ACOMODO MANUAL Y MECÁNICO (PERFILAR EL TALUD) CON EXCAVADORA HIDRÁULICA MODELO 320 SOBRE ORUGAS, MANIOBRA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T.	M3	437.50	\$ 1,120.52	\$ 490,227.50	76.57	17/09/2021	31/10/2021	45	218.66	245,012.90	0.00	0.00	218.66	245,012.90	218.84	245,214.60
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO TIPO "SAN AGUSTÍN" INCLUYE: NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL CRIBADA SUMINISTRO A GRANUL, AGUA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T.	M2	1,000.00	\$ 150.00	\$ 150,000.00	23.43	18/10/2021	31/10/2021	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	150,000.00

TOTAL HI 640,227.50 100.00  
 TOTAL CONTRATADO 640,227.50

245,012.90 0.00 245,012.90 395,214.60  
 245,012.90 0.00 245,012.90 395,214.60  
 Porcentaje global de la obra: 100.00  
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 38.27  
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 61.73

ELABORÓ  
 INC. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ  
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ  
 IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN.  
 SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA