

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: "ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL PROYECTO DE COMPLEMENTO DE LIBRAMIENTO DE A2 A A4 DE ACCESO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."

HOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN: **TUXPAN, VER.**
 PRESTADOR DE SERVICIO: **SOCIETY & NATURE CONSULTANCY, S.C.**
 CONTRATO N°: **APITUX-GOIN-SRO-03/21**
 MONTO CONTRATO: **\$806,760.95** CON I.V.A. **\$935,842.70**
 ANTICIPO: **\$242,028.29** CON I.V.A. **\$280,752.82**
 CONVENIO: **\$0.00** CON I.V.A. **\$0.00**

FECHA: **27/09/2021**
 HORA: **13:00 Horas**
 LUGAR: **TUXPAN, VER.**

PERIODO REAL DEL: **02/07/2021** AL **14/09/2021**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 02/07/21 AL 31/07/21		PERIODO DEL 02/08/21 AL 30/08/21		PERIODO DEL 31/08/21 AL 14/09/21		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER					
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
01	Estudio Técnico Justificativo para Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales [ETJ-CUSTF] elaborado por un biólogo o auditor técnico forestal inscrito en el Registro Forestal Nacional de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) Incluye: Recolección de información técnica en campo e interpretación en gabinete con la finalidad de obtener la evidencia suficiente para demostrar la viabilidad de llevar acabo la remoción de la vegetación en los puntos del libramiento portuario: km No. 1.- Puente palma sola, Km. No. 2.- Pozo, Km No. 3.- Puente de los kilómetros, Km. No. 4.- Pensión de trailers, Km. No. 5.- Puente ductos-Pemex, Km No. 6 Huizaches, Km No 7.- Estero Tumilco, Km No. 8.- Liga del camino, Km No. 9 Tuxpan Port Terminal (EP 01).	ESTUDIO	\$ 356,348.70	100	\$ 356,348.70	0.99	\$ 352,785.21	0.003	\$ 1,069.05	0.007	\$ 2,494.44	1.00	\$ 356,348.70	0.000	\$ 0.00				
02	Estudio Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborado por un biólogo Incluye: Recolección de información técnica en campo e interpretación en gabinete con la finalidad de obtener la evidencia suficiente para demostrar la viabilidad de llevar acabo la remoción de la vegetación en los puntos del libramiento portuario: km No. 1.- Puente palma sola, Km. No. 2.- Pozo, Km No. 3.- Puente de los kilómetros, Km. No. 4.- Pensión de trailers, Km. No. 5.- Puente ductos-Pemex, Km No. 6 Huizaches, Km No. 7.- Estero Tumilco, Km No. 8.- Liga del camino, Km No. 9 Tuxpan Port Terminal (EP 02).	ESTUDIO	\$ 450,412.25	1.00	\$ 450,412.25	0.99	\$ 445,908.13	0.003	\$ 1,351.24	0.007	\$ 3,152.88	1.00	\$ 450,412.25	0.00	\$ 0.00				
TOTAL					\$806,760.95		\$798,693.34		\$2,420.29		\$5,647.32		\$806,760.95		\$0.00				
												SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO							
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA													\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
DEVOLUCION DE RETENCION													\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
MONTOS SIN I.V.A.													\$798,693.34		\$2,420.29		\$5,647.32		\$806,760.95
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO													\$239,608.00		\$726.09		\$1,694.20		\$806,760.95
SUBTOTAL													\$559,085.34		\$1,694.20		\$3,953.12		\$559,085.34
I.V.A. 16%													\$89,453.65		\$271.07		\$632.50		\$89,453.65
SUBTOTAL													\$648,538.99		\$1,965.27		\$4,585.62		\$648,538.99
MENOS 0.5 % (S.F.P)													\$3,993.47		\$12.10		\$28.24		\$3,993.47
ESCALACIONES GENERADAS																			\$0.00
TOTAL													\$644,545.53		\$1,953.17		\$4,557.38		\$644,545.53
SALDO													\$8,067.61		\$5,647.32		\$0.00		\$8,067.61

ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO

 BIOL. CELIA GPE PADRON VALDEZ
 RESIDENTE DE SERVICIO

REVISO

 ING. IVAN ISRAEL MIRAEJENTES RAMON
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AUTORIZO

 INGENIERO FIDEL ALOR
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

COMFORME
 SOCIETY & NATURE CONSULTANCY, S.C.

 BIOL. ALAN JONATHAN VALENCIA
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO