

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

REPORTE MENSUAL N°1
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL MUELLE FISCAL TRAMO I Y II DE LA APITUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 CONTRATISTA: JESÚS GERZAHIN HUIDOBRO GONZÁLEZ
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,657,893.55
 CONTRATO: APITUX-COIN-SRO-07/21
 FECHA DE REPORTE: 01 oct-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION (EN DIAS)	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
A) ACTIVIDADES PRELIMINARES.																	
1	Recopilación, análisis y evaluación de la información Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$ 14,920.96	\$ 14,920.96	0.90	01/09/2019	31/08/2021	731	1.0000	14,920.96	0.00	0.00	1.00	14,920.96	0.00	0.00
2	Recorrido por la zona de proyecto Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$ 50,666.76	\$ 50,666.76	3.06	01/09/2019	31/08/2021	731	1.0000	50,666.76	0.00	0.00	1.00	50,666.76	0.00	0.00
3	Definición de parámetros de diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$ 81,768.70	\$ 81,768.70	4.93	01/09/2019	31/08/2021	731	1.0000	81,768.70	0.00	0.00	1.00	81,768.70	0.00	0.00
4	Bases de diseño del sistema contra incendio. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	REPORTE	1.00	\$ 163,605.65	\$ 163,605.65	9.87	01/09/2019	31/08/2021	731	1.0000	163,605.65	0.00	0.00	1.00	163,605.65	0.00	0.00
B) ANTEPROYECTO.																	
5	Evaluación de necesidades y cumplimiento con la normatividad Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	REPORTE	1.00	\$ 120,424.32	\$ 120,424.32	7.26	01/09/2019	31/08/2021	731	0.5238	63,078.26	0.00	0.00	0.52	63,078.26	0.48	57,346.06
6	Elaboración de Anteproyecto de Sistema de protección contra incendios, evaluación y selección de las alternativas más apropiadas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	REPORTE	1.00	\$ 164,057.91	\$ 164,057.91	9.90	01/09/2019	31/08/2021	731	0.5238	85,933.53	0.00	0.00	0.52	85,933.53	0.48	78,124.38
C) PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO																	
7	Proyecto ejecutivo el cual incluye; proyecto de obra civil, proyecto de obra mecánica, proyecto de obra eléctrica, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	REPORTE	1.00	\$ 721,003.59	\$ 721,003.59	43.49	01/09/2019	31/08/2021	731	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	721,003.59
8	Paquete de concurso Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	DOCUMENTO	1.00	\$ 137,506.14	\$ 137,506.14	8.29	01/09/2019	31/08/2021	731	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	137,506.14
9	Reporte final. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	REPORTE	1.00	\$ 203,939.52	\$ 203,939.52	12.30	01/09/2019	31/08/2021	731	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	203,939.52

TOTAL CONTRATADA: 1,657,893.55 100.00
 INGENIERO
 ING. IVAN ISRAEL MIRAFUEENTES RAMÓN
 RESIDENTE DE SERVICIO

459,973.86 0.00 459,973.86 1,197,919.69
 Porcentaje global de Obra: 100.00
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 27.74
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 72.26
 VERIFICÓ
 INC. RAYMUNDO ALOR ALOR
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA