

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

SERVICIO: "ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE VIALIDAD DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO, CASETAS DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ "

REPORTE MENSUAL N.- 2  
 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022

PRESTADOR DE SERVICIO: MARCO AURELIO REYES HERNANDEZ  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$277,622.61  
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-6/22  
 FECHA DE REPORTE: 19-dic-22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO. (VOL.) (\$)	PORE EJECUTAR (VOL.) (\$)
	ESTUDIO MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) INCLUYE RECOLECCION DE INFORMACION TECNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN CABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA EVIDENCIA SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA VIABILIDAD DE LLEVAR ACABO LA REMOCION DE LA VEGETACION EN LOS PUNTOS DE LA LIGA O AMPLIACION DE VIALIDAD DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO, NO 1, ATRAS DE LA SUBESTACION DE LA ASIPONATUX NO 2- ENTRONQUE CON EL LIBRAMIENTO PORTUARIO (EP 01)	ESTUDIO	1.00	277622.61	\$ 277,622.61	100.00	31/0/2022	19/12/2022	50	0.40	111,049.04	166,573.57	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 277,622.61</b>	<b>100.00</b>				<b>111,049.04</b>	<b>166,573.57</b>	<b>277,622.61</b>	<b>0.00</b>

Porcentaje global de Obra: 100.00  
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 100.00  
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 0.00

ELABORO  
 BIO. DE LA GPE. PARRON VALDEZ  
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICO  
 ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION