

OBRA: \*REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ\*

REPORTE MENSUAL No. 3  
 DEL TAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1529.136.17

CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP 9/23

FECHA DE REPORTE: 04 oct 23

CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 19/08/2023

Fecha de Termin: 17/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
A	PRELIMINARES																
01	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE MATERIAL PUERTA 2.04 M X 0.91 M DE TRIPLAY CON MARCO EXISTENTE. DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYEN RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	PIEZA	1500	251.27	3,769.05	0.25	18/08/2023	01/09/2023	13	8.00	2,010.16	3.00	753.81	11.00	2,763.97	4.00	1,005.08
02	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE MATERIAL DE DOMO BURBUJA EXISTENTE EN AZOTEA DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYEN RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	PIEZA	200	253.78	507.56	0.03	01/09/2023	02/09/2023	2	1.00	253.78	1.00	253.78	2.00	507.56	0.00	-
03	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL DE PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE HASTA UNA ALTURA EXISTENTE DE HASTA 250 METROS DE ALTURA. INCLUYEN RETIRO DE UN EXTRACTOR DE AIRE, RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	M2	12100	73.95	895.795	0.59	28/08/2023	11/09/2023	15	58.88	4,339.39	0.00	4,339.39	62.32	4,401.71	4,605.56	-
04	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE VENTANA DE CANCEL MEDIDAS DE 120M X 180M. INCLUYEN RETIRO DE PROTECCION DE ACERO RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	PIEZA	100	292.91	292.91	0.02	18/08/2023	19/08/2023	2			1.00	292.91	1.00	292.91	0.00	-
05	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE VENTANA DE CANCEL MEDIDAS DE 194M X 160 M. INCLUYEN RETIRO DE PROTECCION DE ACERO RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	PIEZA	200	292.91	585.82	0.04	19/08/2023	20/08/2023	3	2.00	585.82	0.00	585.82	2.00	585.82	0.00	-
06	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE VENTANA DE CANCEL MEDIDAS DE 157M X 260 M. INCLUYEN RETIRO DE PROTECCION DE ACERO RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	PIEZA	100	292.91	292.91	0.02	20/08/2023	22/08/2023	2			1.00	292.91	1.00	292.91	0.00	-
07	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE VENTANA DE CANCEL MEDIDAS DE 180M X 158M. INCLUYEN RETIRO DE PROTECCION DE ACERO RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	PIEZA	400	292.91	1,171.64	0.08	22/08/2023	25/08/2023	4	3.00	878.73	1.00	1,171.64	4.00	1,171.64	0.00	-
08	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE VENTANA MEDIDAS DE 090M X 159M. INCLUYEN RETIRO DE PROTECCION DE ACERO, RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	PIEZA	100	292.91	292.91	0.01	25/08/2023	26/08/2023	2	1.00	292.91	0.00	292.91	1.00	292.91	0.00	-
09	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE VENTANA MEDIDAS DE 072M X 116M. INCLUYEN RETIRO DE PROTECCION DE ACERO, RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	PIEZA	200	292.91	585.82	0.04	26/08/2023	27/08/2023	2	1.00	292.91	0.00	292.91	1.00	292.91	1.00	292.91
10	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE CRISTAL DE FIJO UBICADO EN ACCESO PRINCIPAL DE COLOR OSCURO LADO DERECHO MEDIDAS DE 0.32M X 2.18 M. INCLUYEN RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO. CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P U OT	PIEZA	100	255.21	255.21	0.02	27/08/2023	29/08/2023	3	1.00	255.21	0.00	255.21	1.00	255.21	0.00	-

*Handwritten signature/initials*

*Large handwritten signature*

Obra: "REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 2  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ SA DE CV  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 152913617  
 CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP 9/23  
 FECHA DE REPORTE: 04 oct-23

CONVENIO:  
 FECHA DE INICIO: 18/08/2023  
 Fecha de Término: 31/02/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PIE	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.) (\$)	POR EJECUTAR (VOL.) (\$)		
11	DESAMANTELANIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE PROTECTORES PARA AIRE ACONDICIONADO MEDIDAS DE 0.50M X 0.70M. INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PIEZA	300	\$	292.91	0.06	29/08/2023	31/08/2023	3	3.00	\$ 878.73	4.00	\$ 1,171.64	-1.00	\$ 292.91
12	DESAMANTELANIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS DE BAÑO ALOJADOS EN AREA INDICADA EN SUPERVISION INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PAQUETES	300	\$	752.55	0.15	31/08/2023	02/09/2023	3	2.00	\$ 1,505.10	2.00	\$ 1,905.10	1.00	\$ 752.55
13	DESAMANTELANIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE LAVABOS DE PEDESTAL Y ACCESORIOS DE BAÑO ALOJADOS EN AREA INDICADA EN SUPERVISION. INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PIEZA	400	\$	501.27	0.13	02/09/2023	05/09/2023	4	1.00	\$ 501.27	2.00	\$ 1,002.54	2.00	\$ 1,002.54
14	DESAMANTELANIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE LAVABOS DE OVALIN DENTRO DE CUBIERTA Y RETIRO DE ACCESORIOS DE BAÑO ALOJADOS EN AREA INDICADA EN SUPERVISION INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PIEZA	100	\$	501.27	0.03	05/09/2023	06/09/2023	2		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 501.27
15	DESAMANTELANIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE TABLA DE ACERO CON MEDIDAS 40 CM X 40 CM ALOJADOS EN AREA INDICADA EN PROYECTO INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PIEZA	100	\$	752.55	0.05	06/09/2023	07/09/2023	2		\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 752.55
16	DESAMANTELANIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE LAMPARAS DE DIMENSIONES DE 0.60M X 1.20M Y 0.60M X 0.60M, A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.5 MTS INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PIEZA	1700	\$	149.85	0.17	07/09/2023	14/09/2023	8	7.00	\$ 1,048.95	3.00	\$ 1,498.50	7.00	\$ 1,048.95
17	DESAMANTELANIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE ESPEJOS DE BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES MEDIDAS DE 50M X 80M. INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PIEZA	300	\$	475.15	0.00	14/09/2023	16/09/2023	3	3.00	\$ 950.30	0.00	\$ 950.30	1.00	\$ 475.15
18	DESAMANTELANIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL DE COLADERA DE BAÑOS DE HOMBRE Y MUJERES Y BAÑO DE JEFATURA DE 4" INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PIEZA	300	\$	666.57	0.13	18/09/2023	18/09/2023	3	2.00	\$ 1,333.14	0.00	\$ 1,333.14	1.00	\$ 666.57
19	DESAMANTELANIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE MATERIAL DE CONTACTO ELÉCTRICO EN AREA DE RACK INCLUYEN RESANE DE MURO RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PIEZA	400	\$	328.38	0.09	18/09/2023	21/09/2023	4		\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 328.38

AVANCE VALORIZADO


OBRA: "REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL: NO. 2  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, SA DE CV  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 152913617  
 CONTRATO: ASIPONATUX COI OP 9/23  
 FECHA DE REPORTE: 04 oct 23

CONVENIO: 18/08/2023  
 FECHA DE INICIO: 18/08/2023  
 Fecha de Termin: 31/07/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
20	DESAMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL CON RECUPERACION DE MATERIALES DE MURO DIVISORIO A BASE DE MODULOS DE VIDRIO Y MURO DE MADERA A UNA ALTURA APROXIMADA DE 2.95 M Y BARRA DE MOSTRADOR CON RECUPERACION INCLUYEN RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U OT	M2	3504	6 346.44	0.42	18/08/2023	29/08/2023	12	36.12	6,542.05	0.00	36.12	6,542.05	1.08	195.61
21	DESAMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL DE PISO EXISTENTE PIEZAS DE TERRAZO DE 30CMX30CM SIN RECUPERACION INCLUYEN RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U OT	M2	22302	18 486.13	1.21	19/08/2023	07/09/2023	20	61.87	5,128.40	36.25	98.12	8,133.17	124.90	10,352.94
											\$	3,004.78			
<b>B ALBAÑILERIA</b>															
22	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14 x28 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 13 ACABADO COMUN. PARA CANCELACION DE CUADROS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYEN APLANADO ACABADO FINO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE MOTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 13 ELABORACION DE MORTERO NIVELACION. MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	M2	600	3 644.64	0.24	25/08/2023	29/08/2023	5	0.30	183.28	2.86	3.16	1,919.51	2.84	1,725.13
											\$	1,737.28			
23	PERFILADO DE BOQUILLA EN PUERTAS CON MORTERO CEMENTO ARENA 13 ACABADO COMUN. INCLUYEN ELABORACION DE MORTERO PREPARACION DE LA SUPERFICIE. NIVELACION PLOMEADO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	ML	5510	5 932.07	0.39	25/08/2023	03/09/2023	10	25.14	2,706.97	6.00	31.14	3,352.53	23.96	2,579.53
											\$	645.96			
24	APLANADO SEMI PULIDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 13 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA A UNA ALTURA DE 3.00 M APROXIMADAMENTE INCLUYE ELABORACION Y COLOCACION DE MORTERO CON UN ESPESOR PROMEDIO 25 CM PERFILADO PLOMEADO REMATES MANIOBRAS. DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P U OT	M2	8304	16 325.27	1.07	25/08/2023	03/09/2023	10	0.00	-	0.00	0.00	83.04	16,325.27	
											\$	-			
<b>C ACABADOS</b>															
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORCELANICO INTERERAMIC MODELO STELLA GRIGIO 60 X 60 DE ALTO BRILLO FORMATO GRANDE INCLUYEN ADHESIVO NORMAL GRIS JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA. LIMPIEZA CORTES DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	M2	22302	105 265.44	6.88	01/09/2023	05/09/2023	5	77.35	36,509.20	0.00	77.35	36,509.20	148.67	66,756.24
											\$	-			
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE ALTO BRILLO MODELO TEMPUS CREMA EN FORMATO MEDIANO 40X40 CMS. ESTILO MARMOL. COLOR BEIGE EN MUROS CON UNA ALTURA DE 1.50 M Y BARRAS DE LABORATORIO Y COCINETA. DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYEN ADHESIVO NORMAL GRIS JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA LIMPIEZA. CORTES. DESPERDICIOS. CONSUMIBLES. MATERIALES. MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	M2	7936	31 894.78	2.09	00/01/2000	00/01/2000	1	-	-	0.00	0.00	-	79.36	31,894.78
											\$	-			
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORCELANICO INTERERAMIC MODELO STELLA GRIGIO SECCION DE 10X60 CMS RECTIFICADO. INCLUYEN RETIRO DE ZOULO EXISTENTE ADHESIVO NORMAL GRIS JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA. LIMPIEZA. CORTES. DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	ML	22532	33 185.13	2.17	23/08/2023	11/09/2023	20	94.89	13,975.40	0.00	94.89	13,975.40	130.43	19,209.73
											\$	-			

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,339,136.77

CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP 9/23

FECHA DE REPORTE: 04-OCT-23

CONVENIO: FECHA DE INICIO: 18/08/2023

Fecha de Termina: 31/09/2023

REPORTE MENSUAL No. 2  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
D	CANCELERIA Y HERRERIA														
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSIONES DE 120 MTS DE LARGO X 180 MTS DE ALTO REPARTIDO EN DOS HOJAS DE 060 MTS X 180 MTS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM EN OFICINA PRINCIPAL INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO FIJACION HERRAJES TORNILLOS SELLADOR ELASTICO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 5666.17	\$ 566617	0.37	19/08/2023	23/08/2023	5	1.00	\$ 5,666.17	0.00	\$	1.00	\$ 5,666.17
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSIONES DE 194 MTS DE LARGO X 160 MTS DE ALTO REPARTIDO EN DOS HOJAS DE 097 MTS X 160 MTS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM EN OFICINA PRINCIPAL INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO FIJACION HERRAJES TORNILLOS SELLADOR ELASTICO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 12771.16	\$ 1277116	0.835187883	19/08/2023	23/08/2023	5	2.00	\$ 25,542.32	0.00	\$	2.00	\$ 25,542.32
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSIONES DE 140 MTS DE LARGO X 260 MTS DE ALTO REPARTIDO EN DOS HOJAS DE 070 MTS X 260 MTS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM EN OFICINA PRINCIPAL INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO FIJACION HERRAJES TORNILLOS SELLADOR ELASTICO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	200	\$ 14793.57	\$ 2958714	1.93	23/08/2023	01/09/2023	10		\$ 0.00	0.00	\$	0.00	\$ 29,587.14
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSIONES DE 150 MTS DE LARGO X 158 MTS DE ALTO REPARTIDO EN DOS HOJAS DE 075 MTS X 158 MTS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM EN OFICINA PRINCIPAL INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO FIJACION HERRAJES TORNILLOS SELLADOR ELASTICO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	500	\$ 10001.65	\$ 5000625	3.27	01/09/2023	10/09/2023	10	4.00	\$ 40,006.60	0.00	\$	4.00	\$ 40,006.60
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSIONES DE 090 MTS DE LARGO X 199 MTS DE ALTO REPARTIDO EN DOS HOJAS DE 045 MTS X 199 MTS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM EN OFICINA PRINCIPAL INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO FIJACION HERRAJES TORNILLOS SELLADOR ELASTICO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 7675.80	\$ 767580	0.50	10/09/2023	14/09/2023	5	1.00	\$ 7,675.80	0.00	\$	1.00	\$ 7,675.80
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSIONES DE 072 MTS DE LARGO X 116 MTS DE ALTO REPARTIDO EN DOS HOJAS DE 036 MTS X 116 MTS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM EN OFICINA PRINCIPAL INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO FIJACION HERRAJES TORNILLOS SELLADOR ELASTICO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 5427.75	\$ 542775	0.35	14/09/2023	18/09/2023	5	1.00	\$ 5,427.75	0.00	\$	1.00	\$ 5,427.75
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSIONES DE 060 MTS DE LARGO X 064 MTS DE ALTO REPARTIDO EN DOS HOJAS DE 030 MTS X 064 MTS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM EN OFICINA PRINCIPAL INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO FIJACION HERRAJES TORNILLOS SELLADOR ELASTICO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	300	\$ 3676.12	\$ 1102836	0.71	18/09/2023	27/09/2023	10	2.00	\$ 7,352.24	0.00	\$	2.00	\$ 7,352.24
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITEROS, MEDIDAS DE 0600 X 064 M DE ALTO INCLUYEN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO FIJACION TORNILLERIA MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	300	\$ 1758.87	\$ 527661	0.35	27/09/2023	06/10/2023	10	2.00	\$ 3,517.74	0.00	\$	2.00	\$ 3,517.74
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO PREFABRICADO DE 4.00 MM DE ESPESOR LISO COLOR ROJO TERRACOTA MARCA FESTER LINEA FESTERIMP 10 APP PS DE 4.00 MM DE ESPESOR O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS INCLUYE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE LIMPIEZA DE BASURA POLVO E IMPUREZAS APLICACION DE SELLADOR BASE SOLVENTE MARCA FESTER HIDROPRIMER O SIMILAR RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	663.22	\$ 471.80	\$ 314,263.64	20.55	25/09/2023	09/10/2023	15	351.21	\$ 166,405.30	227.01	\$	578.22	\$ 273,960.64
												\$	107,557.34		



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADYACENTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 2  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1529,156.17  
 CONTRATO: ASIPONATUX-CON-OP-9/23  
 FECHA DE REPORTE: 04 oct 23

CONVENIO:  
 FECHA DE INICIO: 18/08/2023  
 Fecha de Termin: 31/0/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
37	SUMINISTRO Y APLICACION CON RODILLO A DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACOSABLE LAVABLE PARA INTERIORES VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD SOBRE MORTEROS, MUROS, COLUMNAS Y FALDON HASTA 500 M DE ALTURA APROXIMADAMENTE. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON ESPATULA PARA EL DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA EXISTENTE, RETIRO DE POLVO EN MUROS PREPARACION DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON LA APLICACION A DOS MANOS DE SELLADOR ESTIREN ACRILICO REFORZADO 5 X 1 O SIMILAR EN CALIDAD, ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	92016	\$ 93.40	\$ 85,944.81	5.62	25/09/2023	14/10/2023	20	275.70	\$ 25,750.38	155.32	\$ 431.02	\$ 40,257.27	489.16	\$ 45,687.54
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL FIJO CON PELICULA DE PRIVACIDAD Y CONTROL SOLAR CON MEDIDAS DE 0.32M X 2.18M. INCLUYEN FIJACION COLOCACION DE SILICON MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	100	\$ 1,984.21	\$ 1,984.21	0.13	10/10/2023	13/10/2023	4	1.00	\$ 1,984.21	0.00	\$ 1.00	\$ 1,984.21	0.00	\$ 0.00
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO DE POLICARBONATO CON VENTILA COLOR HUMO CON VENTILA 0.44 X 0.44 M. INCLUYEN PREPARACION DEL AREA FIJACION, SELLADOR ELASTICO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	4.00	\$ 1,701.68	\$ 6,806.72	0.45	01/10/2023	06/10/2023	6	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 4.00	\$ 6,806.72	
40	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 2.04MX0.80M Y ANTEPECHO DE 0.90MX0.32M EN AREA DE SANITARIOS INCLUYEN SELLADOR ELASTICO MATERIALES FIJACION NIVELACION CERRADURA DE EMBUTIR MARCA PHILLIPS 5/9 1/8" BL LIMPIEZA DE PUERTAS MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	2.00	\$ 1,586.27	\$ 3,172.54	0.21	15/09/2023	20/09/2023	6	2.00	\$ 3,172.54	0.00	\$ 2.00	\$ 3,172.54	0.00	\$ 0.00
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DIURNA Y NOCHE HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M INCLUYEN RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	25.00	\$ 1,366.96	\$ 34,174.00	2.23	09/10/2023	18/10/2023	10	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 25.00	\$ 34,174.00	
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA Y PUERTA EN BAÑOS DE MUJERES A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, PERFIL DE 2" Y PLACA DE POLICARBONATO COLOR BLANCO CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: 2 PUERTAS DE 0.80M DE ANCHO X 1.78M DE ALTO, 2 FIJOS INTERMEDIOS DE 1.00M DE ANCHO X 2.00M DE ALTO UN FIJO FRONTAL DE 0.40 MX 2.00M DE ALTO INCLUYE FIJACION BISAGRAS HERRAJES TORNILLOS SELLADOR ELASTICO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 20,097.90	\$ 2,009,790	1.31	18/10/2023	22/10/2023	5	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 20,097.90	
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARSA Y PUERTA EN BAÑOS DE HOMBRE A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, PERFIL DE 2" Y PLACA DE POLICARBONATO COLOR BLANCO CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: 1 PUERTAS DE 0.80M DE ANCHO X 1.78M DE ALTO, 2 FIJOS INTERMEDIOS DE 1.00M DE ANCHO X 2.00M DE ALTO UN FIJO FRONTAL DE 0.20 MX 2.00M DE ALTO. INCLUYE FIJACION BISAGRAS HERRAJES TORNILLOS SELLADOR ELASTICO, CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 13,025.48	\$ 1,302,548	0.85	18/10/2023	22/10/2023	5	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 13,025.48	
44	MANTENIMIENTO A CORTINA METALICA ENROLLABLE CON DIMENSIONES DE 3.13M DE ANCHO X 3.13 M DE ALTO. INCLUYE RETIRO Y REINSTALACION DE CORTINA REMPLAZO DE 12 TIRA GALVANIZADA P/CORTINA C 24 ENGRASADO DE MECANISMO NIVELACION DE CORTINA. 3 CANDADO DE ACERO 65MM SANTUL ALTA SEGURIDAD GANCHO 1 ARG. AJUSTE EN CORTINA PARA PUERTA. FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO DE 50 CM X 150CM APLICACION POR ASPERSION UNA CAPA DE 4 MILESIMAS DE PELICULA SECA DE PRIMARIO EPOXICO MODIFICADO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP 6 Y DOS CAPAS DE 3 MILESIMAS DE PELICULA SECA CADA UNA DE ACABADO POLIURETANO MODIFICADO PEMEX RA 28 MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 17,026.15	\$ 1,702,615	1.11	18/10/2023	20/10/2023	3	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 1,702,615	
45	REJILLA HECHA A BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE 2X3/16" Y SOLERA INTERMEDIO DE 1 1/2" X 3/16" CON DIMENSIONES DE 1.00MX1.00M INCLUYE RETIRO DE TAPADERA DE CONCRETO COLOCACION DE METAL DESPLEGABLE ROMBO 3X5 MM CALIBRE 26 CON SECCION DE 100MX100M INSTALADO EN REJILLA SOLDADURA E 7018 APLICACION POR ASPERSION UNA CAPA DE 4 MILESIMAS DE PELICULA SECA DE PRIMARIO EPOXICO MODIFICADO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP 6 Y DOS CAPAS DE 3 MILESIMAS DE PELICULA SECA CADA UNA DE ACABADO POLIURETANO MODIFICADO PEMEX RA 28 MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 6,645.74	\$ 6,645.74	0.43	18/10/2023	19/10/2023	2	1.00	\$ 6,645.74	0.00	\$ 1.00	\$ 6,645.74	0.00	\$ 0.00

AVANCE VALORIZADO


OBRA: "REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 2  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,529,336.17  
 CONTRATO: ASIPONATUX COI OP 9/23  
 FECHA DE REPORTE: 04-Oct-23

CONVENIO:  
 FECHA DE INICIO: 16/08/2023 Fecha de Termin: 31/07/2023

CLAVE	DESCRIPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PLA	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
E	INSTALACIONES ELECTRICAS														
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRIPPLIT AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE OFICINAS INCLUYE REVISION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA (TOMA DE VOLTAJE) ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, VERIFICAR LOS CAPACITORES Y COMPONENTES ELECTRICOS COMO SENSORES Y CONEXIONES VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO LUBRICACION Y LIMPIEZA DE LOS MOTORES, REALIZAR LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR LIMPIEZA DE CHARGA DE CONDENSADOS ASI COMO DE LA TUBERIA DE DRENAJO LIMPIEZA DE ASPIA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE VERIFICACION Y EN SU CASO CORRECCION DE FUGAS LIMPIEZA DE TURBINA DEL EVAPORADOR TOMA DE TEMPERATURA DE INYECCION DE AIRE COMO DE RETORNO VERIFICAR QUE LA TUBERIA DE INTERCONEXION SE ENCUENTRE BIEN AISLADA, EN CASO DE NO TENER CINTA DE AISLAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MISMO (AISLANTE PARA TUBERIA DE POLIETILENO 1/4 PULGADA Y CINTA MOMIA DECORATIVA PARA AIRE ACONDICIONADO) CARGA DE GAS EN SU CASO MATERIAL CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	600	\$ 2,401.65	\$ 14,409.90	0.94	01/09/2023	15/09/2023	15	\$ -	0.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 14,409.90
47	MANTENIMIENTO A VENTILADORES DE TECHO INCLUYEN RETIRO Y REINSTALACION DE VENTILADOR LIMPIEZA ENGRASADO DE MOTOR MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	6.00	\$ 428.28	\$ 4,959.36	0.32	15/09/2023	20/09/2023	6	\$ -	0.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 4,959.36
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER LG 2 TONELADAS 22000 BTU/H SOLO FRIO INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8" CINTA MOMIA TAMANO GRANDE MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE REVOQUE EN LUGAR NECESARIO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	200	\$ 19,220.83	\$ 38,441.66	2.56	20/09/2023	24/09/2023	6	\$ -	0.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 38,441.66
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE LPE 12 1 TON FRIO 10V, INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8" CINTA MOMIA TAMANO GRANDE MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	1.00	\$ 11,949.42	\$ 11,949.42	0.79	24/09/2023	25/09/2023	2	\$ -	0.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 11,949.42
50	ALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO A-0A 2 BASE DE CABLE APTO CALIBRE 12 184 46 ML Y DE CABLE DESNUDO 14223 ML TUBERIA CONDUIT DE USO PESADO DE 1.2" (184 46 ML) INCLUYE 12 CURVAS DE 90° DE 1/2", 12 CAJAS RECTANGULARES DE 4.42 COPLES DE 1/2" 6 PZAS INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 30 A SQUARE O RANURADO RESANE DE LA SUPERFICIE FIJACION EN TECHO CON SOPORTE TIPO "U" A BASE DE COLGADOR DE VARILLA DE INSTALACION A PRESION CON DISPOSITIVO PARA DISPARO VARILLA ROSCADA DE 1/4" Y UNICANAL 2x2 ANDAMIOS, CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	1.00	\$ 16,225.70	\$ 16,225.70	1.06	20/09/2023	27/09/2023	8	\$ -	0.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 16,225.70
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE INTERIOR LED ATENUABLE PARA SUSPENDER DE 40 W, LUZ BLANCA NEUTRA MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYEN INTERCONEXION DE LUMINARIA INSTALACION EN TECHO ANDAMIOS, MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	17.00	\$ 2,656.60	\$ 45,962.00	2.95	08/10/2023	17/10/2023	10	\$ -	0.00	0.00	\$ -	17.00	\$ 45,962.00
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PARA INTERIOR MODELO 09Y0MLB0001M40B TECNOLITE EMPOTRADO DE TECHO PC ACABADO BLANCO 9 W 120 X 42 X 144 MM O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES INCLUYEN INTERCONEXION DE LUMINARIA INSTALACION EN TECHO ANDAMIOS, MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	8.00	\$ 474.07	\$ 3,472.72	0.23	08/10/2023	17/10/2023	10	\$ -	0.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 3,472.72

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 2  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1529,136.17  
 CONTRATO: ASIPONATUX/CI/OP-9/23  
 FECHA DE REPORTE: 04 Oct-23

CONVENIO:  
 FECHA DE INICIO: 18/08/2023 Fecha de Término: 31/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADO	UNIDAD	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
53	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO) UBICADA EN AREA DE BACI EN UN TOTAL DE 20M INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	SERVICIO	100	\$	2,594.31	0.17	15/09/2023	19/09/2023	\$	\$	0.00	0.00	\$	1.00	\$ 2,594.31	
54	RECONEXION DE INSTALACION VOZ Y DATOS INCLUYEN CANALETA PVC PARA CABLE DIXZUMA EN UN TOTAL DE 10 ML. INTERCONEXION CONEXIONES MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$	4,194.54	0.27	15/09/2023	19/09/2023	\$	\$	0.00	0.00	\$	1.00	\$ 4,194.54	
55	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS															
55	SALIDA HERRAMIENTA A BASE DE TUBERIA TUBO PLUS DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LAVABO INCLUYE CONEXION A TINACO, COPLEES 620 ML DE TUBO PLUS DE 1/2" DE DIAMETRO 1 TEE DE TUBO PLUS DE 1/2" DE DIAMETRO 2 CODOS DE 1/2" DE CPVC, 0.125 PZA DE VALVULA DE PASO DE 3/4" RANURADO, RESANES PASO A MUROS, FIJACION PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	800	\$	2,895.37	1.91	20/08/2023	03/09/2023	16	4.00	\$ 11,581.48	0.00	4.00	\$ 11,581.48	4.00	\$ 11,581.48
56	SALIDA BAO A PASO DE ACABAL PLUVIAL A BASE DE TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYEN 3100 ML DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 0.40 M3 DE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN ESPESOR DE 15 CM 0.70 M3 DE EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 30CM DE NIVEL DE PISO 0.40 M3 DE REPOSICION DE CONCRETO F C150 KG/CM2 1600 ML DE TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, MATERIALES COPLEES MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	100	\$	3,497.99	0.23	20/08/2023	03/09/2023	15	\$	0.00	0.00	\$	1.00	\$ 3,497.99	
57	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO PARA BALAYOTE DE LAVABOS INCLUYEN EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 30CM DE NIVEL DE PISO (180 ML DE TUBERIA DE PVC) 2 CODOS DE 90° DE 2" DE DIAMETRO 1 TEE DE PVC DE 2" DE DIAMETRO COPLEES RANURADO DE MUROS MATERIALES UNIONES MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	300	\$	1,672.00	0.11	03/09/2023	12/09/2023	10	4.00	\$ 6,688.00	0.00	4.00	\$ 6,688.00	1.00	\$ 1,672.00
58	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYEN 3200 ML DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 0.70 M3 DE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN ANCHO DE 30 CM Y UN ESPESOR DE 15 CM 1.40 M3 DE EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 30 CM DE NIVEL DE PISO 0.70 M3 DE REPOSICION DE CONCRETO F C150 KG/CM2 3.50 ML DE TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, 200 PZAS DE CODO DE 90° DE 2" DE DIAMETRO, 1 PZA DE TEE DE 2" DE DIAMETRO, RANURADO E MUROS MATERIALES COPLEES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	600	\$	3,630.66	2.36	03/09/2023	12/09/2023	10	3.00	\$ 10,891.98	0.00	3.00	\$ 10,891.98	3.00	\$ 10,891.98
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO INCLUYEN LAVABO DE PIEDESTAL MONOMANDO LINEA LUCCA O SIMILAR EN CALIDAD LLAVE RIBBON MONOMANDO BAJA CROMO PULIDO KIT DE INSTALACION PARA LAVABO CON CESPOL DE BOTE, SANITARIO INTERCERAMIC UNA PIEZA DOBLE DESCARGA LINEA MILAN O SIMILAR EN CALIDAD CON ASIEN TO DE CIERRE LENTO EL JUEGO DE INSTALACION INCLUYE JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS EN PLASTICO (VALVULA LLENADO CON FLOTADOR CONTRA CON SAPO TORNILLOS TANQUE-TAZA, EMPAQUE TANQUE-TAZA Y PALANCA) CUELLO DE CERA CON GUIA, TAQUETES TORNILLOS PITA, CUBREPIJAS ARANDELAS TUERCAS CIEGAS I BELLOTAS), LLAVE ANGULAR Y MANGUERA FLEXIBLE CON ROSCA DE 35CM ACCESORIOS DE BAÑOS LINEA PROMIL (CONSISTENTES, UN DESPACHADORES HIGIENICOS JUMBO 3R HUMO UNA JABONERA GRANEL TRANSPARENTE? HUMO 9.7X13CM Y UN DESPACHADOR TOALLA INTER DOBLADA MINI PLUS HUMO, ) CONSUMIBLES FIJACION MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	JUEGO	300	\$	16,399.18	10.74	12/09/2023	21/09/2023	10	\$	0.00	0.00	\$	3.00	\$ 49,167.54	
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE PIEDESTAL MONOMANDO LINEA LUCCA O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE LLAVE RIBBON MONOMANDO BAJA CROMO PULIDO KIT DE INSTALACION PARA LAVABO CON CESPOL DE BOTE, ACCESORIOS DE BAÑOS LINEA PROMIL (CONSISTENTES EN UNA JABONERA GRANEL TRANSPARENTE? HUMO 9.7X13CM Y UN DESPACHADOR TOALLA INTER DOBLADA MINI PLUS HUMO, ) CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	600	\$	9,825.23	6.43	12/09/2023	21/09/2023	10	\$	0.00	0.00	\$	6.00	\$ 58,992.77	

OBRA: 'REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ'

REPORTE MENSUAL No. 2  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A DE CV  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1529,136.17  
 CONTRATO: ASIPONATUX GOI 9/23  
 FECHA DE REPORTE: 04/09/23

CONVENIO:   
 FECHA DE INICIO: 18/08/2023   
 Fecha de Termin: 31/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.) (\$)	POR EJECUTAR (VOL.) (\$)	
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA MODELO EB TEMP 42x47 MIMO INCLUYE LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO DE 8 PULGADAS BRILLANTE RUGO PAQUETE PARA INSTALACION PARA FREGADERO 1 TARJA BI, CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 37.44	\$ 3,744.00	0.27	21/09/2023	23/09/2023	3	\$ -	0.00	0.00	1.00	\$ 4,174.41
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EB 1 TINA SENCILLA CON ESCURRIDOR IZQUIERDO DE 75 X 48 CM PROFUNDIDAD DE 14 CALIBRE 24, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MODELO EB AQUA PL PARA USO EN BAJA PRESION, CONTRACANASTA MODELO CC 520 CESPOL SENCILLO CES 384 Y 2 MANGUERAS COFLEX PARA TARJA PAQUETE PARA INSTALACION PARA FREGADERO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	100	\$ 44.4930	\$ 4,449.30	0.29	15/10/2023	16/10/2023	3	\$ -	0.00	0.00	1.00	\$ 4,449.30
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE 100 MM (4 PULGADAS) CON UNA TRAMPA DE AGUA PARA EVITAR EL PASO DE INSECTOS Y MALOS OLORES O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	300	\$ 1,046.46	\$ 313,938.00	0.21	23/09/2023	25/09/2023	3	\$ -	0.00	0.00	3.00	\$ 333,938.00
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BISEL CUADRADO SIN MARCO PLATA 56 Y 46 CM INCLUYE RETIRO DE ESPEJOS EXISTENTES FICACION CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PIEZA	300	\$ 10.2223	\$ 3,066.69	0.20	25/09/2023	26/09/2023	4	\$ -	0.00	0.00	3.00	\$ 3,066.69
<b>H TABLAROCA</b>														
65	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS ACABADO CERAMICO BASE DE TABLAROCA USG ANTI MOHO DIMENSIONES DE ACUERDO A INDICACION EN PROYECTO ALTURA MAXIMA DE 2.60M INCLUYEN CANALES POSTES PARA REFORZAMIENTO EN ESQUINA, PERFACINTA DESPERDICIOS MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	44.90	\$ 745.58	\$ 33,475.54	2.19	05/09/2023	19/09/2023	15	\$ -	0.00	0.00	44.90	\$ 33,475.54
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CIELO CORRIDO A BASE DE TABLAROCA, USG ANTI MOHO DE ACUERDO A DIMENSIONES INDICADAS EN PROYECTO ALTURA MAXIMA DE 3.5M INCLUYE RETIRO DE PLAFON RETICULAR EXISTENTE, BASTIDOR A BASE DE CANALES LISTON METALICO USG CALIBRE 26, CANALETAS DE CARGA USG CALIBRE 22 COLGANTES CON ALAMBRE GALVANIZADO N°12 PERFACINTA, TORNILLOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	225.00	\$ 4,268.00	\$ 960,300.00	6.28	19/09/2023	08/10/2023	20	54.91	\$ 23,435.59	0.00	54.91	\$ 23,435.59
67	FABRICACION DE BARRA PARA AREA DE COLOCACION MARMOL A BASE DE DUROCK CON DIMENSIONES DE 0.60M X 4.30M A UNA ALTURA DE 100M ESPESOS DE 0.10CM, DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYEN CANALETAS 92MM X 0.5M C-22, POSTES CALIBRE 20 DE 635MM X 305 PARA REFORZAMIENTO EN ESQUINA Y MUROS, PANEL TABLACIMIENTO DUROCK 127MM (1/2) ESPESOR EN MUROS Y BARRA REDIMIX PERFACINTA TAQUETES COLOCACION DE PISO CUERPO INTERCERAMIC MODELO THASSOS TRAVERTINE ESMALTADO EN FORMATO GRANDE 40X60 CMS ESTILO MARMOL COLOR GRIS EN AREA DE BARRA EN UN TOTAL DE 270 M2 ASENTADO CON PEGA AZULEJOS BOQUILLA A HUESO DESPERDICIOS MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	100	\$ 10,262.08	\$ 1,026,208.00	6.67	08/10/2023	19/10/2023	12	1.00	\$ 10,262.08	0.00	1.00	\$ 10,262.08
68	FABRICACION DE ANIBLE DE RECEPCION DE DUROCK CON DIMENSIONES DE 3.20M DE LARGO X 10.4M DE ALTURA 0.45 DE ANCHO PARA BARRA PRINCIPAL Y BARRA ESCRITORIO SECUNDARIA EN LA PARTE POSTERIOR CON DIMENSIONES DE 3.22 DE LARGO X 0.70M DE ALTURA X 0.35 M DE ANCHO CON ESPESORES DE MUROS DE 0.10CM, DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYEN CANALETAS 92MM C-22, POSTES CALIBRE 20 PARA REFORZAMIENTO EN ESQUINA Y MUROS, PANEL TABLACIMIENTO DUROCK 127MM (1/2) ESPESOR EN MUROS Y BARRA, REDIMIX, PERFACINTA TAQUETES COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 6 MM CON DIMENSIONES 322 DE LARGO X 0.45 ANCHO EN AREA DE BARRA PRINCIPAL, COLOCACION 8 PZAS DE CHARPETON HERRAJE DE SUJECION PARA VIDRIO TEMPLADO 16 X 25 MM, COLOCACION DE FORMICA COLOR CHOCOLATE EN BARRA SECUNDARIA CON DIMENSIONES DE 0.35X3.32 FORMICA COMPLETA SIN UNION, DESMANTELAMIENTO DE BARRA EXISTENTE, RETIRO DE DUELAS DE MADERA, DEMOLICION DE MURO 374X104X0.10 DE ESPESOR, DEMOLICION DE 2 BARRAS DE CONCRETO 374X0.30 M, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, DESPERDICIOS, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PIEZA	100	\$ 12,850.50	\$ 1,285,050.00	8.44	15/10/2023	26/10/2023	12	\$ -	0.00	0.00	1.00	\$ 12,850.50



OBRA: "REHABILITACION DE OFICINAS Y VACANTES AL ARCHIVO GENERAL DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 2  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ S.A DE CV  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1529,13617  
 CONTRATO: ASIPONATUX COI OP-9/23  
 FECHA DE REPORTE: 04 oct-23

COMENSO: FECHA DE INICIO: 18/08/2023 Fecha de Término: 31/10/2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PIA	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)						
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON CAOBILLA DE 6 MM ACABADO BARNIZ CHOCOLATE ANCHOS DE 091 M A ALTURA DE 236 M INCLUYE CERRADURA DE PERILLA PHILLIPS MXB1146 BISAGRAS DE LIBRO DE 3"x3" MARCO DE MADERA DE 15 CM BISAGRAS TOPES AL PISO CONSUMIBLE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO PU OT	PIEZA	100	\$	915358	1	8238222	5.39	18/08/2023	27/10/2023	10	4.00	\$	36,614.32	0.00	4.00	\$	36,614.32	5.00	\$	45,767.90
70	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON CAOBILLA DE 6 MM ACABADO BARNIZ CHOCOLATE ANCHOS DE 106 M A ALTURA DE 260 M INCLUYE CERRADURA DE PERILLA PHILLIPS MXB1146 BISAGRAS DE LIBRO DE 3"x3" MARCO DE MADERA DE 15 CM BISAGRAS TOPE AL PISO CONSUMIBLE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO PU OT	PIEZA	100	\$	921445	\$	921445	0.60	10/10/2023	12/10/2023	3	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	9,214.45	
71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON CAOBILLA DE 6 MM ACABADO BARNIZ CHOCOLATE ANCHOS DE 070 M X ALTURA DE 207 M INCLUYE CERRADURA DE PERILLA PHILLIPS MXB1146 BISAGRAS DE LIBRO DE 3"x3" MARCO DE MADERA DE 15 CM BISAGRAS TOPES AL PISO CONSUMIBLE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO PU OT	PIEZA	100	\$	903186	\$	903186	0.59	10/10/2023	12/10/2023	3	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	9,031.86	
72	LIMPIEZAS	M2	237.54	\$	6979	\$	1657792	1.08	28/10/2023	31/10/2023	4	\$	-	0.00	0.00	\$	-	237.54	\$	16,577.92	
73	BALANCEO DE CARGAS DE TABLEROS DE REGULACION EN TIPO SECUNDARIOS DE DISTRIBUCION Y LOS DE CARGA FINAL INSTALACION INTERNA INCLUYEN ETIQUETADO DE CIRCUITOS EN TABLEROS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PU OT	SERVICIO	100	\$	254426	\$	254426	0.17	25/10/2023	27/10/2023	3	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	2,544.26	
74	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON CAOBILLA DE 6 MM ACABADO BARNIZ CHOCOLATE ANCHOS DE 090 M A ALTURA DE 214 M INCLUYE CERRADURA DE PERILLA PHILLIPS MXB1146 BISAGRAS DE LIBRO DE 3"x3" MARCO DE MADERA DE 15 CM BISAGRAS TOPES AL PISO CONSUMIBLE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO PU OT	PIEZA	600	\$	915358	\$	5492148	3.59	10/10/2023	12/10/2023	3	\$	-	0.00	0.00	\$	-	6.00	\$	54,921.48	
<b>TOTAL HI</b>											\$	1529,136.17	100.00	478,788.59	130,562.28	609,370.77	919,765.39				

Porcentaje global de Obra: 100.00  
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 39.85%  
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 60.15%

ELABORADO  
 ING. KARLA LUCIA BORBOA LERON  
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ  
 ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA