

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEÓ P6011) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

UBICACIÓN: **TUXPAN, VER.**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.**

CONTRATO: **ASIPONATUX-GOI-OP-8/23**

PERIODO REAL DEL: **18/08/2023** AL **18/11/2023**

FECHA: **20/12/2023**

HORA: **13:00:00 p. m.**

LUGAR: **TUXPAN, VER.**

MONTO CONTRATO: **\$2,898,103.72** CON I.V.A. **\$3,361,800.32**

ANTICIPO: **\$869,431.12** CON I.V.A. **\$1,008,540.09**

CONVENIO: **ASIPONATUX-GOI-OP-8-1/2023** CON I.V.A. **\$0.00**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 18/08/23 AL 31/08/23		PERIODO 01/09/23 AL 30/09/23		PERIODO 01/10/23 AL 31/10/23		PERIODO 01/11/23 AL 18/11/23		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
01	RETIRO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.5 MTS DE ALTURA CON RECUPERACIÓN INCLUYE: DEMOLICIÓN DE RODAPIÉ, RETIRO DE POSTES DE 2 1/4" POSTES TRAVESAÑOS DE 1 1/2", POSTES DE ARRANQUE DE 3", RETIRO DE CONCERTINA, RETIRO DE ESPADAS, RETIRO DE 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS, TRASLADO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KILÓMETRO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	130.27	85.00	\$ 11,072.95	41.00	\$ 5,341.07	40.20	\$ 5,236.85	-	\$ -	45.00	\$ 5,862.15	126.20	\$ 16,440.07	-41.20	-\$5,367.12
02	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE 40 X 30 CM. DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KM. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	113.86	85.00	\$ 9,678.10	0.00	\$ -	48.30	\$ 5,499.44	-	\$ -	45.00	\$ 5,123.70	93.30	\$ 10,623.14	-8.30	-\$945.04
03	DEMOLICIÓN DE NICHOS CON DIMENSIONES 1.30M X 0.80M A BASE DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO, CASTILLO DE 1.30 X 0.25X0.25 MTS INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL DE NICHOS Y BASE NICHOS, RETIRO DE MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	1,996.68	9.00	\$ 17,970.12	9.00	\$ 17,970.12	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9.00	\$ 17,970.12	0.00	\$0.00
04	DEMOLICIÓN DE NICHOS CON DIMENSIONES 2.40M X 1.40 M A BASE DE TABIQUE, LOSA ARMADA CON VARILLA DE 3/8" CON DIMENSIONES 1.40 X 0.70M, FIRME DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA CON DIMENSIONES 1.40 X 0.70M, 4 CASTILLO DE 2.40 X 0.20X0.20 MTS INCLUYE: RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO A BASE DE 2 HOJAS CON DIMENSIONES DE 1.20 X 2.20 MTS CON RECUPERACIÓN, DEMOLICIÓN MANUAL DE TODA LA ESTRUCTURA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	2,077.29	2.00	\$ 4,154.58	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,154.58	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 4,154.58	0.00	\$0.00
05	DEMOLICIÓN DE BASE DE CASETA CON MEDIDAS DE 2.50 X 2.50 X 0.20 M DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL DE TODA LA ESTRUCTURA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	2,085.23	2.00	\$ 4,170.46	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,170.46	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 4,170.46	0.00	\$0.00
B	ALBAÑILERIA	0.00	-	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$0.00
06	FABRICACIÓN DE NICHOS CON DIMENSIONES 2.60M DE ALTO X 1.60 M DE LARGO X 1.10 MTS DE ANCHO, 1 MURO DE 2.20M X 1.20 Y 2 MUROS DE 2.20MX 0.70M A BASE DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON DIMENSIONES 2.00M DE LARGO X 1.40M ANCHO X 0.10 M DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON DIMENSIONES 2.00M DE LARGO X 1.40M ANCHO X 0.10 M DE ESPESOR, 4 CASTILLO DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMES DE 15X15CM CON DIMENSIONES DE 2.40 X 0.20X0.20 MTS, CADENA DE DESPLANTE CON UNA LONGITUD DE 3.80 MTS A BASE DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMES DE 15X15CM CON DIMENSIONES DE 0.20X0.20 MTS INCLUYE: COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO A BASE DE 2 HOJAS CON DIMENSIONES DE 1.20 X 2.20 ENTREGADA POR LA DEPENDENCIA, COLOCACIÓN DE 4 TUBOS PAD DE 4" CON DIMENSIONES CADA UNO DE 4 MTS PARA LLEGA A REGISTRO, FABRICACIÓN, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO, CIMBRADO, ARMADO DE ACERO, DESPERDICIO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO PARA ENCONTRAR ACERO DE REFUERZO, ANCLAJE EN ACERO RE REFUERZO EXISTEN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	17,078.94	2.00	\$ 34,157.88	0.00	\$ -	2.00	\$ 34,157.88	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 34,157.88	0.00	\$0.00
07	FABRICACIÓN DE NICHOS CON DIMENSIONES 2.60M DE ALTO X 1.60 M DE LARGO X 1.10 MTS DE ANCHO, 1 MURO DE 2.20M X 1.20 Y 2 MUROS DE 2.20MX 0.70M A BASE DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON DIMENSIONES 2.00M DE LARGO X 1.40M ANCHO X 0.10 M DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON DIMENSIONES 2.00M DE LARGO X 1.40M ANCHO X 0.10 M DE ESPESOR, 4 CASTILLO DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMES DE 15X15CM CON DIMENSIONES DE 2.40 X 0.20X0.20 MTS, CADENA DE DESPLANTE CON UNA LONGITUD DE 3.80 MTS A BASE DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMES DE 15X15CM CON DIMENSIONES DE 0.20X0.20 MTS INCLUYE: COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2 HOJAS CON DIMENSIONES DE 1.20 X 2.20 A BASE DE DUELA DE ONDAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MARCO Y CONTRAMARCO DE	PZA	24,448.57	1.00	\$ 24,448.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 24,448.57	-	\$ -	1.00	\$ 24,448.57	0.00	\$0.00

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEÓ P60II) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

CONTRATO #: ASIPONATUX-GOI-OP-8/23

PERIODO REAL DEL: 18/08/2023 AL 18/11/2023

FECHA: 20/12/2023
HORA: 13:00:00 p. m.

LUGAR: TUXPAN, VER.

MONTO CONTRATO: \$2,898,103.72 CON I.V.A. \$3,361,800.32

ANTICIPO \$869,431.12 CON I.V.A. \$1,008,540.09

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-8-1/2023 CON I.V.A. \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO														
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE													
				PERIODO 18/08/23 AL 31/08/23		PERIODO 01/09/23 AL 30/09/23		PERIODO 01/10/23 AL 31/10/23		PERIODO 01/11/23 AL 18/11/23																				
08	FABRICACIÓN DE NICHOS CON DIMENSIONES 1.40M DE ALTO X 1.40 M DE LARGO X 0.70 MTS DE ANCHO, 1 MURO DE 1.40M X140 Y 2 MUROS DE 1.40MX 0.70M A BASE DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" CON DIMISIONES 1.40 M DE LARGO X 0.70M ANCHO, FIRME DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA CON DIMISIONES 1.40 M DE LARGO X 0.70M ANCHO, 4 CASTILLO DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMES DE 15X15CM CON DIMENSIONES DE 1.40 X 0.20X0.20 MTS INCLUYE: COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2 HOJAS CON DIMENSIONES DE 1.20 X 2.20 A BASE DE DUELA DE ONDAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MARCO Y CONTRAMARCO DE TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 3" ANODIZADO NATURAL, CERRADURA S49 PHILLIPS, BISAGRA DE LIBRO 3X3 ANODIZADO NATURAL, ESPACIO PARA PODER REVISAR MEDIDOR DE 0.30X0.30 MTS, COLOCACIÓN DE 4 TUBOS PAD DE 4" CON DIMISIONES CADA UNO DE 4 MTS, COLOCACION DE CAJA DERIVADORA 3 VÍAS OCC 35KV 200 AMP, LLEGA A REGISTRO, FABRICACIÓN, COLADO, VIBRADO DE CONCRETO, CIMBRADO, ARMADO DE ACERO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T.	PZA	\$	33,044.58	2.00	\$	66,089.16	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	2.00	\$	66,089.16	0.00	\$	0.00										
09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓNICA COLOR VERDE FORRADA CON PVC CAL. 11 A UNA ALTURA DE 2.50 M. PARA DELIMITACIÓN DE COLINDANCIA CON TERRENOS. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE DADOS PARA CIMENTACIÓN CON DIMENSIONES DE 0.40 X 0.40 MTS. DALA DE DESPLANTE PARA RECIBIR MALLA TIPO CICLÓNICA A BASE DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15X20 CM, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM, POSTES DE ARRANQUE GALVANIZADOS CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO @ 10 MTS, POSTES INTERMEDIOS GALVANIZADOS CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO @ 2.5 MTS, TRAVESAÑOS DE TUBOS GALVANIZADOS CEDULA 40 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, TRAVESAÑOS INTERMEDIO DE TUBOS GALVANIZADOS CEDULA 40 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, ESPADAS DOBLES Y CAPUCHONES @ 2.5 MTS, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS DEL NÚMERO 12, CONCERTINA HELICOIDAL CBT-6S-45CM DE ACERO, ABRAZADERAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN DALA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T.	ML	\$	1,599.39	236.00	\$	377,456.04	0.00	\$	-	207.66	\$	332,129.33	\$	54.81	\$	87,662.57	\$	29.05	\$	46,462.28	291.52	\$	466,254.17	-55.52	\$	-588,798.13			
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO DE 1.20 X 2.10 MTS A BASE DE MALLA TIPO CICLÓNICA COLOR VERDE FORRADA CON PVC CAL. 11 INCLUYE: TUBO GALVANIZADO 2 1/2", SOLDADURA E-7018, ABRAZADERAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T.	PZA	\$	5,169.24	1.00	\$	5,169.24	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	1.00	\$	5,169.24	\$	1.00	\$	5,169.24	2.00	\$	10,338.48	-1.00	\$	-5,169.24			
11	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PARA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA INTERCONEXIÓN, DESDE ACOMETIDA PRINCIPAL HASTA TABLEROS ELÉCTRICOS, CON MEDIDAS DE 40 CM ANCHO X 65 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 EN UN ESPESOR DE 25 CM, EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM X 40 CM DE ANCHO, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 2 TUBOS PAD DE 3" DE DIÁMETRO, SEPARADORES ENTRE TUBOS, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL BASE HIDRAULICA, REPOSICIÓN DE CONCRETO MR45 CON UN ESPESOR DE 25 CM EN ÁREAS NECESARIAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	\$	678.51	178.00	\$	120,774.78	45.00	\$	30,532.95	72.21	\$	48,995.21	\$	-	\$	-	\$	17.00	\$	11,534.67	134.21	\$	91,062.83	43.79	\$	\$29,711.95			
12	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON DIMENSIONES DE 4.10M X 4.10M X 0.20M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: NIVELACIÓN, FABRICACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, CIMBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, ARMADO DE ACERO, AMARRES, DESPERDICIOS, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	\$	13,134.36	2.00	\$	26,268.72	1.00	\$	13,134.36	2.00	\$	26,268.72	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.00	\$	39,403.08	-1.00	\$	-13,134.36
C	ELECTRICO		\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	0.00	\$	0.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO:		"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEADO P60II) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"												PERIODO REAL DEL:			
UBICACIÓN:		TUXPAN, VER.												18/08/2023 AL 18/11/2023			
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.												FECHA: 20/12/2023			
CONTRATO:		ASIPONATUX-GOI-OP-8/23												HORA: 13:00:00 p. m.			
MONTO CONTRATO:		\$2,898,103.72		CON I.V.A. \$3,361,800.32		LUGAR: TUXPAN, VER.											
ANTICIPO:		\$869,431.12		CON I.V.A. \$1,008,540.09		PERIODO 18/08/23 AL 31/08/23		PERIODO 01/09/23 AL 30/09/23		PERIODO 01/10/23 AL 31/10/23		PERIODO 01/11/23 AL 18/11/23		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
CONVENIO:		ASIPONATUX-GOI-OP-8-1/2023		CON I.V.A. \$0.00		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		CANTIDAD		IMPORTE	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
13	REUBICACIÓN DE TABLERO I-LINE CON DIMENSIONES 2.30M X 1.20M X 0.60 M INCLUYE: DESCONEXIÓN DE CABLEADO EN BAJA TENSIÓN, DESCONEXIÓN DE 8 PASTILLAS TRIFÁSICAS, RETIRO DE TABLERO DE I-LINE EN NICHOS A DEMOLER Y TRASLADO A NUEVO NICHOS, MANTENIMIENTO A TABLERO, LIMPIEZA DE COMPONENTES, CERDEO DE TABLERO HASTA RETIRAR OXIDO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO SECADO RÁPIDO COMEX O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, FIJACIÓN DE TABLERO EN NUEVO NICHOS, CONEXIÓN DE BAJA TENSIÓN, CONEXIÓN DE 8 PASTILLA EN TABLERO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CHEQUEO DE VOLTAJE EN CADA PASTILLA, CHEQUEO DE VOLTAJE EN CABLES DE LLEGADA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,112.88	2.00	\$ 10,225.76	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,112.88	\$ -	\$ -	1.00	\$ 5,112.88	2.00	\$ 10,225.76	0.00	\$ 0.00
14	REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 112.50 K TIPO PEDESTAL HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN INCLUYE: DESCONEXIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, TRASLADO HASTA EL LUGAR INDICADO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN SU BASE, CONEXIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, REVISIÓN DE VOLTAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 14,956.58	1.00	\$ 14,956.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 14,956.58	1.00	\$ 14,956.58	0.00	\$ 0.00
15	REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 500 KA TIPO PEDESTAL HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN INCLUYE: DESCONEXIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, TRASLADO HASTA EL LUGAR INDICADO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN SU BASE, CONEXIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, REVISIÓN DE VOLTAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 16,547.32	1.00	\$ 16,547.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 1.00	\$ 16,547.32	\$ -	\$ -	1.00	\$ 16,547.32	0.00	\$ 0.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4. CFEBTTRMTB-4 CON MEDIDAS DE 1.55x1.76x0.90 M Y ARO Y TAPA CFE P 84B EN HIERRO FUNDIDO PARA BANQUETA Y ARROYO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE 1.76M X 1.55M X 0.25 M, EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE REGISTRO CO MEDIDAS DE 1.76MX1.55MX0.65M, INSTALACIÓN DE REGISTRO, INSTALACIÓN DE 4 JUEGOS DE SOPORTARÍA PARA CABLES SUBTERRÁNEOS EL CUAL DEBE DE ESTAR INTEGRADO POR (1 PZA DE CORREDERA LAMINA GAL DE 0.60 MTS K-6, 1 PZA DE MENSULA GALVANIZADA 25 CM, 1 PZA DE MENSULA GALVANIZADA 35 CM, 6 PZAS DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MENSULA) ACOMODO DE CABLEADO 1/0 XLP DE MEDIA TENSION Y CABLEADO 1/0 AWG, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 26,737.04	3.00	\$ 80,211.12	0.00	\$ -	3.00	\$ 80,211.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 80,211.12	0.00	\$ 0.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4. CFEBTTRMTB-4 CON MEDIDAS DE 1.55x1.76x0.90 M Y ARO Y TAPA CFE P 84B EN HIERRO FUNDIDO PARA BANQUETA Y ARROYO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE 1.76M X 1.55M X 0.25 M, EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE REGISTRO CO MEDIDAS DE 1.76MX1.55MX0.65M, INSTALACIÓN DE REGISTRO, INSTALACIÓN DE 4 JUEGOS DE SOPORTARÍA PARA CABLES SUBTERRÁNEOS EL CUAL DEBE DE ESTAR INTEGRADO POR (1 PZA DE CORREDERA LAMINA GAL DE 0.60 MTS K-6, 1 PZA DE MENSULA GALVANIZADA 25 CM, 1 PZA DE MENSULA GALVANIZADA 35 CM, 6 PZAS DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MENSULA) ACOMODO DE CABLEADO 1/0 XLP DE MEDIA TENSION Y CABLEADO 1/0 AWG, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 22,012.46	4.00	\$ 88,049.84	0.00	\$ -	2.00	\$ 44,024.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 44,024.92	2.00	\$ 44,024.92
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO MODELO CFE-RBTB 2, MARCA CENMEX CON MEDIDAS DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS. INCLUYE: TRASLADOS, MANIOBRAS, EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES NECESARIAS, COLOCACIÓN, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,648.51	3.00	\$ 22,945.53	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,648.51	\$ 2.00	\$ 15,297.02	\$ -	\$ -	3.00	\$ 22,945.53	0.00	\$ 0.00

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO:		"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEOP P60II) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"																	
UBICACIÓN:		TUXPAN, VER.																	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.																	
CONTRATO:		ASIPONATUX-GOI-OP-8/23																	
MONTO CONTRATO:		\$2,898,103.72		CON I.V.A. \$3,361,800.32															
ANTICIPO:		\$869,431.12		CON I.V.A. \$1,008,540.09															
CONVENIO:		ASIPONATUX-GOI-OP-8-1/2023		CON I.V.A. \$0.00															
		PERIODO REAL DEL: 18/08/2023 AL 18/11/2023																	
		FECHA: 20/12/2023 HORA: 13:00:00 p. m.																	
		LUGAR: TUXPAN, VER.																	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO			
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1/0 DE COBRE AWG XLP 35KVA MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO MEDIA TENSIÓN INCLUYE: INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN DE TRANSFORMADOR A TRANSFORMADOR PARA CIRCUITOS EXISTENTES, CORTES DE ENERGÍA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, APERTURA Y CERRADO DE REGISTRO CON TRIPEE Y DIFERENCIAL PARA TAPA DE 0.90MX0.90MX.25 M DE ESPESOR, RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 538.49	162.00	\$ 87,235.38	0.00	\$ -	94.00	\$ 50,618.06	482.00	\$ 259,552.18	-	\$ -	576.00	\$ 310,170.24	-414.00	-\$222,934.86		
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-IS 1/0 DE COBRE AWG 600V 75-90° MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO ME BAJA TENSIÓN INCLUYE: INSTALACIÓN, INTERCONEXIONES, CONEXIÓN EN TÉRMICO A CIRCUITO MARCADO EN PALNO, CORTES DE ENERGÍA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, APERTURA Y CERRADO DE REGISTRO CON TRIPEE Y DIFERENCIAL PARA TAPA DE 0.90MX0.90MX.25 M DE ESPESOR, RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 184.93	1,232.00	\$ 227,833.76	0.00	\$ -	459.25	\$ 84,929.10	603.00	\$ 111,512.79	28.25	\$ 5,224.27	1,090.50	\$ 201,666.17	141.50	\$26,167.60		
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE #2 THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO ME BAJA TENSIÓN DE LUMINARIAS INCLUYE: APERTURA DE REGISTROS, TENDIDO DE CABLE EN BANCO DE DUCTOS, INSTALACIÓN, INTERCONEXIONES, CORTES DE ENERGÍA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 160.06	115.00	\$ 18,406.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	201.00	\$ 32,172.06	-	\$ -	201.00	\$ 32,172.06	-86.00	-\$13,765.16		
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 INSERTO OCC 35 KV. 200 A, 1 CODO CON FUSIBLE OCC 35KV 200A 1/0, INCLUYE: FIJACIÓN DE CODOS EN CABLE DE 1/0 XLP, COLOCACIÓN DE INSERTO EN TRANSFORMADOR, PUESTA EN OPERACIÓN DE TRANSFER, INTERCONEXIÓN A LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, CONEXIONES, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 13,518.68	9.00	\$ 121,668.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 54,074.72	3.00	\$ 40,556.04	7.00	\$ 94,630.76	2.00	\$27,037.36		
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE TRANSOCKET DE 13 TERMINALES, INCLUYE: 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTES TC'S, APERTURA Y CIERRE DE INTERRUPTOR DE CIRCUITO, COLOCACIÓN DE UN METRO DE PERFIL ZR 400 RECTANGULAR C-14, RECONEXIÓN DE 4 CABLES DE 1/0, COLOCACIÓN DE CONECTORES PONCHABLES Y CINTA DE AISLAR SCHOOTH 23 Y 33 MCA. 3 M, INSTALACIÓN DE TRANSOKET Y 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTES TC'S, CONEXIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CON CABLE DE CONTROL DE 10CX10AWG, INSTALACIÓN DE TIERRA A BASE DE CABLE THW CAL. 6, TUBERÍA CONDUIT DE 19 MM, VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8" X 3M, EQUIPO DE MEDICIÓN E INSTRUMENTOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 30,418.15	1.00	\$ 30,418.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 30,418.15	1.00	\$ 30,418.15	0.00	\$0.00		
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE MODELO FA1005MX CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS FAL36060 SQUARE D CAPACIDAD INTERRUPTORA 347/600 V AC, SISTEMA DE VOLTAJE: 250 V DC, 600 V AC TIPO DE GABINETE INCLUYE: DEMOLICIÓN PARA EMPOTRAR EN PARED, INTERCONEXIÓN, CONEXIONES, RESANE DE MUROS, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 12,795.67	2.00	\$ 25,591.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 12,795.67	1.00	\$ 12,795.67	1.00	\$12,795.67		

RUBRO: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEO P60II) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
 UBICACIÓN: **TUXPAN, VER.**
 CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.**
 CONTRATO: **ASIPONATUX-GOI-OP-8/23**

PERIODO REAL DEL: **18/08/2023** AL **18/11/2023**
 FECHA: **20/12/2023**
 HORA: **13:00:00 p. m.**

MONTO CONTRATO: **\$2,898,103.72** CON I.V.A. **\$3,361,800.32**
 ANTICIPO: **\$869,431.12** CON I.V.A. **\$1,008,540.09**
 CONVENIO: **ASIPONATUX-GOI-OP-8-1/2023** CON I.V.A. **\$0.00**

LUGAR: **TUXPAN, VER.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 01/08/23 AL 31/08/23		PERIODO 01/09/23 AL 30/09/23		PERIODO 01/10/23 AL 31/10/23		PERIODO 01/11/23 AL 18/11/23		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE PEDESTAL DE ACERO AL CARBÓN DE 75 KVA DE 23000 480/277 DE OPERACION RADIAL, CONEXIÓN DELTAESTRELLA, CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES INCLUYE, LIBRANZA DE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN, FIJACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR.3 INSERTO OCC 35 KV, 200 A, 3 CODO OCC 35KV 200A 1/0, FIJACIÓN DE Codos EN CABLE DE 1/0, PUESTA EN OPERACIÓN DE TRANSFER, LIBRANZAS, INTERCONEXIÓN A LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CONEXIONES, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 173,704.31	1.00	\$ 173,704.31	0.00	\$ -	1.00	\$ 173,704.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 173,704.31	0.00	\$ 0.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE PEDESTAL DE ACERO AL CARBÓN DE 112.5 KVA DE 13,200-220/127V DE OPERACION TIPO ANILLO, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES, 6 BOQUILLAS DE MEDIA TENSION INCLUYE: LIBRANZA DE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN, RETIRO DE MEDIDOR EXISTENTE, FIJACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR.6 INSERTO OCC 35 KV, 200 A, 6 CODO OCC 35KV 200 A 1/0, FIJACIÓN DE Codos EN CABLE DE 1/0, PUESTA EN OPERACIÓN DE TRANSFER, LIBRANZA, INTERCONEXIÓN A LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CONEXIONES, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 234,574.33	1.00	\$ 234,574.33	1.00	\$ 234,574.33	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 234,574.33	0.00	\$ 0.00	
27	LIBRANZA DE MEDIA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN PRINCIPAL ABIRIENDO CIRCUITO DE ISLAS DEL CIRCUITO ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR PARA DEJARLOS DESENERGIZADOS, DESCONEXIÓN DE CABLES DE COBRE 1/0 XLP, INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TRINCHERA DE CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	\$ 4,719.10	1.00	\$ 4,719.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ 4,719.10	1.00	\$ 4,719.10	0.00	\$ 0.00
28	LIBRANZA DE MEDIA TENSIÓN EN TRANSFORMADOR ABIRIENDO SECCIONADOR DEL PRIMARIO Y EL CIRCUITO ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR SUBSECUENTE PARA DEJARLOS DESENERGIZADOS, DESCONEXIÓN DE CABLES DE COBRE 1/0 XLP, INCLUYE: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	\$ 4,726.49	5.00	\$ 23,632.45	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,726.49	\$ 2.00	\$ 9,452.98	\$ 2.00	\$ 9,452.98	5.00	\$ 23,632.45	0.00	\$ 0.00
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME RECTO PARA CABLE XLP # 1/0 35KV INCLUYE: LIMPIEZA DE CABLE, REVISIÓN DE CABLEADO, INSTALACIÓN DE EMPALME, MANIOBRAS, APERTURA DE POZO DE VISITA, PUESTA EN OPERACIÓN DE CABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,156.64	6.00	\$ 42,939.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.00	\$ 21,469.92	3.00	\$ 21,469.92	3.00	\$ 21,469.92
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME CU CLARGO 1/0 TRE AWG INCLUYE: MANGA TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 50MM - 1/0 AWG LIMPIEZA DE CABLE, REVISIÓN DE CABLEADO, INSTALACIÓN DE EMPALME, MANIOBRAS, APERTURA DE POZO DE VISITA, PUESTA EN OPERACIÓN DE CABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 362.90	12.00	\$ 4,354.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ 5,443.50	15.00	\$ 5,443.50	-3.00	\$ -1,088.70
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME DE CU CLARGO CAL. 2 AWG BURNDY INCLUYE: MANGA TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 2 AWG LIMPIEZA DE CABLE, REVISIÓN DE CABLEADO, INSTALACIÓN DE EMPALME, MANIOBRAS, APERTURA DE POZO DE VISITA, PUESTA EN OPERACIÓN DE CABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 327.17	3.00	\$ 981.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ 1,635.85	5.00	\$ 1,635.85	-2.00	\$ -654.34
32	INTERCONEXIÓN DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA A TRANSFORMADOR DE 75 KVA INCLUYE: COLOCACIÓN DE 3.00 CABLE DE CABLE 1/0 DE COBRE AWG XLP 35KVA ENTREGADO POR LA DEPENDENCIA INTERCONEXIÓN DE TRANSFORMADOR A TRANSFORMADOR PARA CIRCUITOS EXISTENTES, CORTES DE ENERGÍA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, APERTURA Y CERRADO DE REGISTRO CON TRIPE Y DIFERENCIAL PARA TAPA DE 0.90MX0.90MX25 M DE ESPESOR, RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 9,856.84	1.00	\$ 9,856.84	0.00	\$ -	1.00	\$ 9,856.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 9,856.84	0.00	\$ 0.00

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
RUBRO: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEOP 600I) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" UBICACIÓN: TUXPAN, VER. CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V. CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-8/23				MONTO CONTRATO: \$2,898,103.72 CON I.V.A. \$3,361,800.32 ANTECIPLO \$869,431.12 CON I.V.A. \$1,008,540.09 CONVENIO ASIPONATUX-GOI-OP-8-1/2023 CON I.V.A. \$0.00		PERIODO REAL DEL: 18/08/2023 AL 18/11/2023 FECHA: 20/12/2023 HORA: 13:00:00 p. m. LUGAR: TUXPAN, VER.											
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 4" (102MM) C/COPLÉ TPG102 INCLUYE: INSTALACIÓN EN RODAPIÉ, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 4" A CADA 2 MTS, INSTALACIÓN DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES 20 X 30CM, TAQUETE DE EXPANSIÓN, 3/8" PARA ABRAZADERA, CODOS DE 90 DE 4", CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 2,739.08	10.00	\$ 27,390.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.50	\$ 17,804.02	6.50	\$ 17,804.02	3.50	\$ 9,586.78
34	AUMENTO DE CARGA ANTE CFE, MEMORIA DE CÁLCULO CORTO CIRCUITO, MEMORIA DE CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN ALIMENTADORES PRINCIPALES, MEMORIA DE CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS DERIVADOS, MEMORIA DE CÁLCULO DE CAÍDA DE RED EN TIERRAS, PLANO DE CUADRO DE CARGAS, PLANO DE DIAGRAMA UNIFILAR, CERTIFICADO DE MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS, EL PRECIO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, P.U.O.T.	SERVICIO	\$ 42,566.15	1.00	\$ 42,566.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 42,566.15	1.00	\$ 42,566.15	0.00	\$ 0.00
35	SUMINISTRO DE CERTIFICADO UVIE (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS) APROBADO POR LA SENER, PARA OBTENER LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR, EL PRECIO INCLUYE: CERTIFICADO UVIE, PAGO ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA UVIE, DICTAMEN DE VERIFICACIÓN, GESTORÍAS ANTE CFE, PAGO EN DEPOSITO DE GARANTÍA (POR LA DEMANDA A CONTRATAR), LIBERACIÓN DE OBRA ANTE CFE PLANEACIÓN, TRAMITES DE CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE A CFE AGENCIA COMERCIAL, VERIFICACIÓN DE COLOCACIÓN DE MEDIDOR Y SELLOS, LOS DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONTRATO ANTE CFE SERÁN PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, CONSUMIBLES MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, P.U.O.T.	SERVICIO	\$ 94,820.07	1.00	\$ 94,820.07	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 94,820.07	1.00	\$ 94,820.07	0.00	\$ 0.00
36	CONSTRUCCIÓN DE TIERRA FÍSICA EN DELTA CON DIMENSIONES DE 1.50 X1.50 X 1.50 MTS. INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA TIERRA FÍSICA HASTA 1.00 MTS, CABLE DE 1/0 DESNUDO (EN 35 ML) HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, 4.50MTS. DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 3 PZAS VARILLAS COPERWAL DE 5/8" X 1.5 MTS, 1 BARRA DE COBRE PARA UNIÓN DE TIERRA FÍSICA, COMPUESTO INTENSIFICADOR H2OHM, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 11,283.68	4.00	\$ 45,134.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 33,851.04	1.00	\$ 11,283.68	4.00	\$ 45,134.72	0.00	\$ 0.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG #8 THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO ME BAJA TENSIÓN PARA REFLECTORES EN PALAPA INCLUYE: APERTURA DE REGISTROS, TENDIDO DE CABLE EN BANCO DE DUCTOS, INSTALACIÓN, INTERCONEXIONES, CORTES DE ENERGÍA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 74.95	40.00	\$ 2,998.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	81.00	\$ 6,070.95	173.40	\$ 12,996.33	254.40	\$ 19,067.28	-214.40	\$ -16,069.28
38	REUBICACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR STD. DE 9 MTS DE ALTURA CAL. 11, BRAZO DE 2" PULG., DE DIÁMETRO X 2.40 MTS DE LARGO CED. 30, CÁMARA VIDEOGRABACIÓN TIPO DOMO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO EXISTENTE, DEMOLICIONES NECESARIAS EN PAVIMENTO CON ESPESOR PROMEDIO DE 25 CM Y RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2 PARA ALOJAMIENTO DE BASE NUEVA DE CONCRETO, EXCAVACIONES NECESARIAS PARA ALOJAR BASE DE CONCRETO, COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 0.50 MTS. X 0.50 MTS. EN LA BASE Y 0.30 MTS. X 0.30 MTS. EN LA CÚSPIDE CON TERMINADO APARENTE DE 1.50 MTS, DE ALTURA, ANCLAS TIPO L DE 3/4" DE DIÁMETRO POR UN METRO DE LONGITUD FABRICADAS CON REDONDO DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 GALVANIZADAS POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 8,144.19	1.00	\$ 8,144.19	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 24,432.57	3.00	\$ 24,432.57	-2.00	\$ -16,288.38

FINIQUITO DE OBRA


RUBRO: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEÓ 6000) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
 UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-8/23

PERIODO REAL DEL: 18/08/2023 AL 18/11/2023
 FECHA: 20/12/2023
 HORA: 13:00:00 p.m.

MONTO CONTRATO: \$2,898,103.72 CON I.V.A. \$3,361,800.32
 ANTICIPO \$869,431.12 CON I.V.A. \$1,008,540.09
 CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-8-1/2023 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
39	REUBICACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO A BASE DE 4 CABLES 1/0 AWG DE TORRES DE ALTO MONTAJE, INCLUYE; DESCONEXIÓN DE TABLERO, REUBICACIÓN DE CABLEADO A NUEVO LUGAR, INTERCONEXIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN PASTILLA TERMOMAGNÉTICO, PEINADO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN REGISTROS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,204.96	3.00	\$ 6,614.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	7.00	\$ 15,434.72	7.00	\$ 15,434.72	-4.00	\$ -58,819.84
D	CASETA	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
40	REUBICACIÓN DE CASETA A BASE DE MULTIPANEL CON MEDIDAS DE 2.45 MTS DE ANCHO X 2.45 DE LARGO X 2.65 DE ALTO INCLUYE: DESCONEXIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION, RETIRO DEL LUGAR ACTUAL, TRASLADO DE CASETA HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INSTALACIÓN EN NUEVO LUGAR, RECONEXIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE 40 MTS DE CABLE #8 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TABLERO Y CASETA, PEINADO DE CABLEADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 8,747.47	1.00	\$ 8,747.47	0.00	\$ -	3.00	\$ 26,242.41	-	\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 26,242.41	-2.00	\$ -517,494.94
41	DESAMANTELAMIENTO DE CASETA A BASE DE MULTIPANEL CON MEDIDAS DE 2.45 MTS DE ANCHO X 2.45 DE LARGO X 2.65 DE ALTO INCLUYE: DESCONEXIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION, RETIRO DE PUERTA DE 0.90M X 2.10 MTS, RETIRO DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO DE 2.65 M X 0.70 M, RETIRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RETIRO DE LUMINARIAS, TRASLADO DE MULTIPANEL DE CASETA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 9,344.61	1.00	\$ 9,344.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 9,344.61
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETA CON DIMENSIONES DE 3.50M X 3.50M X 2.70MTS DE ALTO MÁXIMO Y MÍNIMO 2.50 A 2 AGUAS, A BASE DE MULTIPANEL DE 1.5" EN MUROS Y MULTYTECHO DE 1.5, DE NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26/28 ESPESOR, ESPUMA CON DENSIDAD TÉRMICA DE 40 KG/M3, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE K/0.132 BTUIN/HRFR2-F, COMPRESIÓN DE 1.0KG/CM2, TENSIÓN DE 1.4 KG/CM2, TEMPERATURA DE TRABAJO 40-80 °C, LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA AL FUEGO POR SUS DOS LADOS CON PINTURA POLIÉSTER ESTÁNDAR COLOR ARENA, AMBAS CARAS SERÁN ADHERIDAS QUÍMICAMENTE EN FORMA CONTINUA MEDIANTE EL PROPIO NÚCLEO INCLUYE: 3 VENTANAS DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 2.63X1.50 CORREDIZAS, UNA PUERTA DE TAMBOR CON DIMENSIONES DE 0.90MX2.10M, LUMINARIO PARA GABINETE A PRUEBA DE VAPOR, 36W, CON TUBOS LED, 8 CONTACTO DÚPLEX DOBLE POLARIZADO PARA 127 VCA, 5 AMP, PLATEADOS MODELO BP06-M/P DE LA MARCA LUCEK PREMIUM, 2 APAGADORES SENCILLOS DE 3 MÓDULOS PLATEADO CON PLACAS	PZA	\$ 124,893.06	1.00	\$ 124,893.06	0.00	\$ -	1.00	\$ 124,893.06	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 124,893.06	0.00	\$ 0.00
E	DREN PLUVIAL	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
43	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM APROXIMADAMENTE, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA DE DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, SEÑALAMIENTOS DE PELIGRO, MANIOBRAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M3	\$ 607.83	34.00	\$ 20,666.22	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	34.00	\$ 20,666.22
44	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA DE (0.00 A 1.20) MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL FONDO, ACOPIO, CARGA A CAMIÓN DEL MATERIAL, TRASLADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO DEL PRIMER KM., CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M3	\$ 181.52	70.00	\$ 12,706.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	70.00	\$ 12,706.40
45	FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM, DE ESPESOR, MEJORADA CON CEMENTO PÓRTLAND A RAZÓN DEL 4 %DEL P.V.S.M. DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) DE SU P.V.S.M. DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2" A FINOS DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE LA OBRA, INCLUYE: TENDIDO, HOMOGENIZADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M3	\$ 847.77	50.00	\$ 42,388.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	50.00	\$ 42,388.50

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO:		"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEADO P60II) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"																					
UBICACIÓN:		TUXPAN, VER.																					
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.																					
CONTRATO*:		ASIPONATUX-GOI-OP-8/23																					
MONTOS:		MONTO CONTRATO: \$2,898,103.72 CON I.V.A. \$3,361,800.32 ANTIPO: \$869,431.12 CON I.V.A. \$1,008,540.09 CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-8-1/2023 CON I.V.A. \$0.00																					
		PERIODO REAL DEL: 18/08/2023 AL 18/11/2023 FECHA: 20/12/2023 HORA: 13:00:00 p.m. LUGAR: TUXPAN, VER.																					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO							
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
46	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM. DE ESPESOR CON MÓDULO DE RUPTURA A LA FLEXIÓN DE NR 45 KG/CM2 CLASE 1 CON PESO VOLUMÉTRICO SUPERIOR A 2.2 TON/M3 EN ESTADO FRESCO, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" DEBIENDO UTILIZAR MATERIAL CON PESO ESPECÍFICO SUPERIOR A 2.6 TON/M3, ACABADO TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON RASTRE DE ALAMBRE SEPARACIÓN DE 3/4." Y PROFUNDIDAD DE 6.4 MM. MÁXIMO Y 3 MM. MÍNIMO, DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/00 DEL LIBRO CTR. CONSTRUCCIÓN Y LA NORMA NLEG.3 EJECUCIÓN DE OBRAS, EN SECCIONES DE LOSA DE 3 MTS X 3 MTS INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JUNTAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, ACELERANTE DE CONCRETO A 7 DIAS, CIMBRADO, PICADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS AL CONCRETO, COLOCACIÓN DE PASA ROD O SIMILAR EN CALIDAD, APLICACIÓN DE SIKAFLEX PRO-3 O SIMILAR EN CALIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M3	\$	3,722.69	18.00	\$	67,008.42	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	-	18.00	\$	67,008.42
47	CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA CON DIMENSIONES DE 120 CM DE ANCHO X 125 CM, PROMEDIO DE PROFUNDIDAD EXTERIOR INCLUYE: FABRICACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR X 120 CM DE ANCHO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM², CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ARMADO EN UN LECHO CON VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO @ 20 CM. DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDO, FABRICACIÓN DE 2 MUROS DE CON DIMISIONES DE 20 CM DE ESPESOR X 80 CM DE ALTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM², CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ARMADO EN DOS LECHOS EN AMBOS LADOS CON VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO @ 20 CM. DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDO, FABRICACIÓN DE LOSA DE 25 CM DE ESPESOR X 90 CM DE ANCHO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM², CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ARMADO EN A DOS LECHOS SUPERIOR E INFERIOR CON VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO @ 20 CM. DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDO, COLOCACIÓN DE 2 TUBOS DE PVC DE 2" CON DIMENSIÓN DE 20 CM CADA UNO EN LOSA PARA EL INGRESO DE AGUA AL DREN @ 50 CM. CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL	ML	\$	4,678.07	95.00	\$	444,416.65	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	-	95.00	\$	444,416.65
F	CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	0.00
CA 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4, CFERMTA- 4 CON MEDIDAS DE 1.50x1.50 x 90 M Y ARO Y TAPA CFE P 84A, EN HIERRO FUNDIDO PARA ARROYO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE 1.70 M X 1.70 M X 0.25 M, EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE REGISTRO CON MEDIDAS DE 1.50MX1.50 MX0.65M, INSTALACIÓN DE REGISTRO, INSTALACIÓN DE 4 JUEGOS DE SOPORTERÍA PARA CABLES SUBTERRÁNEOS EL CUAL DEBE DE ESTAR INTEGRADO POR (1 PZA DE CORREDERA LAMINA GAL DE 0.60 MTS K-6, 1 PZA DE MÉNSULA GALVANIZADA 25 CM, 1 PZA DE MÉNSULA GALVANIZADA 35 CM, 6 PZAS DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA) ACOMODO DE CABLEADO 1/0 XLP DE MEDIA TENSION Y CABLEADO 1/0 AWG, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$	35,739.77	1.00	\$	35,739.77	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	1.00	\$	35,739.77	1.00	\$	35,739.77	-1.00	\$	-35,739.77
CA 02	REINSTALACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓNICA COLOR VERDE FORRADA CON PVC CAL. 11 A UNA ALTURA DE 2.50 M ENTREGA POR LA ENTIDAD PARA DELIMITACIÓN DE COLINDANCIA CON TERRENOS INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE 10 DADOS PARA CIMENTACIÓN CON DIMENSIONES DE 0.40 X 0.40 MTS., COLOCACIÓN DE 10 POSTES INTERMEDIOS GALVANIZADOS CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO @ 2.5 MTS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD, COLOCACIÓN TRAVESAÑOS DE TUBOS GALVANIZADOS CEDULA 40 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO ENTREGADO POR LA ENTIDAD, COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, COLOCACIÓN DE 16 ESPADAS DOBLES Y CAPUCHONES @ 2.5 MTS, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS DEL NÚMERO 12, ABRAZADERAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN DALA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$	391.71	45.00	\$	17,626.95	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	45.00	\$	17,626.95	45.00	\$	17,626.95	-45.00	\$	-17,626.95
CA 03	MANTENIMIENTO A REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN INCLUYE: EXTRACCIÓN DE AGUA DE REGISTROS CON MOTOBOMBA DE ACHIQUÉ, LIMPIEZA EN GENERAL DE TAPA Y PAREDES DE REGISTRO, INSTALACIÓN DE 4 JUEGOS DE SOPORTERÍA PARA CABLES SUBTERRÁNEOS EL CUAL DEBE DE ESTAR INTEGRADO POR (1 PZA DE CORREDERA LAMINA GAL DE 0.60 MTS K-6, 1 PZA DE MÉNSULA GALVANIZADA 25 CM, 1 PZA DE MÉNSULA GALVANIZADA 35 CM, 6 PZAS DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA) EN CADA REGISTRO, TAQUETES EXPANSIVOS PARA FIJACIÓN, ACOMODO DE CABLEADO 1/0 XLP DE MEDIA TENSION Y CABLEADO 1/0 AWG, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$	3,431.78	4.00	\$	13,727.12	0.00	\$	-	0.00	\$	-	\$	4.00	\$	13,727.12	4.00	\$	13,727.12	-4.00	\$	-13,727.12

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO:		"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEOP60I) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"																	
UBICACIÓN:		TUXPAN, VER.																	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.																	
CONTRATO:		ASIPONATUX-GOI-OP-8/23																	
MONTO CONTRATO:		\$2,898,103.72		CON I.V.A. \$3,361,800.32		PERIODO REAL DEL:													
ANTICIPO CONVENIO:		\$869,431.12		CON I.V.A. \$1,008,540.09		PERIODO 18/08/23 AL 31/08/23		PERIODO 01/09/23 AL 30/09/23		PERIODO 01/10/23 AL 31/10/23		PERIODO 01/11/23 AL 18/11/23		18/08/2023 AL 18/11/2023					
						ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		FECHA: 20/12/2023					
														HORA: 13:00:00 p. m.					
														LUGAR: TUXPAN, VER.					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO			
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
CA04	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PARA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA INTERCONEXIÓN, CON MEDIDAS DE 40 CM ANCHO X 65 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 EN UN ESPESOR DE 25 CM, EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM X 40 CM DE ANCHO, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 9 TUBOS PAD DE 3" DE DIÁMETRO, SEPARADORES ENTRE TUBOS, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL BASE HIDRÁULICA, REPOSICIÓN DE CONCRETO MR45 CON UN ESPESOR DE 25 CM EN ÁREAS NECESARIAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	\$ 1,118.94	15.00	\$ 16,784.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.00	\$ 16,784.10	-	\$ -	15.00	\$ 16,784.10	-15.00	-\$16,784.10		
CA05	DESCONEXIÓN, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE PEDESTAL DE ACERO AL CARBÓN DE 112.5 KVA DE 13,200-220/127V DE OPERACION TIPO RADIAL, INCLUYE: LIBRANZA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, DESCARGA DE TRANSFORMADOR A TIERRA, DESCONEXIÓN DE 3 INSERTO OCC 15 KV, 200 A, 3 CODO OCC 15KV 200A 1/0, RETIRO DE CODOS EN CABLE DE 1/0, LIBRANZAS, DESCONEXIÓN A LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, MATERIALES NECESARIOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	\$ 3,963.26	1.00	\$ 3,963.26	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,963.26	-	\$ -	1.00	\$ 3,963.26	-1.00	-\$3,963.26		
CA06	PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO (MEGOMETRO) A CABLES DE POTENCIA XLP DE 35 KVA NUEVOS O EMLAMES DE MEDIA TENSIÓN, APLICANDO A LA NOM-001-SEDE ART. 4.4.2, PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA EN MEDIA TENSIÓN, PREPARACIÓN DE CABLE PARA LA PRUEBA Y DETERMINACIÓN DEL VOLTAJE DE PRUEBA, PREPARACIÓN DE EQUIPOS, PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DURANTE 1 MIN, MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD DEL CABLE REGISTRADO, REGISTRO DE CORRIENTE DE FUGA, REVISIÓN DE DATOS Y RESULTADO DE PRUEBA, PUESTA EN OPERACION DE CABLE DE 35 KVA, EN CASO DE RESULTADO DE PRUEBA POSITIVA, PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS; MATERIAL S, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,349.93	12.00	\$ 64,199.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 32,099.58	6.00	\$ 32,099.58	12.00	\$ 64,199.16	-12.00	-\$64,199.16		
CA07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN ABATIBLE DE 9.50 M DE LARGO Y 2.50 M DE ALTURA A DOS HOJAS CON MALLA CICLON FORRADA DE PVC CAL.10.5 Y MARCO CON TUBERÍA GALV. DE 2", PASADOR MAUSER Y DE PISO, BISAGRAS, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE DADOS PARA CIMENTACIÓN CON DIMENSIONES DE 0.60 X 0.60 MTS, PARA ANCLAJE DE POSTES GALVANIZADOS CEDULA DE 4" DE DIÁMETRO, REPOSICIÓN DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 25 CM EN ÁREAS NECESARIAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$ 33,770.17	1.00	\$ 33,770.17	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 33,770.17	1.00	\$ 33,770.17	-1.00	-\$33,770.17		
CA08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 23 MTS ABATIBLE Y CORREDIZO DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: 1 PORTÓN ABATIBLE DE 11.50 MTS DE LONGITUD A BASE DE MALLA CICLÓNICA FORRADA COLOR VERDE DE 2.50 MTS DE ALTURA A BASE DE MARCO DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2", INTERMEDIO DE TUBERÍA GALVANIZADA @ 3.81 MTS, ESTRUCTURA DE PORTÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" EN FORMA DE TRIÁNGULO, MARCO SUPERIOR DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2" E INTERMEDIO DE 2 1/2" @ CADA 2 MTS, TENSOR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4", 4 PARES DE LLANTAS DE 4" PULGAS DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN DE POSTE DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 CON 4 BISAGRAS PARA PORTÓN, FABRICACIÓN DE 1 DADO DE CON DIMENSIONES DE 0.70 MTS X 0.50 MT X 0.50 MTS A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 Y AMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS @ 15 CM, 1 PORTÓN CORREDIZO DE 13.42 MTS DE LONGITUD A BASE DE MALLA CICLÓNICA FORRADA COLOR VERDE DE 2.50 MTS DE ALTURA A BASE DE MARCO DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2", INTERMEDIO DE TUBERÍA GALVANIZADA @ 3.81 MTS, ESTRUCTURA DE PORTÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1 1/2" EN FORMA DE TRIÁNGULO, MARCO SUPERIOR DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2" E INTERMEDIO DE 2 1/2" @ CADA 2 MTS, 4 PARES DE LLANTAS DE 4" PULGAS DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN DE 3 POSTE DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 40 @ 4.10 MTS, COLOCACIÓN DE 2 RIELES DE USOS PESADO C-14, FABRICACIÓN DE 3 DADO DE CON DIMENSIONES DE 0.70 MTS X 0.50 MT X 0.50 MTS A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 Y AMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS @ 15 CM, DEMOLICIÓN PARA COLOCACIÓN DE	PZA	\$ 77,208.91	1.00	\$ 77,208.91	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 77,208.91	1.00	\$ 77,208.91	-1.00	-\$77,208.91		
CA09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE DÍA Y NOCHE, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYEN: RETIRO DE PERSIANAS EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	\$ 1,671.33	14.86	\$ 24,835.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.86	\$ 24,835.96	-	\$ -	14.86	\$ 24,835.96	-14.86	-\$24,835.96		

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" (SISTEMA DE ESCANEADO P6010) PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR POR LA RUTA FISCAL DE LA ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-8/23

PERIODO REAL DEL: 18/08/2023 AL 18/11/2023

FECHA: 20/12/2023
HORA: 13:00:00 p. m.

LUGAR: TUXPAN, VER.

MONTO CONTRATO: \$2,898,103.72 CON I.V.A. \$3,361,800.32

ANTICIPO \$869,431.12 CON I.V.A. \$1,008,540.09

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-8-1/2023 CON I.V.A. \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 18/08/23 AL 31/08/23		PERIODO 01/09/23 AL 30/09/23		PERIODO 01/10/23 AL 31/10/23		PERIODO 01/11/23 AL 18/11/23		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CA 10	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PARA INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS (PITA), CON MEDIDAS DE 40 CM ANCHO X 20 CM DE ALTO, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, COLOCACIÓN DE 3 TUBOS CONDUIT DE PVC PESADO DE 2" DE DIÁMETRO. SEPARADORES ENTRE TUBOS, EN ÁREAS NECESARIAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	594.64	18.00	\$ 10,703.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.00	\$ 10,703.52	-	\$ -	18.00	\$ 10,703.52	-18.00	-\$10,703.52
CA 11	CONSTRUCCIÓN DE TAPA DE TRINCHERA, CON MEDIDAS DE 60 X 50 CM X 25 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	541.57	1.00	\$ 541.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 541.57	-	\$ -	1.00	\$ 541.57	-1.00	-\$541.57
CA 12	RETIRO Y REUBICACIÓN DE PROTECCIONES DE TRANSFORMADOR A BASE DE TUBO DE 10" DE DIAMETRO CON UNA ALTURA 2.00 M. DE ALTO, DEMOLICIÓN DE BASE PARA RETIRAR TUBO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE 40 X 40 CM DE 25 CM DE ESPESOR PARA NUEVA UBICACIÓN DEL TUBO, CORTE CON DISCO, INCLUYE: EXCAVACION HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE DADO PARA CIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM ² , CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO COLOCACION DE TUBO, COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, EN COLORES AMARILLO Y NEGRO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	926.46	5.00	\$ 4,632.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	5.00	\$ 4,632.30	5.00	\$ 4,632.30	-5.00	-\$4,632.30
CA 13	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CON MEDIDAS DE 80 X 80 X 50 A 100 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, APLANADO PULIDO EN INTERIOR, TAPA DE PLACA 1/2" PINTADA EN COLOR ROJO Y AZUL Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8", INCLUYE: CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	6,977.61	5.00	\$ 34,888.05	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 27,910.44	2.00	\$ 13,955.22	6.00	\$ 41,865.66	-6.00	-\$41,865.66
CA 14	DESMANTELAMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PORTON DE 9.00 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO, A BASE DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA CICLON, INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASE, CONSTRUCCION DE DADO DE CIMENTACION AJUSTE DE ALTURA MANTENIMIENTO DE BISAGRAS ENGRASADO Y RENIVELACION ADECUACION A NUEVA ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	4,134.56	1.00	\$ 4,134.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,134.56	-	\$ -	1.00	\$ 4,134.56	-1.00	-\$4,134.56
CA 15	REUBICACION DE PORTON CORREDIZO DE 5.10 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO, A BASE DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA CICLON, INCLUYE: COLOCACION DE RIEL DE PORTON EN NUEVA UBICACION, DEMOLICION DE BASE, CONSTRUCCION DE DADO DE CIMENTACION, ENGRASADO DE RIEL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	7,057.14	1.00	\$ 7,057.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 7,057.14	1.00	\$ 7,057.14	-1.00	-\$7,057.14
TOTAL					\$2,898,103.72		\$301,552.83		\$1,072,580.17		\$909,967.43		\$613,997.84		\$ 2,898,098.27		\$5.45

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE VOLUCION DE RETENCIONES MONTOS SIN I.V.A. AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I.V.A. 16% SUBTOTAL MENOS 0.5% (S.F.P.)	ESTIMACION 1 (UNO)	ESTIMACION 2 (DOS)	ESTIMACION 3 (TRES)	ESTIMACION 4 (CUATRO)	SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO
ESCALACIONES GENERADAS TOTAL SALDO					
	\$223,993.35	\$842,417.71	\$776,857.97	\$495,494.36	TOTAL CONTRATO \$2,898,103.72
	\$2,620,540.70	\$1,576,652.58	\$614,003.30	\$5.45	TOTAL ESTIMADO \$2,898,098.27
					SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO \$5.45
					ANTICIPO OTORGADO OTORGADO \$869,431.12
					ANTICIPO AMORTIZADO \$869,431.12
					OTROS CARGOS
					TOTAL ESCALACION GENERADA \$0.00
					TOTAL SANCION GENERADA
					SALDO DE CONTRATO \$5.45
					SALDO A FAVOR DE ASIPONATUX \$5.45

DEPENDENCIA O ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y LA CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITAR EL PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FINIQUITO), LA CUAL PARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORO: ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA, RESIDENTE DE OBRA, ASOPNATUX

REVISO: ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON, SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA, ASOPNATUX

AUTORIZO: ING. RAYMUNDO ALOR ALOR, GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA, ASIPONATUX

POR LA CONTRATISTA: ING. ABRAHAM SANCHEZ ROJAS, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.