



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: "ESTUDIO AMBIENTAL EN MODALIDAD REGIONAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS ESCOLLERAS E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MARÍTIMAS PARA REGENERACIÓN DE LA FRANJA COSTERA ADYACENTE A LA ESCOLLERA SUR EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" HOJAN: 1 de 1

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: GRUPO IGNALE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-SRO-6/23

MONTO CONTRATO: \$1,431,962.04

ANTICIPO CONVENIO: \$429,588.61

PERIODO REAL DEL: 18/09/2023 AL 16/12/2023

FECHA: 21/12/2023 HORA: 12:00 Horas LUGAR: TUXPAN, VER.

CON I.V.A. \$1,661,075.97

CON I.V.A. \$498,322.79

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 18/09/23 AL 18/10/23 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 19/10/23 AL 18/11/23 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 19/11/23 AL 16/12/23 ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL, INCLUYE: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACIÓN EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCIÓN FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT; PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS ESCOLLERAS NORTE Y SUR, EMERGIDAS Y SUMERGIDAS, SE REALIZARÁN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MARÍTIMAS DENOMINADAS DISQUES EXENTOS (TÓMBOLOS) PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BAÑERA SUR, CONFORME A PROYECTO, INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 01)	ESTUDIO	\$ 638,472.54	1.00	\$ 638,472.54	0.3125	\$ 199,522.67	0.4375	\$ 279,331.74	0.250	\$ 159,618.14	1.00	\$ 638,472.54	0.00	\$ 0.00
02	ESTUDIO DE MONITOREO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) DE LA CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTO (ARENAS) PRODUCTO DEL DRAGADO DEL CANAL EXTERIOR, EN UNA SUPERFICIE DE 129.31 HECTÁREAS, EN LA ZONA DE VERTIMIENTO PARA RECUPERAR LA FRANJA DE COSTA ADYACENTE A LA ESCOLLERA SUR QUE CONFORMA EL SISTEMA DE PLAYA QUE HA SIDO AFECTADA POR LA EROSIÓN, CONFORME AL PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EP 02).	ESTUDIO	\$ 793,489.50	1.00	\$ 793,489.50	0.500	\$ 396,744.75	0.50	\$ 396,744.75	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 793,489.50	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,431,962.04</b>		<b>\$ 596,267.42</b>		<b>\$676,076.49</b>		<b>\$ 159,618.14</b>		<b>\$1,431,962.04</b>		<b>\$0.00</b>
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA							\$0.00		\$0.00		\$0.00			SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
DEVOLUCION DE RETENCION							\$0.00		\$0.00		\$0.00				
MONTOS SIN I.V.A.							\$596,267.42		\$676,076.49		\$159,618.14			<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$1,431,962.04</b>
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO							\$178,880.23		\$202,822.95		\$47,885.44			<b>TOTAL ESTIMADO</b>	<b>\$1,431,962.04</b>
SUBTOTAL							\$417,387.19		\$473,253.54		\$111,732.70			<b>SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO</b>	<b>\$0.00</b>
I.V.A. 16%							\$66,781.95		\$75,720.57		\$17,077.23			<b>ANTICIPO OTORGADO OTORGADO</b>	<b>\$429,588.61</b>
SUBTOTAL							\$484,169.14		\$548,974.11		\$129,609.93			<b>ANTICIPO AMORTIZADO</b>	<b>\$429,588.61</b>
MENOS 0.5 % (S.F.P.)							\$2,981.34		\$6,380.38		\$798.09			<b>OTROS CARGOS</b>	
ESCALACIONES GENERADAS														<b>TOTAL ESCALACION GENERADA</b>	<b>\$0.00</b>
TOTAL							\$481,187.81		\$545,393.73		\$128,811.83			<b>TOTAL SANCION GENERADA</b>	<b>\$0.00</b>
SALDO							\$835,694.62		\$159,618.13		\$0.00			<b>SALDO DE CONTRATO</b>	<b>\$0.00</b>
														<b>SALDO A FAVOR DE ASPN</b>	<b>\$0.00</b>

ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO; AMBAS PARTES MANIFIESTA QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

LABORÓ: RICARDO VALDÉZ, RESIDENTE DE SERVICIO

REVISÓ: INGENIERO EN INGENIERIA Y ECOLOGIA

AUTORIZÓ: INGENIERO EN INGENIERIA Y ECOLOGIA

CONFORME: ALFONSO PÉREZ, SUPERINTENDENTE DE SERVICIO