



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, SA DE CV
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,648,502.31

CONTRATO: ASIPONATUX GOI-OP-2/24

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 18 Jun-24

FECHA DE INICIO: 12/03/2024

Fecha de Termin: 09/06/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	POH EJECUTAR (\$)				
A PRELIMINARES																	
1	DEMOLICIÓN DE BASE DE ASADOR EXISTENTE CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 203 M DE LARGO X 112M DE ANCHO X 300M DE ALTURA. INCLUYE RETIRO DEL DESPERDICIO GENERADO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KILÓMETRO. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	100	\$ 1186.98	\$ 1186.98	0.07	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,186.98	1.00	\$ 1,186.98	0.00	\$ -
2	RETIRO DE ZACATE Y ESTRUCTURA A BASE DE CARRIZO EN PALADA CON DIMENSIONES DE 14 M DE DIÁMETRO Y UNA ALTURA APROXIMADA DE 7 METROS. INCLUYE RETIRO DE MALLA RED, RETIRO DEL DESPERDICIO GENERADO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KILÓMETRO. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	100	\$ 6,820.99	\$ 6,820.99	0.41	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,820.99	1.00	\$ 6,820.99	0.00	\$ -
3	REUBICACIÓN DE PROYECTOR LED DIRIGIBLE DE 50 W, EN ACCESO A ENTRADA DE ESCOLLERA NORTE. INCLUYE RETIRO CON RECUPERACION DE REFLECTOR EXISTENTE. REUBICACION DE REFLECTOR HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. 800 ML DE CABLE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 1,902.56	\$ -	0.00	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
B ALBANILERIA																	
4	MANTENIMIENTO A BARRA DE CONCRETO TIPO "L" CON DIMENSIONES DE 203M DE LARGO X 0.30M ANCHO Y 200M DE LARGO X 0.58M DE ANCHO EN ÁREA DE COCINETA EXTERIOR, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE RETIRO DE AZULEJO, RESANE EN ÁREAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO URBAN PRAGUE 59 X 119. ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	100	\$ 5,289.36	\$ 5,289.36	0.32	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,289.36	1.00	\$ 5,289.36	0.00	\$ -
5	MANTENIMIENTO DE PALAPA EN FORMA OCTAGONAL CON 3/4 ML DE DIÁMETRO TOTAL, A UNA ALTURA DE 3.50 M DE CUBIERTA Y UNA ALTURA TOTAL DE 7.00 M DE PISO A CIMA. DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE ESTRUCTURA A BASE DE MADERA MELINA A BASE DE LARGUEROS CON 7 M DE LARGO, TRAVESANOS DE 5 METROS DE LARGO @ 25 CM DE SEPARACIÓN, MALLA RED 10X10CM CONTRA VIENTO PARA PALAPAS, ZACATE COLORADO EN ROLLOS AMARRADO CON HILO ALQUITRANADO, ALINEACIÓN (RECORTE DE ALINEACIÓN DE ZACATE COMO ACABADO FINAL), ACOMODO, ANDAMIOS, RECOPIACIÓN DE MATERIAL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	100	\$ 218,103.47	\$ 218,103.47	13.23	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$ -	1.00	\$ 218,103.47	1.00	\$ 218,103.47	0.00	\$ -
6	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ÁREA ADYACENTE A PALAPA CON UN ÁREA DE 3150M2 A CUBRIR DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, POSTES DE MADERA PAROTA CON DIMENSIONES DE 20CMX20X300M DE ALTO, VIGA DE MADERA PAROTA CON SECCIÓN DE 3"X5" PULGADAS, TECHO A BASE DE TABLA DE MELINA CON SECCIÓN DE 20CM ANCHO X550CM DE LARGO APROXIMADAMENTE Y 1" DE ESPESOR, CUBIERTA CON TEJA ASFÁLTICA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, APLICACIÓN DE CREOSOTA PARA PROTECCIÓN DE MADERA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	M2	39.69	\$ 3,057.00	\$ 121,332.33	7.36	12/03/2024	30/04/2024	50	0.00	\$ -	39.69	\$ 121,332.33	39.69	\$ 121,332.33	0.00	\$ -
7	CONSTRUCCIÓN DE ASADOR A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14X24X7CM. CON DIMENSIONES DE 2.42M DE LARGO X 0.74M DE ANCHO X 1.13M DE ALTO. DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE 6.20M2 DE MURO DE TABIQUE ACENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 16, 6.20 M2 DE PLACA DE CONCRETO DE 242MX0.74MX0.10M DE ESPESOR, 0.30 ML DE VARILLA 3/8", 6.00 ML DE ANGULO DE ACERO DE 3/8"X2", 1 PLANCHA DE ACERO DE 100CMX50CM, REJA A BASE DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 100M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	100	\$ 17,706.90	\$ 17,706.90	1.07	01/04/2024	30/04/2024	30	1.00	\$ 17,706.90	0.00	\$ -	1.00	\$ 17,706.90	0.00	\$ -
8	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 1.35M DE ANCHO X 3.65M DE LARGO X 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE VARILLA 1/2" @ 10 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, REVELACIÓN DE FIRME Y COMPACTACIÓN DEL MISMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	M2	4.93	\$ 1,201.91	\$ 5,925.42	0.36	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	4.93	\$ 5,925.42	4.93	\$ 5,925.42	0.00	\$ -



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,648,502.31

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-2/24

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 18 Jun 24

FECHA DE INICIO: 12/03/2024

Fecha de Termin: 09/06/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ANTER (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
9	FABRICACIÓN DE ESCALONES DE MEDIO CÍRCULO, TIPO RAMPA DE CONCRETO ARMADO F' C=200 KG/CM2, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 #4, AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F' C=200 KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, ACABADO DESLAVADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	M2	500	\$ 933.74	\$ 4,698.70	0.29	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	5.00	\$ 4,698.70	5.00	\$ 4,698.70	0.00	\$ -
10	REHABILITACIÓN DE ACCESO A CASETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ESCOLLERA NORTE, INCLUYE, RENIVELACIÓN DE SUELO POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTACIÓN, UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE GRABA TRITURADA DE 1/4", CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	M3	252.00	\$ 1,107.98	\$ 279,210.96	16.94	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	252.00	\$ 279,210.96	252.00	\$ 279,210.96	0.00	\$ -
11	LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO METRICO SERIE 20 de 12", INSTALADA EN CANALIZACIÓN CON MEDIDAS DE 0.60M DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0 A 80 CM PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE, TRAZO, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INCLUYENDO ROCA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍA, ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DEL PRIMER KILÓMETRO, COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR DE CAMA DE ARENA, Y RELLENO DE ÁREA HASTA CUBRIR TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA, ACARREO MANUAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	ML	24.00	\$ 1,044.76	\$ 25,074.24	1.52	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	24.00	\$ 25,074.24	24.00	\$ 25,074.24	0.00	\$ -
12	REGISTRO PARA DRENAJE PLUVIAL CON MEDIDAS DE 0.70M DE ANCHO X 0.88M DE LARGO X 0.40M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE RECOCIDO DE 7X14X28CM, INCLUYE TRAZO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, UNA CAPA DE TEPETATE DE 20 CM PARA MEJORAMIENTO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA DE F' C=150KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO DEL #3 @20 CM EN AMBAS DIRECCIONES EN LOSA DE DESPLANTE, TAPA A BASE DE ANCHILLO DE 2" X 3/8" Y SOLERA DE 1 1/2" X 3/8", COLOCACIÓN DE METAL DESLIGADO ROMBO 306 MM CALIBRE 26, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MURO DE TABIQUE, ARLANADO FINO EN CARA INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6, RELLENO PERIMETRAL CON MATERIAL TEPETATE COMPACTADOS CON BAILARINA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 7,361.44	\$ 7,361.44	0.45	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,361.44	1.00	\$ 7,361.44	0.00	\$ -
c	BARDA																0.00
13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.05 MTS, PARA ALOJAR ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE TRASPALCOS HORIZONTALES Y VERTICALES, AFINE DE TALUDES Y FONDO, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE, DE FONDO, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KILÓMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	M3	2.25	\$ 462.11	\$ 1,039.75	0.06	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	2.25	\$ 1,039.75	2.25	\$ 1,039.75	0.00	\$ -
14	PLANTILLA DE CONCRETO SOBRE F' C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, FABRICACIÓN, VACIADO, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	M2	3.00	\$ 333.61	\$ 1,000.83	0.06	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,000.83	3.00	\$ 1,000.83	0.00	\$ -
15	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 100X100 M, CON UN ESPESOR DE 20 CM CON VARILLAS DE 1" SEPARADAS @ 15 CM AMBOS SENTIDOS, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ANCLAJE DE ESTRUCTURA, CIMBRA DESCIMBRADO, FABRICACIÓN, VACIADO, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	ML	3.00	\$ 1,559.69	\$ 4,679.07	0.28	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	3.00	\$ 4,679.07	3.00	\$ 4,679.07	0.00	\$ -
16	TRABE DE DESPLANTE CON SECCIÓN DE 20CM X 30 CM ARMADA CON 6 VARILLA DE #4 Y ESTRIBOS DE #3 @ 20 CM, CONCRETO F' C=200 KG/CM2, CON AGREGADO MÁXIMO 19 MM, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ANCLAJE DE ESTRUCTURA, CIMBRA DESCIMBRADO, FABRICACIÓN VACIADO, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	ML	4.00	\$ 946.95	\$ 3,787.80	0.23	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	4.00	\$ 3,787.80	4.00	\$ 3,787.80	0.00	\$ -



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE CV
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,648,502.31
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-274
 FECHA DE REPORTE: 19 Jun 24

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 12/03/2024
 Fecha de Terminar: 09/06/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.O.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)					
17	CASTILLO CON SECCIÓN DE 16 X 16 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CM. CONCRETO FC- 200 KG/CM3 AGREGADO MÁXIMO 19 MM INCLUYE HABILITADO, ARMADO, Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO ANCLAJE DE ESTRUCTURA SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN, ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO DEL CONCRETO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, ACARREOS, CORTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	ML	4.80	\$	407.69	1,956.91	0.12	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	-	4.80	\$	1,956.91	4.80	\$	1,956.91	0.00	\$	-
18	CADENA DE CERRAMIENTO CON SECCIÓN DE 20 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CM. CONCRETO FC- 200 KG/CM2, CON AGREGADO MÁXIMO 19 MM INCLUYE HABILITADO, ARMADO, Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ANCLAJE DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN, CIMBRA, ELABORACIÓN, COLADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS, ACARREOS, CORTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	ML	4.00	\$	461.54	1,846.16	0.11	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	-	4.00	\$	1,846.16	4.00	\$	1,846.16	0.00	\$	-
19	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14 X28 CM. DE ESPESOR ASEÑADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 13 ACABADO COMÚN, PARA CANCELACIÓN DE CUADROS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYEN APLANADO ACABADO FINO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 13, ELABORACIÓN DE MORTERO, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	M2	2.75	\$	1,207.60	3,320.90	0.20	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	-	2.75	\$	3,320.90	2.75	\$	3,320.90	0.00	\$	-
20	RELLENO CON MATERIAL TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAJE, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, AFINE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	M3	3.20	\$	491.70	1,573.44	0.10	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	-	3.20	\$	1,573.44	3.20	\$	1,573.44	0.00	\$	-
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO CON SECCIÓN DE 150MMX200MM DE ANCHO O SIMILAR EN CALIDAD DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE INSTALACIÓN DE POSTE DE LÍNEA PARA REJA DE ACERO VERDE CAL. 16.2 W" X 2.50M, BASE, ABRAZADERAS, INSTALACIÓN DE POSTE, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN DE PANELES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	ML	4.00	\$	1,651.36	6,605.44	0.40	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	-	4.00	\$	6,605.44	4.00	\$	6,605.44	0.00	\$	-
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTEÑA HELICOIDAL CBT-65 45CM DE ACERO INCLUYE BAYONETA DOBLE, 2 HILOS DE ALAMBRE DE PUA DE PLATA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	ML	4.00	\$	215.55	862.20	0.05	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	-	4.00	\$	862.20	4.00	\$	862.20	0.00	\$	-
D	ACABADOS																					0.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO MARCA MARINA COLOR BLANCO CON DIMENSIONES DE 33CM X 33CM INTERCERAMIC O SIMILAR EN ÁREA DE SANITARIO DE DAMAS, INCLUYE RETIRO DE PISO EXISTENTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	M2	0.00	\$	498.36		0.00	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO MARCA SANTA MONICA COLOR GRAFITO ESTILO PIEDRA CON DIMENSIONES DE 40CM X 40CM INTERCERAMIC O SIMILAR EN ÁREA DE SANITARIO DE DAMAS, INCLUYE RETIRO DE PISO EXISTENTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	M2	12.76	\$	577.98	7,375.02	0.45	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	-	12.76	\$	7,375.02	12.76	\$	7,375.02	0.00	\$	-
25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN BORDA PERIMETRAL DE PALAPA EN COLOR BLANCO, MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPÁTULA Y/O CUÑA METÁLICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACIÓN A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	M2	492.48	\$	127.93	63,002.97	3.82	01/04/2024	31/05/2024	61	350.12	\$	44,790.85	142.36	\$	16,212.11	492.48	\$	63,002.97	0.00	\$	-

[Handwritten signature]



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,848,502.31

CONTRATO: ASIPONATUX-COI-OP 2/24

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 18-jun-24

FECHA DE INICIO: 12/03/2024

Fecha de Termin: 09/06/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO PREFABRICADO DE 350MM DE ESPESOR LISO COLOR ROJO TERRACOTA. MARCA FESTER LÍNEA FESTERMIP 10 APP PS DE 40 MM DE ESPESOR O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, EN CASETA E INSTALACIONES DE ESCOLLERA NORTE. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL, APLICACIÓN DE SELLADOR BASE SOLVENTE MARCA FESTER HIDROPRIMER O SIMILAR RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR, INCLUYE, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T	M2	127.47	\$ 670.75	\$ 85,500.50	5.19	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 127.47	\$ 127.47	\$ 85,500.50	0.00	\$ -		
27	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON RODILLO A DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRÍLICA LAVABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, SOBRE MORTEROS, MUROS, COLUMNAS Y FALDÓN, HASTA 700 M DE ALTURA, APROXIMADAMENTE, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON ESPÁTULAS PARA EL DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA EXISTENTE, RETIRO DE POLVO EN MUROS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON LA APLICACIÓN A DOS MANOS DE SELLADOR ESTIRÉN-ACRÍLICO REFORZADO 5 X 1 O SIMILAR EN CALIDAD, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P U O T	M2	792.83	\$ 127.93	\$ 101,426.74	6.15	01/05/2024	31/05/2024	31	60.92	\$ 7,793.50	\$ 744.19	\$ 95,204.23	\$ 805.11	\$ 102,997.72	-12.28	\$ -1,570.98
28	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO BASE SOLVENTE MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD EN CUARNICIONES, EN COLOR BLANCA O AMARILLA DE ACUERDO A PROYECTO, DE 55 CM DE ANCHO (LONGITUD EFECTIVA PROMEDIO), CON APLICACIÓN DE MICROESFERA DE VIDRIO NORMA SCT, INCLUYE LIMPIEZA DE SITIO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON CARDA Y PULIDOR EN ANCHO DE RAYA, LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE PINTURA ACTUAL, PUNTEO Y APLICACIÓN DE PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	ML	75.00	\$ 110.40	\$ 8,280.00	0.50	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	\$ 75.00	\$ 8,280.00	\$ 75.00	\$ 8,280.00	0.00	\$ -
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MUEBLES PARA SALA COMEDOR INCLUYE, 1 JUEGO DE SOFÁ 2 CONFORTOPIEL DERBY ESTILO CONTEMPORÁNEO DE PIEL, COLOR BEIGE, 1 ANTECOMEDOR MID CENTURY IMANOL 4 SILLAS, COLOR CAFÉ CLARO, 1 SET BAR AVERA DE ACERO INOXIDABLE, 1 CABINETE PLAYCON CAVA CMA, COLOR CAFÉ CLARO, 1 JUEGO DE BANCOS FURNITURER HAILEY, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	JUEGO	1.00	\$ 49,507.87	\$ 49,507.87	3.00320295	01/05/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	\$ 1.00	\$ 49,507.87	\$ 1.00	\$ 49,507.87	0.00	\$ -
30	SUMINISTRO DE JUEGO PARA ÁREA DE COCINA INTEGRAL, INCLUYE 1 LICUADORA PROFESIONAL MARCA NINJA MODELO CO610B 3 VELOCIDADES, DOS REFRIGERADORES TOP MOUNT SAMSUNG 16 PIES TECNOLOGÍA INVERTIR Y TECNOLOGÍA NO FORST RT48A6684BIVEM 1 HORNO DE MICROONDAS CONVENCIONAL PANASONIC MODELO NN SB55BRUH 1 CAMPANA DE PARED HISENSE HHJ701W5 DE ACERO INOXIDABLE, 1 SET CUBIERTOS MAGEFESA DE ACERO INOXIDABLE 24, PIEZAS, 1 JUEGO DE VASILLA HAUS KARMINA, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	JUEGO	1.00	\$ 50,526.99	\$ 50,526.99	3.07	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	\$ 1.00	\$ 50,526.99	\$ 1.00	\$ 50,526.99	0.00	\$ -
31	SUMINISTRO DE CONJUNTO DE EDREDONES PARA CAMA MATRIMONIAL, INCLUYE 1 JUEGO DE EDREDÓN TAMAÑO MATRIMONIAL-QUEEN SIZE, MARCA. PROMOS DOWN ALTERNATIVE, COLOR ROJO, 1 JUEGO DE SABANAS KAROJ VELA TAMAÑO MATRIMONIAL, MODELO VELA, MARCA. KAROJN, MULTICOLOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	JUEGO	1.00	\$ 2,849.97	\$ 2,849.97	0.17	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	\$ 1.00	\$ 2,849.97	\$ 1.00	\$ 2,849.97	0.00	\$ -
32	SUMINISTRO DE CONJUNTO DE EDREDONES PARA CAMA INDIVIDUAL, INCLUYE: 1 JUEGO DE SET DE EDREDÓN MARCA HAUS OLIVE, COLOR VERDE, 1 JUEGO DE SABANAS MARCA. KAROJ KASOL, COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	JUEGO	2.00	\$ 3,848.43	\$ 7,696.86	0.47	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	\$ 2.00	\$ 7,696.86	\$ 2.00	\$ 7,696.86	0.00	\$ -
33	SUMINISTRO DE CONJUNTO DE SET DE EDREDONES PARA CAMA INDIVIDUAL, INCLUYE 1 JUEGO DE SET DE EDREDÓN EDREDON KAROJ COLOR AZUL, 1 JUEGO DE SABANAS MARCA. KAROJ BERLIN, COLOR AZUL MARINO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	JUEGO	2.00	\$ 2,260.86	\$ 4,521.72	0.27	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	\$ 2.00	\$ 4,521.72	\$ 2.00	\$ 4,521.72	0.00	\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE EDIFICACION UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ SA DE CV
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,648,502.31
CONTRATO: ASIPONATUX C01-OP-2724
FECHA DE REPORTE: 18 Jun 24

CONVENIO:
FECHA DE INICIO: 12/03/2024
Fecha de Termino: 09/06/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	POB. EJECUTAR (VOL.)	(\$)
34	SUMINISTRO DE CONJUNTO DE EDREDONES PARA CAMA MATRIMONIAL INCLUYE: 1 JUEGO DE EDREDON TAMAÑO MATRIMONIAL, MARCA: REAL TEXTIL PINKISHIC COLOR BEIGE 1 JUEGO DE SABANAS MARCA NOZZ, COLOR BLANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	JUEGO	100	\$ 2,092.02	\$ 2,092.02	0.13	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,092.02	1.00	\$ 2,092.02	0.00	\$ -
35	SUMINISTRO DE JUEGO PARA ÁREA DE COCINA INTEGRAL INCLUYE: 1 SET DE CUCHILLO Y UTENSILIOS MARCA: CUISINART 15 PIEZAS, 1 ESCURRIDOR DE PLATOS 2 NIVELES HAPPY LIFE DE ACERO INOXIDABLE GRAN CAPACIDAD, MEDIDAD DE 40X30X57CM, 1 SET DE UTENSILIOS MARCA: WEEBER DE ACERO INCLUYE: PINZAS Y ESPATULA PARA ASAR, 1 SET TABLA COCINA TUTTI DE 24CM 21CM Y 14 CM, 1 CAFETERA DE GOTERO MARCA: OSTER MODELO 218216, 1 JUEGO BATERIA DE COCINA RD ROYAL COOK M16555BLK 10 PIEZAS COLOR NEGRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	JUEGO	100	\$ 11,430.43	\$ 11,430.43	0.69	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	1.00	\$ 11,430.43	1.00	\$ 11,430.43	0.00	\$ -
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE PARED EN LAMINA DE ACERO Y CRISTAL OPALIN MODELO GRESSAN/TL-400/5 MARCA TECNOLITE, INCLUYEN INTERCONEXION DE LUMINARIA, INSTALACION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	3.00	\$ 1,377.98	\$ 4,133.94	0.25	01/06/2024	09/06/2024	9	3.00	\$ 4,133.94	0.00	\$ -	3.00	\$ 4,133.94	0.00	\$ -
37	SUMINISTRO E INSTALACION ALMOMADA SOGNARE NUO 2 PACK FIRMEZA MEDIA, INCLUYE: 2 PARES DE FUNDAS DE ALMOMADA MARCA: REBECA PERCAL COLOR GRIS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T	JUEGO	2.00	\$ 1,685.61	\$ 3,371.22	0.20	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,371.22	2.00	\$ 3,371.22	0.00	\$ -
38	SUMINISTRO DE SET DE TOALLAS NAUTICA SIGNATURE DE ALGODON, COLOR GRIS, INCLUYE: TOALLAS MEDIO BAÑO 71 CM X 137 CM TOALLAS PARA MANOS 41 CM X 66 CM TOALLAS FACIALES 30 CM X 30 CM COLOR GRIS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T	JUEGO	4.00	\$ 1,696.55	\$ 6,786.20	0.41	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	4.00	\$ 6,786.20	4.00	\$ 6,786.20	0.00	\$ -
E	CANCELERIA Y HERRERIA																0.00
39	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA A BASE DE PIR DE 3"X3" CON 49.00 ML DE LARGEROS Y 80 ML DE TRABESAÑOS, INCLUYE LIMPIEZA MECANICA CON CARDA Y CON TRAPO LIMPIO DE LOS RESIDUOS DE LA LIMPIEZA, APLICACION POR ASPERSION UNA CAPA DE 4 MILÉSIMAS DE PELÍCULA SECA DE PRIMARIO EPOXICO MODIFICADO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP 6 Y DOS CAPAS DE 3 MILÉSIMAS DE PELÍCULA SECA CADA UNA DE ACABADO POLIURETANO MODIFICADO PEMEX RA-28, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	M2	0.00	\$ 726.86	\$ -	0.00	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
40	MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA A BASE 500 PIEZAS DE POLIPI MONTEN 4" X 2" CON UN LONGITUD DE 550ML INCLUYE LIMPIEZA MECANICA CON CARDA Y CON TRAPO LIMPIO DE LOS RESIDUOS DE LA LIMPIEZA, APLICACION POR ASPERSION UNA CAPA DE 4 MILÉSIMAS DE PELÍCULA SECA DE PRIMARIO EPOXICO MODIFICADO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP 6 Y DOS CAPAS DE 3 MILÉSIMAS DE PELÍCULA SECA CADA UNA DE ACABADO POLIURETANO MODIFICADO PEMEX RA-28, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	M2	0.00	\$ 583.59	\$ -	0.00	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADO, COLOR GRIS METALICO, PERALTE 25MM, CON SECCION DE 1X366M, CALIBRE 24, PERFIL R101, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE GRADO-304 DE 1/4" DE DIAMETRO X 1 1/4" DE LONGITUD CON TUERCAS Y ROLDANAS PLANAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPUCHON DE HULE DE NEOPRENO, PARA LA CUBIERTA DEL TECHO DE BODEGA HASTA 250 M DE ALTURA, INCLUYE ROLADO Y ESTIBA DE LA LAMINA PINTRO ALUM, EN EL SITIO DE LA COLOCACION, CARGA, ACARREO MANUAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T	M2	24.99	\$ 561.99	\$ 14,044.13	0.85	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	24.99	\$ 14,044.13	24.99	\$ 14,044.13	0.00	\$ -
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA TRIA CON ESCURRIDERO INCLUYE DESMONTAJE DEL EXISTENTE, CONTRA CANASTA, CESPOL FLEXIBLE DE POLIPROPILENO, VÁLVULA DE CONTROL Y MANGUERA COFLEX PARA ALIMENTAR TARJA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	3.00	\$ 3,577.54	\$ 10,732.62	0.65	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	3.00	\$ 10,732.62	3.00	\$ 10,732.62	0.00	\$ -
43	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3" CON DIMENSIONES DE 1.40M DE LARGO X 0.90M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA VITIL, CAMBIO DE SELADOR LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 496.66	\$ 993.32	0.06	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	2.00	\$ 993.32	2.00	\$ 993.32	0.00	\$ -

[Handwritten signature]



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,648,502.31

CONTRATO: ASIPONATUX COI-OP-2/24

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 18 Jun-24

FECHA DE INICIO: 12/03/2024

Fecha de Termin: 09/06/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	POB. EJECUTAR (VOL.)						
44	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 150M DE LARGO X 110M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	200	\$	52799	0.06	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	2.00	1,055.98	2.00	\$	1,055.98	0.00	\$	-
45	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 050M DE LARGO X 040M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	100	\$	45318	0.03	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	1.00	453.18	1.00	\$	453.18	0.00	\$	-
46	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 080M DE LARGO X 050M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	200	\$	47076	0.06	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	2.00	941.56	2.00	\$	941.56	0.00	\$	-
47	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 175M DE LARGO X 110M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	100	\$	53940	0.03	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	1.00	539.40	1.00	\$	539.40	0.00	\$	-
48	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 350M DE LARGO X 210M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	100	\$	76805	0.05	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	1.00	768.05	1.00	\$	768.05	0.00	\$	-
49	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 324M DE LARGO X 210M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	100	\$	75626	0.05	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	1.00	756.26	1.00	\$	756.26	0.00	\$	-
50	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 050M DE LARGO X 050M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	300	\$	45752	0.08	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	3.00	1,372.56	3.00	\$	1,372.56	0.00	\$	-
51	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 130M DE LARGO X 100M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	100	\$	51473	0.03	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	1.00	514.73	1.00	\$	514.73	0.00	\$	-
52	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 384M DE LARGO X 280M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	100	\$	81411	0.05	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	1.00	814.11	1.00	\$	814.11	0.00	\$	-
53	MANTENIMIENTO A VENTANA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE LINEA DE 3' CON DIMENSIONES DE 060M DE LARGO X 050M DE ANCHO, INCLUYE CAMBIO DE JALADERA, VINIL, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	200	\$	46166	0.06	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	2.00	923.32	2.00	\$	923.32	0.00	\$	-
54	MANTENIMIENTO A PUERTA DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO CON DIMENSIONES DE 210M DE LARGO X 080M DE ANCHO, INCLUYE RETIRO Y REINSTALACION DE PUERTA, NIVELACION, CAMBIO DE CERRADURA, EXHIBIR MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO COLOR BLANCO MARCA PHILLIPS, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL, ENGRASADO, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T.	PZA	200	\$	198935	0.24	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	2.00	3,978.70	2.00	\$	3,978.70	0.00	\$	-

[Handwritten signature]



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1648,502.31

CONTRATO: ASIPONATUX-COI-OP 2/24

CONVENIO: FECHA DE INICIO: 12/03/2024 Fecha de Terminar: 09/06/2024

FECHA DE REPORTE: 18-Jun-24

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	PO R E J E C U T A R (VOL.)	PO R E J E C U T A R (\$)			
55	MANUTENIMIENTO A PUERTA DE CAJILLERIA DE ALUMINIO BLANCO CON DIMENSIONES DE 210M DE LARGO X 090M DE ANCHO, INCLUYE RETIRO Y REINSTALACION DE PUERTA, NIVELACION, CAMBIO DE CERRADURA, EMBUTIR MANIJA/EXT-MANIJA/INT COLOR BLANCO MARCA PHILLIPS, CAMBIO DE SELLADOR, LIMPIEZA GENERAL, ENGRASADO, HERRAJES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$	1,990.45	0.12	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	1.00	\$	1,990.45	1.00	\$	1,990.45	0.00	\$	
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA Y PUERTA EN BAÑOS DE MUJERES A BASE DE ALUMINIO BLANCO, PERFIL DE 2" Y PLACA DE POLICARBONATO COLOR BLANCO, CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION, 2 PUERTAS DE 070M DE ANCHO X 180M DE ALTO, 2 FIJOS FRONTALES INTERMEDIOS DE 040M DE ANCHO X 180M DE ALTO, UN FIJO LATERAL, INTERMEDIO DE 140 MX 180M DE ALTO, INCLUYE, FIJACION, BISAGRAS, HERRAJES, TORNILLOS, SELLADOR ELASTICO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$	15,136.46	0.92	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	1.00	\$	15,136.46	1.00	\$	15,136.46	0.00	\$	
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA Y PUERTA EN BAÑOS DE HOMBRE A BASE DE ALUMINIO BLANCO, PERFIL DE 2" Y PLACA DE POLICARBONATO COLOR BLANCO, CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION, 1 PUERTAS DE 070M DE ANCHO X 180M DE ALTO, 1 FIJOS FRONTALES DE 040M DE ANCHO X 180M DE ALTO, UN FIJO LATERAL DE 140 MX 180M DE ALTO, INCLUYE, FIJACION, BISAGRAS, HERRAJES, TORNILLOS, SELLADOR ELASTICO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	000	\$	12,330.57	0.00	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA Y PUERTA CORREDIZA EN BAÑOS PRINCIPAL A BASE DE ALUMINIO BLANCO, PERFIL DE 2" Y PLACA DE POLICARBONATO COLOR BLANCO, CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION, 1 PUERTAS DE 070M DE ANCHO X 133M DE ALTO, 1 FIJO LATERAL DE 063M DE ANCHO X 133M DE ALTO, INCLUYE RETIRO CON RECUPERACION DE MAMPARA EXISTENTE, FIJACION, BISAGRAS, HERRAJES, TORNILLOS, SELLADOR ELASTICO, RIEL DE ALUMINIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	6,286.76	0.38	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	1.00	\$	6,286.76	1.00	\$	6,286.76	0.00	\$	
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO, PERFIL DE 2" Y DUELA DE ALUMINIO BLANCO, CON MEDIDAS DE 055M DE ANCHO X 075M DE ALTO, INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO, FIJACION, BISAGRAS, HERRAJES, TORNILLOS, SELLADOR ELASTICO, NIVELACION, CERRADURA DE BARRA FIJA MARCA HERMEX MODELO CB-40, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	1,820.52	0.11	01/05/2024	31/05/2024	31	1.00	\$	1,820.52	0.00	\$	1.00	\$	1,820.52	0.00	\$	
60	MANUTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA PIR 3" X 1 1/2" QUE SOPORTA PAJADA, POR ASPERSION A DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO AUTOPRIMARIO AMERLOCK 400 EPOXICO MODIFICADO DE ALTOS SOLIDOS EN COLOR A SELECCIONAR DE COMEX O EQUIVALENTE, EN SUPERFICIES METALICAS DE ESTRUCTURA LIGERA Y TUBERIAS HASTA 12 KG/M, CON ALTURA DE TRABAJO HASTA 3.00 M., INCLUYE LIMPIEZA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y ESPATULA DE LOS PERFILES, LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS CON TRAPO LIMPIO Y SOLVENTE THINER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P U O T	KG	429.72	\$	51.46	22,113.39	1.34	12/09/2023	21/09/2023	10	0.00	\$	429.72	\$	22,113.39	429.72	\$	22,113.39	0.00	\$
61	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA BAÑO INTEGRADO POR, UN DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JR HUMO, UNA JABONERA GRANEL TRANSPARENTE7 HUMO 97X13CM Y UN DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS DE PAPEL, INCLUYE RETIRO DE LOS ACCESORIOS EXISTENTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	JUEGO	500	\$	4,083.33	20,416.65	1.24	01/06/2024	09/06/2024	9	5.00	\$	20,416.65	0.00	\$	5.00	\$	20,416.65	0.00	\$
F	INSTALACIONES ELECTRICAS																		0.00	
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINIPLST MABE 3 TONELADAS SOLO FRIO, 220V BLANCO, INCLUYE, INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MOMIA TAMAÑO GRANDE MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGÜE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGÜE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	200	\$	19,867.51	39,735.02	2.41	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$	2.00	\$	39,735.02	2.00	\$	39,735.02	0.00	\$

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL, No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE CV
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,648,502.31
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-224
 FECHA DE REPORTE: 18 Jun 24

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 12/03/2024 Fecha de Término: 09/06/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN EN	PERÍODO ACTUAL (VOL.)	PERÍODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERÍODO ANTER. (VOL.)	ACUM. PERÍODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERÍODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERÍODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINIPULST MABE SOLO FRIO 15 TONELADAS 220V BLANCO, INCLUYE, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACIÓN BÁSICA CON KIT DE TUBERÍAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MORMIA TAMAÑO GRANDE, MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGÜE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGÜE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$ 12,773.80	\$ 12,773.80	0.77	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	1.00	\$ 12,773.80	1.00	\$ 12,773.80	0.00	\$ -
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINIPULST MABE SOLO FRIO 1 TONELADAS 110V BLANCO, INCLUYE, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACIÓN BÁSICA CON KIT DE TUBERÍAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MORMIA TAMAÑO GRANDE, MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGÜE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGÜE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	200	\$ 9,649.06	\$ 19,298.12	1.17	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	2.00	\$ 19,298.12	2.00	\$ 19,298.12	0.00	\$ -
65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE INTERIOR LED PARA SOBREPONER, 16 W, LUZ DE DÍA O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYEN RETIRO DE LUMINARIA INTERIOR, INTERCONEXIÓN DE LUMINARIA, INSTALACIÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	PZA	900	\$ 622.81	\$ 5,605.29	0.34	01/05/2024	31/05/2024	31	9.00	\$ 5,605.29	0.00	\$ -	9.00	\$ 5,605.29	0.00	\$ -
66	SUMINISTRO DE FOCOS LED TIPO VELA 4 W, LUZ DE DÍA, BASE E14 EICET4 LED/AW/65 MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	PZA	1600	\$ 327.43	\$ 5,238.88	0.32	01/05/2024	31/05/2024	31	16.00	\$ 5,238.88	0.00	\$ -	16.00	\$ 5,238.88	0.00	\$ -
67	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRNALDA DE LUCES LED PARA EXTERIOR S14, 15 METROS PARA EXTERIOR, MARCA S14RWS1, O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, INCLUYEN FIJACIÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	PZA	500	\$ 2,167.52	\$ 10,837.60	0.66	01/05/2024	31/05/2024	31	5.00	\$ 10,837.60	0.00	\$ -	5.00	\$ 10,837.60	0.00	\$ -
68	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE PARED EN LAMINA DE ACERO Y CRISTAL OPALIN MODELO GRESSANTL-400/S MARCA TECNOLITE, INCLUYEN INTERCONEXIÓN DE LUMINARIA, INSTALACIÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	PZA	200	\$ 1,377.96	\$ 2,755.96	0.17	01/06/2024	09/06/2024	9	2.00	\$ 2,755.96	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,755.96	0.00	\$ -
69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR DIMPL-P5-150 W MAF (145 LM/W IP 66 - IK 10 - IK 09 - 4000K, 45° + SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN DE 10 KV, DRIVER 300 - 305 V) DE LA MARCA DIANMING, INCLUYE, RETIRO DE RELECTOR Y TUBERIA EXISTENTE, 300 ML DE CABLE CAL 10, TUBERÍA DE USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CHALUPA, TUBO CONDUIT DE USO PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	000	\$ 7,307.15	\$ -	0.00	01/05/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
70	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS															0.00	
70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL OXFORD BLANCO, INCLUYE RETIRO DE LAVABO Y ACCESORIOS EXISTENTES, LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MODELO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CESPOL DE BOTE PARA LAVABO, 2 COFLEX PARA LAVABO, 2 LLAVES DE CONTROL ANGULAR, 1 CHUPÓN PARA LAVABO, CINTA TEFLÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	PZA	000	\$ 6,341.22	\$ -	0.00	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA MODELO EB IT EMP 49X47 M100 INCLUYE LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO DE 8 PULGADAS BRILLANTE RUGO, PAQUETE PARA INSTALACIÓN PARA FREGADERO 1 TARJA BL, CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	PZA	000	\$ 3,577.54	\$ -	0.00	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, SA. DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,648,502.31

CONTRATO: ASIPONATUX.COI.OP.2/24

FECHA DE REPORTE: 18-Jun-24

CONVENIO: FECHA DE INICIO: 12/03/2024

Fecha de Término: 09/06/2024

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)
72	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL CON REILLA DE ACERO INOXIDABLE, 100 MM (4 PULGADAS) CON UNA TRAMPA DE AGUA PARA EVITAR EL PASO DE INSECTOS Y VALVULA ANTILODRES E INSECTOS P/ COLADERA 2" MARCA COFLEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUDE RETIRO DE COLADERA EXISTENTE, CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	100	\$ 443.52	\$ 44,352	0.03	01/05/2024	31/05/2024	31	1.00	\$ 443.52	0.00	\$ -	1.00	\$ 443.52	0.00	\$ -
73	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESPEJO DE 3MM DE CUERPO COMPLETO RECTANGULAR CON MARCO PLANTA DE 121CMx42.5CM, INCLUDE RETIRO ESPEJO EXISTENTES, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	200	\$ 1,051.50	\$ 210,300	0.13	01/05/2024	31/05/2024	31	2.00	\$ 2,103.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,103.00	0.00	\$ -
74	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESPEJO CANTO PULIDO RECTANGULAR SIN MARCO PLATA DE 60CMx60CM, INCLUDE RETIRO ESPEJO EXISTENTES, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	200	\$ 893.61	\$ 1,787.22	0.11	01/05/2024	31/05/2024	31	2.00	\$ 1,787.22	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,787.22	0.00	\$ -
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO TRICAPA 100 L MARCA ROTOPLAS, INCLUDE, RETIRO DE TINACO EXISTENTE, KIT DE INTERCONEXIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	200	\$ 5,677.45	\$ 1,135,490	0.69	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	2.00	\$ 11,354.90	2.00	\$ 11,354.90	0.00	\$ -
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA TUBOPLUS E 3/4" DE DIAMETRO DESDE BOMBA HASTA TINACOS, INCLUDE, RETIRO DE TUBERIA, EXISTENTE, 2500 ML DE TUBERIA TUBOPLUS DE 3/4", CODO DE 90° DE TUBOPLUS, COPLES DE 3/4", REDUCTORES, TUERCA UNION, CORTES DESPERDICIOS, OMEGAS INTERCONEXIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	SAL	100	\$ 3,159.99	\$ 3,159.99	0.19	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,159.99	1.00	\$ 3,159.99	0.00	\$ -
77	SALIDA DE LINEA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUDE, RETIRO DE TUBERIA, EXISTENTE, 1000 ML DE TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", CODO DE 90° DE TUBOPLUS, COPLES DE 1/2", REDUCTORES, TUERCA UNION, CORTES DESPERDICIOS, OMEGAS, INTERCONEXIÓN, CANCELACION DE 1 SALIDA DE AGUA, FIJACIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	SAL	100	\$ 1,137.26	\$ 1,137.26	0.07	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,137.26	1.00	\$ 1,137.26	0.00	\$ -
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA BOMASA DE 1 1/4" X 1 1/2", BON 75 3/4 HP, INCLUDE, RETIRO DE BOMBA EXISTENTE, TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", TUBERIA TUBOPLUS DE 1 1/4", TUERCA UNION DE 1 1/4", COPLE EXTERIOR DE 1 1/4", CODO DE 90° DE 1 1/4", TUERCA UNIVERSAL, COPLES DE 1", REDUCTOR BUSHING DE 1 A 1/2", VALVULA GLOBO DE 3.2CM VERDE TUBOPLUS, TUERCA UNION 1"x1" PLATA TUBOPLUS, VALVULA CHECK DE PISTON 1/2" DORADA, CONECTOR MACHO CON ROSCA 1 1/4"x1" VERDE TUBOPLUS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	100	\$ 7,236.44	\$ 7,236.44	0.44	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,236.44	1.00	\$ 7,236.44	0.00	\$ -
79	MANTENIMIENTO A SANITARIOS W.C., INCLUDE RETIRO Y RECUPERACION DE W.C LIMPIEZA A BASE DE ÁCIDO, JABÓN Y AGUA, REPLAZO DE BRIDA DE FIJACIÓN, REPLAZO DE CUELLO DE CERA, REPLAZO DE TORNILLOS DE FIJACIÓN, REPLAZO DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 1/2 X 1/2 PULGADA Y 1/4 DE VUELTA, MATERIALES, CONECTOR FLEXIBLE PARA SANITARIO DE 35 CM GRIS COFLEX, CAMBIO DE SISTEMA DUAL DE W.C KIT COMPLETO, APLICACIÓN DE SILICON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PZA	600	\$ 1,917.07	\$ 1,150,242	0.70	01/05/2024	31/05/2024	31	0.00	\$ -	6.00	\$ 11,502.42	6.00	\$ 11,502.42	0.00	\$ -
80	MANTENIMIENTO A CANDELABROS DE MADERA DE CEDRO Y DE ACERO CON UNA ALTURA DE 5 M., DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUDE RETIRO Y REINSTALACION DE CANDELABRO, CARDEO DE HERRERIA, APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, LIJADO DE MADERA HASTA RETIRAR IMPUREZAS, APLICACION DE BARNIZ COLOR NOCAL, CLASICO, INSTALACION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U OT	PZA	300	\$ 1,159.86	\$ 3,479.58	0.21	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	3.00	\$ 3,476.58	3.00	\$ 3,476.58	0.00	\$ -
81	MANTENIMIENTO A PUERTA DE MADERA CON UNA ALTURA DE 0.90 X 2.10 MTS. A BASE DE MADERA DE CEDRO CON MARCO PERIMETRAL DE CEDRO DE 25 X 150 MM, COLOR NOCAL AMERICANO ACABADO CON BARNIZ BRILANTE 1000 POLIFORMA PARA INTERPERISMO, INCLUDE, RETIRO Y COLOCACION DE PUERTA EXISTENTE, LIJADO, CAMBIO DE BARNIZ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U OT	PIEZA	100	\$ 2,198.34	\$ 2,198.34	0.13	01/06/2024	09/06/2024	9	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,198.34	1.00	\$ 2,198.34	0.00	\$ -
81	CARPINTERIA																0.00



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,648,502.31

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-2/24

CONVENIO:
FECHA DE INICIO: 12/03/2024

Fecha de Termina: 09/06/2024

FECHA DE REPORTE: 19-Jun-24

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
EXTRAORDINARIOS																	
																0.00	
CA 01	SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" PARA CONECTARSE A LA RED HIDRAULICA EXISTENTE, INCLUYE RANURADO NECESARIO REDUCCIONES NECESARIAS EN CONEXION A CADA MUEBLE SANITARIO, PIEZAS ESPECIALES PRUEBA HIDROSTATICA, CORTES DESPERDICIOS, RESANADO AL TERMINO PRUEBAS HIDRAULICAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	SAL	300	\$ 1,700.33	\$ 5,100.99	0.31	20/03/2024	27/03/2024	8	3.00	\$ 5,100.99	0.00	\$ -	3.00	\$ 5,100.99	0.00	\$ -
CA 02	SALIDA SANITARIA PARA MUEBLES EN BAÑO DE HOMBRE, A BASE DE TUBO DE PVC DE 4", TUBO DE PVC DE 2" PARA INTERCONEXION A DESCARGA DE LA RED EXISTENTE INCLUYE 0.25 PZA DE CODO DE 90 PVC 4", 0.75 PZA DE TEE DE 4", 0.75 PZA DE REDUCCION DE PVC DE 4" A 2", 112 ML DE TUBO PVC DE 2", 0.75 PZA DE CODO DE 90 X 2", RANURA DE MURO, RANURADO EN PISO, COLOCACION E INTERCONEXION DEL TUBO DE PVC A LA RED PRINCIPAL, RESANE DE LA RANURA CON EL ACABADO EXISTENTE CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	SAL	4.00	\$ 1,369.57	\$ 5,478.28	0.33	20/03/2024	27/03/2024	8	4.00	\$ 5,478.28	0.00	\$ -	4.00	\$ 5,478.28	0.00	\$ -
CA 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGOTORIOS EN SECO CON SISTEMA TDS, DE LA MARCA HELVEX TIPO MOJAVE EN COLOR BLANCO CON DESCARGA DE 15" CON CARTUCHO TDS LIBRE DE REPUESTOS CONSUMIBLES, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, SELLO CON CEMENTO COLOR BLANCO, TEFLON, RETIRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION HASTA AL PRIMER KILOMETRO LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	200	\$ 10,804.07	\$ 2,160,814	1.31	01/06/2024	09/06/2024	9	2.00	\$ 2,160,814	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,160,814	0.00	\$ -
CA 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TECHO A BASE DE PERFIL R300 DE 3" X 1/2" CAL 14, INCLUYE TRAZO, CORTES, NIVELACION RECUBRIMIENTO AUTOPRIMARIO AMERLOCK 400 EPOXICO MODIFICADO DE ALTOS SOLIDOS COLOR BLANCO MARCA COMEX, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	500	\$ 2,214.95	\$ 1,107,475	0.67	01/06/2024	09/06/2024	9	5.00	\$ 1,107,475	0.00	\$ -	5.00	\$ 1,107,475	0.00	\$ -
CA 05	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO AL CARBON DE 40 CM X 40 CM X 1/4" DE ESPESOR, EN PUNTA DE ESTRUCTURA DE PALAPA PARA UNIR PERFILES CON SOLDADURA INCLUYE RETIRO DE PLACA EXISTENTE, CORTES, RECUBRIMIENTO AUTOPRIMARIO AMERLOCK 400 EPOXICO MODIFICADO DE ALTOS SOLIDOS COLOR BLANCO MARCA COMEX, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 7,460.01	\$ 7,460.01	0.45	01/06/2024	09/06/2024	9	1.00	\$ 7,460.01	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,460.01	0.00	\$ -
CA 06	CONSTRUCCION DE BARRA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 1.35 X 0.50 X 0.20 CMS, PARA AREA DE LAVABO DE SANITARIO INCLUYE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 1/2" A @20 CM AMBOS SENTIDOS, FORRADO CON AZULEJO MODELO URBAN PRAGUE DE 59 X 119 CMS, CON LLAVE MONOMANDO PARA LAVABO BAJA DE CROMO PULIDO, CESPOL DE BOTE CON TRAMPA, COFLEX PARA LAVABO, COFLEX PARA LAVABO, VALVULAS ANGULARES PARA LAVABO CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION VAQUADO Y CURADO DE CONCRETO, ACABADO DESLAVADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	200	\$ 9,470.97	\$ 18,941.94	1.15	01/06/2024	09/06/2024	9	2.00	\$ 18,941.94	0.00	\$ -	2.00	\$ 18,941.94	0.00	\$ -
CA 07	CARGA MANUAL DEL ZACATE COLORADO RETIRADO DE PALAPA Y ACARREO A BANCO DE TIRO, INCLUYE CAMINO VOLTEO DE 14 M3, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M3	28.00	\$ 557.21	\$ 15,601.88	0.95	01/06/2024	09/06/2024	9	28.00	\$ 15,601.88	0.00	\$ -	28.00	\$ 15,601.88	0.00	\$ -
CA 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA DE BAÑO WC MARCA HELVEX, TAZA Y TANQUE ECOLOGICO COLOR BLANCO, MODELO RODANO 16, CON ASIENTO CIERRE LENTO, EN BAÑO DE HOMBRES INCLUYE LLAVE ANGULAR, MANGUERA COFLEX, CUELLO DE CERA, PISAS DE SUJECCION, RETIRO DE EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$ 7,047.86	\$ 7,047.86	0.43	01/06/2024	09/06/2024	9	1.00	\$ 7,047.86	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,047.86	0.00	\$ -
CA 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO MODELO BORA BORA COLOR BLANCO ESTILO GRANITO CON DIMENSIONES DE 60 CM X 60 CM INTERCERAMIC, INCLUYE RETIRO DE PASTA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ADHESIVO NORMAL GRIS, PUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	27.00	\$ 900.92	\$ 24,351.84	1.48	01/06/2024	09/06/2024	9	27.00	\$ 24,351.84	0.00	\$ -	27.00	\$ 24,351.84	0.00	\$ -



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN UBICADA EN EL ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: PAMAR INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE VERACRUZ, SA DE CV
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,648,502.31
CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP-2/24
FECHA DE REPORTE: 18 Jun 24

CONVENIO:
FECHA DE INICIO: 12/03/2024
Fecha de Termin: 09/06/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM PERDO ANTER (VOL.)	ACUM PERDO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)						
CA 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO MODELO URBAN PRAGUE DE 59 X 119 CMS MARCA INTERCERAMIC, EN BARRAS DE COCINETAS Y BARRA EXTERIOR DE PALAPA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	M2	279	\$	1136.38	3,170.50	0.19	01/06/2024	09/06/2024	9	1.77	\$	2,019.39	0.00	\$	1.77	\$	2,019.39	1.02	\$	1,159.71		
CA 11	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE CONCRETO F' C 150 #0X2 CON DIMENSIONES DE 280M DE LARGO X 0.60 MTS DE ANCHO X 0.10 MTS DE ESPESOR, ICLUYE AZULEJO MODELO URBAN PRAGUE DE 59 X 119 CMS MARCA INTERCERAMIC, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, LIMPIEZA, CORTES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	PZA	100	\$	8,350.18	8,350.18	0.49	01/06/2024	09/06/2024	9	1.00	\$	8,350.18	0.00	\$	1.00	\$	8,350.18	0.00	\$	-		
CA 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CIERRE LENTO PARA WC DE BAÑO PRINCIPAL, INCLUYE RETIRO DE TAPA EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P U O T	PZA	4.00	\$	1,119.96	4,479.84	0.27	01/06/2024	09/06/2024	9	4.00	\$	4,479.84	0.00	\$	4.00	\$	4,479.84	0.00	\$	-		
CA 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HAMPARA Y PUERTA EN BAÑOS DE HOMBRE A BASE DE ALUMINIO BLANCO, PERFIL DE 2" Y PLACA DE POLICARBONATO COLOR BLANCO, CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN, 1 PUERTAS DE 070" DE ANCHO X 180" DE ALTO, 1 FIO FRONTAL 060" DE ANCHO X 180" DE ALTO, UN FIO LATERAL DE 015" DE ANCHO X 180" DE ALTO, Y UN FIO INTERMEDIO DE 050" DE ANCHO POR 120" DE ALTO PARA MINICUITORIO, INCLUYE FIJACIÓN, BISAGRAS, HERRAJES, TORNILLOS, SELLADOR ELÁSTICO CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	13,290.58	13,290.58	0.81	01/06/2024	09/06/2024	9	1.00	\$	13,290.58	0.00	\$	1.00	\$	13,290.58	0.00	\$	-		
CA 14	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ÁREA ADYACENTE A PALAPA CON UN DIMENSION DE 4.50 ML DE LARGO X 2.00 M DE ANCHO, INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, BEBIL RISO DE 3" X 1/2" CAL#4, LAMINA GALVATEJA DE 1000 X 240 MM, RECUBRIMIENTO AUTOPRIMARIO AMERLOCK 400 EPOXICO MODIFICADO DE ALTOS SOLIDOS COLOR BLANCO MARCA COMEX, PIJAS AUTOTALADRANTES, SOLDADURA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	12,654.92	12,654.92	0.77	01/06/2024	09/06/2024	9	1.00	\$	12,654.92	0.00	\$	1.00	\$	12,654.92	0.00	\$	-		
CA 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR DE PASO MARCA CALOREX PARA DOS SERVICIOS 11 LTS/MIN DE GAS LP, INCLUYE RETIRO DE CALENTADOR EXISTENTE, CONEXIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P U O T	PZA	100	\$	14,351.71	14,351.71	0.87	01/06/2024	09/06/2024	9	1.00	\$	14,351.71	0.00	\$	1.00	\$	14,351.71	0.00	\$	-		
SALDO DE CONTRATO		0.00	0.00	\$	101,556.66	\$	101,556.66	6.16											\$	101,556.66			
TOTAL HI					\$	1,648,502.31	100.00											297,038.14	\$	1,250,379.38	\$	1,547,357.52	101,144.79

Porcentaje global de Obra: 100.00
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 93.86%
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 6.14%

ELABORO

 INC. KARLA CECILIA BORBOA CERÓN
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

 ING. MARTIN ERNESTO VAZQUEZ VARGAS
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

02 DE 06