

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL - No. 1
DEL 13 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: DRAGADOS DEL GOLFO S.A. DE CV
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 63,899,643.50
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI OP 6/24
 FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO: 23/05/2024 Fecha de Termino: 31/07/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTERIOR (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
0	0														
1	MOVILIZACIÓN INICIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PERIFÉRICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL DRAGADO AL SITIO DE LA OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (303 02 015)	MOV	100	\$ 25,167,643.50	\$ 2,516,764,350	39.39	23/05/2024	23/06/2024	32	0.50	\$ 12,583,821.75	0.00	\$ -	0.50	\$ 12,583,821.75
2	MOVILIZACIÓN INICIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PERIFÉRICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL DRAGADO AL SITIO DE LA OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (303 02 015)	MOV	400,000.00	\$ 96.83	\$ 38,732,000.00	60.60	23/06/2024	31/07/2024	39	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 38,732,000.00
TOTAL HI					\$ 63,899,643.50	100.00					12,583,821.75		12,583,821.75		51,315,821.75

Porcentaje global de Obra: 100.00
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 19.69%
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 80.31%

ELABORÓ

INC. MARTÍN ERNESTO VAZQUEZ VARGAS
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

INC. RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA