

AVANCE VALORIZADO

OBRA: REVISION AL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS MULTIPROPOSITO Y PATIOS DE MANIOBRAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 1  
DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: ROCHER INGENIERIA S.A. DE CV  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 378,844.75  
 CONTRATO: ASIPONATUX COI SRO 524  
 FECHA DE REPORTE:

CONVENIO:  
 FECHA DE INICIO: 18/06/2024 Fecha de Termino: 15/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
<b>A PROPUESTA ACTIVIDADES PRELIMINARES DOCUMENTOS</b>															
1	RECOPILACION ANALISIS Y EVALUACION DE LA INFORMACION EXISTENTE DE LA BODEGA MULTIPROPOSITOS INCLUYE MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$ 51,311.33	\$ 5,131,133	13.54	18/06/2024	30/06/2024	13	1.00	\$ 51,311.33	0.00	\$ -	1.00	\$ 51,311.33
2	RECORRIDO POR LA ZONA DEL PROYECTO PARA DETERMINACION DE LAS AREAS A PROYECTAR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS INCLUYE MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$ 38,523.84	\$ 3,852,384	10.17	18/06/2024	30/06/2024	13	1.00	\$ 38,523.84	0.00	\$ -	1.00	\$ 38,523.84
<b>B ANTEPROYECTO</b>															
3	ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE CONJUNTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS MULTIPROPOSITOS ANALISIS Y SELECCION DE LAS ALTERNATIVAS APROPIADAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BODEGAS, INCLUYE PRESENTACION DE LAS ALTERNATIVAS A LA ASIPONATUX PARA SU REVISION Y APROBACION, MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$ 51,311.33	\$ 5,131,133	13.54	01/07/2024	31/07/2024	31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4	PROYECTO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE LA ALTERNATIVA APROBADA POR LA ASIPONATUX PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS MULTIPROPOSITOS INCLUYE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CIVIL OBRA ELECTRICA PAVIMENTOS EN INTERIORES DE LAS BODEGAS Y PAVIMENTOS EN PATIOS DRENAJE LUVIAL Y SANITARIO CASSETAS DE VIGILANCIA Y OFICINAS PLANOS TOPOGRAFICOS DEL SITIO DE LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA Y PATIOS, MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$ 70,653.96	\$ 7,065,396	18.65	01/07/2024	31/07/2024	31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
<b>C PROYECTO EJECUTIVO</b>															
5	REPORTE FINAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE LAS BODEGAS MULTIPROPOSITOS INTEGRADAS CON MEMORIA DESCRIPTIVA MEMORIA DE CALCULO PLANOS DE INGENIERIA PLANOS ARQUITECTONICOS PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA Y PROGRAMA DE EJECUCION INCLUYE ENTREGABLES DE DOS JUEGOS EN CARPETAS Y DE FORMA DIGITAL EDITABLE MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$ 109,016.40	\$ 10,901,640	28.78	01/08/2024	31/08/2024	31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6	REPORTE FINAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE LAS BODEGAS MULTIPROPOSITOS INTEGRADAS CON MEMORIA DESCRIPTIVA MEMORIA DE CALCULO PLANOS DE INGENIERIA PLANOS ARQUITECTONICOS PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA Y PROGRAMA DE EJECUCION INCLUYE ENTREGABLES DE DOS JUEGOS EN CARPETAS Y DE FORMA DIGITAL EDITABLE MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	REPORTE	100	\$ 58,027.89	\$ 5,802,789	15.32	01/09/2024	15/09/2024	15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
<b>TOTAL HI</b>				<b>\$</b>	<b>378,844.75</b>	<b>100.00</b>				<b>89,835.17</b>			<b>89,835.17</b>	<b>289,009.58</b>	

Porcentaje global de Obra: 100.00  
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 23.71%  
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 76.29%

ELABORÓ  
**ING. MARTÍN ERNESTO VAZQUEZ VARGAS**  
 REMITENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ  
**ING. RAYMUNDO ALOR ALOR**  
 GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

