

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Obra: "REVISIÓN AL PROYECTO DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS MULTIPROPÓSITO Y PATIOS DE MANIOBRAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."
 Fecha de Inicio: 01/09/2024 Fecha de Término: 15/09/2024
 Importe contratado SI/VA: \$379,844.75
 Contrato: ASIPONATUX-GOI-SRO-5/24
 Fecha del Reporte: 02-oct-24

REPORTE MENSUAL N° 4
 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
A PROPUESTA ACTIVIDADES PRELIMINARES DOCUMENTOS																		
1	RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE DE LA BODEGA MULTIPROPÓSITO, INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	1.00	\$ 51,311.33	\$ 51,311.33	13.54	18/06/2024	30/06/2024	13	0.00	\$ -	1.00	\$ 51,311.33	1.00	\$ 51,311.33	0.00	\$ -	
2	RECORRIDO POR LA ZONA DEL PROYECTO, PARA DETERMINACION DE LAS AREAS A PROYECTAR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS, INCLUYE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	1.00	\$ 38,523.84	\$ 38,523.84	10.17	18/06/2024	30/06/2024	13	0.00	\$ -	1.00	\$ 38,523.84	1.00	\$ 38,523.84	0.00	\$ -	
B ANTE PROYECTO																		
3	DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO EN LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE LA BODEGA EXISTENTE, INCLUYE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	1.00	\$ 51,311.33	\$ 51,311.33	13.54	01/07/2024	31/07/2024	31	0.00	\$ -	1.00	\$ 51,311.33	1.00	\$ 51,311.33	0.00	\$ -	
4	ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE CONJUNTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS MULTIPROPÓSITOS, ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS APROPIADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BODEGAS, INCLUYE PRESENTACION DE LAS ALTERNATIVAS A LA ASIPONATUX PARA SU REVISIÓN Y APROBACION, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	1.00	\$ 70,653.96	\$ 70,653.96	18.65	01/07/2024	31/07/2024	31	0.00	\$ -	1.00	\$ 70,653.96	1.00	\$ 70,653.96	0.00	\$ -	
C PROYECTO EJECUTIVO																		
5	PROYECTO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE LA ALTERNATIVA APROBADA POR LA ASIPONATUX PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS MULTIPROPÓSITOS, INCLUYE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, PAVIMENTOS EN INTERIORES DE LAS BODEGAS Y PAVIMENTOS EN PATIOS, DRENAJE LUVIAL Y SANITARIO, CASITAS DE VIGILANCIA Y OFICINAS, PLANOS TOPOGRAFICOS DEL SITIO DE LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA Y PATIOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	1.00	\$ 109,016.40	\$ 109,016.40	28.78	01/08/2024	31/08/2024	31	0.00	\$ -	1.00	\$ 109,016.40	1.00	\$ 109,016.40	0.00	\$ -	
6	REPORTE FINAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE LAS BODEGAS MULTIPROPÓSITOS, INTEGRADAS CON MEMORIA DESCRIPTIVA, MEMORIA DE CALCULO, PLANOS DE INGENIERIA, PLANOS ARQUITECTONICOS, PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN, INCLUYE: ENTREGABLES DE DOS JUEGOS EN CARPETAS Y DE FORMA DIGITAL EDITABLE, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	REPORTE	1.00	\$ 58,027.89	\$ 58,027.89	15.32	01/09/2024	15/09/2024	15	1.00	\$ 58,027.89	0.00	\$ -	1.00	\$ 58,027.89	0.00	\$ -	

ELABORÓ
 ING. MARTÍN ERNESTO VÁZQUEZ VARGAS
 SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
 Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

VERIFICÓ
 ING. RAYMUNDO ALOR ALOR
 GERENTE DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
 Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.