



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE UN ESPACIO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN EQUIPO DE RAYOS X PARA EL SISTEMA DE REVISION DE MALETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA PEATONAL DEL RECINTO FISCAL DE LA ASIPONATUX EN LA ADUANA MARITIMA DEL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 7
DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 796,145.72

CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP 5/24

CONVENIO: ASIPONATUX GOI OP 5/24

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

Fecha de Termino: 19/06/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.) (\$)	POR EJECUTAR (VOL.) (\$)		
A PRELIMINARES															
1	RETIRO CON RECUPERACION DE TECHUMBRE DE POLICARBONATO Y ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO PTR DE 4" X 4" PTR DE 4" X 2" CON UNA SECCION 900 ML DE LARGO POR 500 M DE ANCHO INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO DE 4" X 2" RETIRO DE LAMINA DE POLICARBONATO RETIRO DE PTR DE ALUMINIO DE 4" X 4" X 4" RETIRO DEL DESPERDICIO GENERADO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	100	\$ 10,493.00	\$ 10,493.00	1.43	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$	1.00	\$ 10,493.00	0.00	\$
												\$	10,493.00		
2	RETIRO CON RECUPERACION DE REFLECTORES PLUVIALES RETIRO DE (370 ML) CABLE ELE TRILLO Y TUBERIA RETIRO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	500	\$ 33,436	\$ 167,180	0.23	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$	5.00	\$ 1,674.80	0.00	\$
												\$	1,674.80		
3	RETIRO DE TABLERO ELECTRICO A BASE FIJA INCLUYE RETIRO DEL DESPERDICIO GENERADO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	200	\$ 4,371	\$ 874.2	0.11	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$	2.00	\$ 837.42	0.00	\$
												\$	837.42		
4	REUBICACION DE CAMARA FIJA INCLUYE REUBICACION DE (250 ML) DE CABLE ELECTRICO Y TUBERIA FIJACION TORNILLERIA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	400	\$ 558.50	\$ 2,233.20	0.30	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$	0.00	\$	4.00	\$ 2,233.20
												\$			
B ALBAHILERIA															
5	CONSTRUCCION DE ENLACE CON DIMENSIONES DE SECCION GEOMETRICA DE 300X150 DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F.C. 150KG/CM2 DE RESISTENCIA A LOS 7 DIAS Y AGREGADO MAXIMO DE 3" ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO DE RESISTENCIA DE F 17 200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/2" DE DIAMETRO @ 15 CM DE SEPARACION INCLUYE HABILITADO Y COLOCACION DEL ALERIO DE REFUERZO ELABORACION ACABADO Y VIBRADO DESCRIBIDO VIBRADO DE CONCRETO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	ML	2800	\$ 228.07	\$ 640,276	0.87	12/03/2024	31/03/2024	20	0.00	\$	20.74	\$ 4,742.62	7.26	\$ 1,660.14
												\$	4,742.62		
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F.C. 150 KG/CM2 CON 10 CM DE ESPESOR DE RESISTENCIA NORMAL A LOS 7 DIAS CON UN REVENIMIENTO DE 122 CM AGREGADO MAXIMO DE 3" INCLUYE PICADO DEL AREA MALLA ELECTROSOLDADA EXTENDIDO Y VIBRADO DEL CONCRETO APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO LIQUIDA CUBIERTA MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	1748	\$ 383.79	\$ 667,395	0.20	12/03/2024	30/04/2024	50	0.00	\$	27.56	\$ 10,577.25	16.12	\$ 6,186.69
												\$	10,577.25		
C ESTRUCTURA															
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 4" X 2" CAL 12 CON UNA ALTURA TOTAL DE 330 M INCLUYE 100 PLACA INFERIOR DE ACERO AL CARBON A36 DE 3/8" (13 CM X 20 CM) 100 PLACA SUPERIOR DE ACERO AL CARBON A36 DE 3/8" (15 CM X 15 CM) TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO 3/4" X 6 1/4" SOLDADURA 7018 400 CARTELAS DE PLACAS DE ACERO AL CARBON A36 DE 3/8" DE 8 CM DE ALTURA DESPERDICIO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	900	\$ 14,666.67	\$ 13,200.00	1.72	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	12.00	\$ 16,906.56	-3.00	\$ 4,226.64
												\$	16,906.56		
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN TECHUMBRE A BASE DE PTR DE 2" X 2" X 1/4" DE ACERO AL CARBON A UNA ALTURA DE 330 M DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE NIVELACION 0.024 PZA DE PLACA DE ACERO AL CARBON A36 DE 1/4" (19 CM X 10 CM) 0.096 PZA DE TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO 3/4" X 6 1/4" SOLDADURA 7018 DESPERDICIO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	1,000	\$ 32.50	\$ 32,500	0.66	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	117.08	\$ 38,905.68	7.92	\$ 2,631.82
												\$	38,905.68		
9	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 4" X 2" Y PTR DE 2" X 2" INCLUYE LIMPIEZA APLICACION POR ASPERSION UNA CAPA DE 4 MILESIMAS DE PELICULA SECA DE PRIMARIO EPOXICO MODIFICADO DE DOS COMPONENTES PENETRANTE Y DOS CAPAS DE 3 MILESIMAS DE PELICULA SECA CADA UNA DE ACABADO POLIURETANO MODIFICADO PENETRANTE MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	6,000	\$ 58.25	\$ 349,500	0.56	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	31.07	\$ 18,300.45	13.93	\$ 8,115.20
												\$	18,300.45		
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO A DOS AGUAS A BASE DE MULTIPANEL DE POLIURETANO CAL 24 CON DIMENSION TOTAL DE 470 ML DE ANCHO POR 900 ML DE LARGO POR CADA AGUA INCLUYE MULTIPANEL DE POLIURETANO CON PERALTE DE 42 CM CON DIMENSIONES DE 10 M X 330 M CON UN ESPESOR 1 1/2" CAL 26 CLIP DE CUBIERTA PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/2" DE 7 8" CON ARANDELAS DE NEOPRENO A CADA 60 CM CINTA DE BUTILO DOBLE CANALON EXTERIOR PLUVIAL TUBERIA DE 2" PARA BAJANTE DE CANALON RANURADO MOLDURA TIPO GUTA AGUAS MOLDURA DE REMATE MOLDURA 1/2" PIJAS GALVANIZADA DE 1/2" X 1 1/2" CON ARANDELAS DE NEOPRENO Y TAQUETES @ 50 CM CABALLETE CAL 24 TAPAGOTERO CAL 24 ANGULO DE REFUERZO CAL 22 DE PERDICIOS CORTES NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	58.00	\$ 3,175.96	\$ 184,205.68	23.02	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	35.05	\$ 111,317.40	22.95	\$ 72,888.28
												\$	111,317.40		
												\$	111,317.40		



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "REHABILITACION DE UN ESPACIO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN EQUIPO DE RAYOS X" PARA EL SISTEMA DE REVISION DE MALETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA PEATONAL DEL RECINTO FISCAL DE LA ASIPONATUX EN LA ADUANA MARITIMA DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 7
DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 730,145.72

CONTRATO: ASIPONATUX GDI OP 5/24

CONVENIO: ASIPONATUX GDI OP 1/124

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

Fecha de Termin: 19/08/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POB. EJECUTAR (VOL.)	POB. EJECUTAR (\$)
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS A BASE DE MULTIPANEL DE POLIURETANO CON PERALTE DE +2 CM CON DIMENSIONES DE 10 M X 3.00 M DE ALTO CON UN ESPESOR 1 1/2" CAL. 20 INCLUYE CANAL INTERIOR EXTERIOR ESQUINERO INTERIOR EXTERIOR REMACHE CLIP DE FIJACION CAL. 10 PUNTA AUTOLADRANTES DE 1"0 DE 7/8" CON ARANDELAS DE NEOPRENO VELLADOR DE POLIURETANO REMACHE DE CONCRETO ARMADO DESPERDICIOS CORTES NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	1600	\$ 2400.00	\$ 3,840,000	5.27	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 23.40	23.40	\$ 62,391.65	12.60	\$ 33,595.51
												\$ 62,391.65			
D	CANCELERIA														
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DOBLE CON DIMENSION DE 115 M DE ANCHO POR 215 M DE ALTO CADA UNA DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE PERIMETRO A BASE DE DUELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" Y CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR BISAGRA CHAPA CON LLAVE DE PISO BRAZO SUPERIOR PARA PUERTA ABATIBLE CON CIERRE AUTOMATICO CERRADURA PARA CRISTAL PUERTA CORREDIZA DOBLE SEGURIDAD TORNILLERIA FIJACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NIVELACION PELICULA PARA CONTROL SOLAR ACABADO PLATA METALIZADO DE 0.032 MM DE ESPESOR CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$ 11,665.18	\$ 1,166,518	1.58	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,166.18
												\$ -			
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE CON DIMENSION DE 0.90 M DE ANCHO POR 215 M DE ALTO CADA UNA DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE PERIMETRO A BASE DE DUELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" Y CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR BISAGRA CHAPA CON LLAVE DE PISO BRAZO SUPERIOR PARA PUERTA ABATIBLE CON CIERRE AUTOMATICO CERRADURA PARA CRISTAL PUERTA CORREDIZA DOBLE SEGURIDAD TORNILLERIA FIJACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NIVELACION PELICULA PARA CONTROL SOLAR REFLECTIVA ACABADO PLATA METALIZADO DE 0.032 MM DE ESPESOR CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$ 15,110.36	\$ 1,511,036	2.05	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 15,110.36
												\$ -			
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON DIMENSION DE 100 M DE ANCHO POR 215 M DE ALTO DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE PERIMETRO A BASE DE DUELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" Y CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR BISAGRA CHAPA CON LLAVE DE PISO BRAZO SUPERIOR PARA PUERTA ABATIBLE CON CIERRE AUTOMATICO CERRADURA TORNILLERIA FIJACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NIVELACION PELICULA PARA CONTROL SOLAR REFLECTIVA ACABADO PLATA METALIZADO DE 0.032 MM DE ESPESOR CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$ 9,545.36	\$ 954,536	1.30	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 9,545.36
												\$ -			
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON SECCION DE 2.40 M DE ANCHO X 1.60 M DE ALTO A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" Y CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR TINTE INCLUYE FIJACION BISAGRA PELICULA PARA CONTROL SOLAR REFLECTIVA ACABADO PLATA METALIZADO DE 0.032 MM DE ESPESOR SELLADOR PARA VENTANAS JALADERA DOBLE TORNILLERIA CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$ 37,536.15	\$ 3,753,615	5.10	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 37,536.15
												\$ -			
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON SECCION DE 2.40 M DE ANCHO X 1.60 M DE ALTO CON VENTANILLA CORREDIZA INFERIOR DE 2.40 M DE LARGO POR 0.50 M DE ANCHO INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" Y CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR TINTE FIJACION BISAGRA PELICULA PARA CONTROL SOLAR REFLECTIVA ACABADO PLATA METALIZADO DE 0.032 MM DE ESPESOR SELLADOR PARA VENTANAS JALADERA DOBLE TORNILLERIA CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$ 14,637.60	\$ 1,463,760	1.99	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 14,637.60
												\$ -			
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITEROS MEDIDAS DE 0.40 M X 0.70 M DE ALTO INCLUYE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO FIJACION TORNILLERIA MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	100	\$ 1,226.71	\$ 122,671	0.17	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,226.71
												\$ -			
E	ACABADOS														
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORCELANICO INTERCEBANIC MODELO STELLA CERCO 60 X 60 DE ALTO BRILLO PORMATO GRANDE INCLUYE ADHESIVO MORTAL BRIS JUNTEADO CON BUQUILLA SIN ARENA LIMPieza CORTES DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	4000	\$ 21,802.47	\$ 87,209,880	11.83	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 24.54	24.54	\$ 12,817.49	15.46	\$ 8,074.91
												\$ 12,817.49			
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M INCLUYE FIJACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	18.00	\$ 1,352.29	\$ 24,341.22	3.31	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 23.78	23.78	\$ 32,157.46	-5.78	\$ 7,816.24
												\$ 32,157.46			



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE UN ESPACIO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN EQUIPO DE RAYOS X PARA EL SISTEMA DE REVISION DE MALETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA PEATONAL DEL RECINTO FISCAL DE LA ASIPONATUX EN LA ADUANA MARITIMA DEL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 7

DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 73674572

CONTRATO: ASIPONATUX COI OP 5/24

CONVENIO: ASIPONATUX COI OP 5/24

FECHA DE INICIO: 22/09/2024

Fecha de Término: 19/08/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PLI	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.) (\$)	POR EJECUTAR (VOL.) (\$)				
20	SUBSTRATO Y APLICACION CON RODILLO A DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES VINILES DE COMEDOR SIMILAR EN CALIDAD SOBRE MORTERO, MUROS COLUMNAS Y FALDON HASTA 700 CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON ESPATULAS PARA EL DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA EXISTENTE RETIRO DE POLVO EN MUROS PREPARACION DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON LA APLICACION A DOS MANOS DE SELLADOR ESTIREN ACRILICO REFORZADO S X 10 SIMILAR EN CALIDAD ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	M2	85.00	1	68.30	0.77	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	11.82	11.82	\$ 807.31	73.70	\$ 5,039.17	
											\$	807.31					
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPIRA DOBLE CAJON DE 120 CM DE LARGO X 30 CM ANCHO X 15 CM DE ALTO Y COLOR CAFE NEGRO CON GAVETAS CON CORREDERAS Y SISTEMA DE FORTAJE INCLUIDO INCLUYE 1 SILLA DE OFICINA RED TOP MARBELLU ITALIA MELU FIJACION HERRAJES MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.00	1	4368.00	0.59	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	0.00	0.00	\$	1.00	\$ 4,368.00	
											\$						
22	REUBICACION Y MANTENIMIENTO A SENALAMIENTO VIAL VERTICAL 50-60 PALTOY CON POSTE DE PTR DE 2" CALIBRE 1/4 GALV INCLUYE RETIRO Y REINSTALACION DE VINIL EXISTENTE NUEVA TORNILLERIA DE ACERO GALV PARA SUJECION DE LAHINA CON BASTIDOR RETIRO DE POSTE METALICO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	1	594.54	0.08	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	1.00	\$	594.54	0.00	\$
											\$	594.54					
23	SALIDA PLUVIAL PARA DESAGUE DE LUBIA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" 18.50 MLU INCLUYE RANURADO DE LUBIA EN RESANE DE LA SUPERFICIE CON MORTERO CEMENTO ASENSA CODO 90° DE 1/2" CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	1	720.79	0.10	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	1.00	\$	720.79	0.00	\$
											\$	720.79					
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ACUSTICO PARA TECHO MILLENNIA CON CLIXA PLUS LINEA DE SOMBRA INCLINADA 180 CM CM COLOR BLANCO INCLUYE SUSPENSION DESDE EL TECHO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 ANGULO PERIMETRAL 1/8 DE PLAT WHITE 3/60 M SUSPENSION FINELINE TEE PRINCIPAL PLAT WHITE ANDAMIOS DESPRENDIDOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	4000	1	88058.40	11.06	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	24.54	24.54	\$	54,023.83	15.46	\$ 34,034.57
											\$	54,023.83					
F	INSTALACIONES ELECTRICAS																
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ESTANDAR MARCA TRANE SOLO FRIO 3 TONELADAS 220V BLANCO INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO INSTALACION MECANICA CON KIT DE TUBERIA DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" X 3/8" CINTA TROMBA TAMANO GRANDE MATRIGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE RANURADO NECESARIO PARA DESAGUE REVOLUCION EN LUJAR NECESARIO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	1	35118.40	4.77	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	1.00	\$	35,118.40	0.00	\$
											\$	35,118.40					
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS TIPO PANEL DE 60 CM X 10 CM MARCA TECNOLITE 40 WATTS LUZ DE DIA 6500 K 12 V 3000 M INCLUYE INTERCONEXION DE LUMINARIA INSTALACION MECANICA A BASE DE ANGULO DE ALUMINIO PARA PANEL LED DE 60 X 60 CM EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	8.00	1	8865.60	1.20	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	8.00	8.00	\$	8,865.60	0.00	\$
											\$	8,865.60					
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QD CON BARRA A TIERRA DE 12 CIRCUITOS 125 AMPERES SQUARE D INCLUYE FIJACION RANURADO RESANE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T	PZA	1.00	1	2790.92	0.38	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	1.00	\$	2,790.92	0.00	\$
											\$	2,790.92					
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA NEMA DE 12" X 10" X 6" INCLUYE FIJACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	1	2277.97	0.31	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	0.00	0.00	\$	1.00	\$ 2,277.97	
											\$						
29	SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 1800 MLU Y DE CABLE DESNUDO 1000 MLU TUBERIA CONDUIT DE USO PESADO DE 1/2" 1100 MLU INCLUYE 3 CURVAS DE 90° DE 1/2" 1 CAJA RECTANGULAR DE 4" X 4" CORDES DE 1/2" 1 PZAS INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 30 A SQUARE D RANURADO RESANE DE LA SUPERFICIE FIJACION EN TECHO CON OMEGAS DE 1/2" CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	1	2268.77	0.31	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	1.00	\$	2,268.77	0.00	\$
											\$	2,268.77					
50	ALIMENTACION ELECTRICA DESDE EL CENTRO DE CARGA HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION PARA COHIBENTE NORMAL INCLUYE 1000 FT DE TUBERIA CONDUIT DE 1" 4 CABLES DEL # 4 DE 1200 ML CADA UNO 2 CODO DE 1" PASANTE EN MURO REJANE APLICACION DE PINTURA CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	1.00	1	5065.00	0.69	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	1.00	\$	5,065.00	0.00	\$
											\$	5,065.00					
11	CANALIZACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA LUMINARIA INCLUYE 100 ML DE TUBERIA CONDUIT DE USO PESADO DE 1 1/2" 240 ML DE TUBERIA CONDUIT DE USO PESADO DE 1/2" 300 ML CURVAS DE 90° DE 1/2" 1000 CAJA RECTANGULAR DE 4" X 4" COPIES DE 1/2" 2 COPIES DE 1/2" RANURADO RESANE DE LA SUPERFICIE FIJACION EN TECHO CON OMEGAS DE 1/2" Y OMEGAS DE 1/4" CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	8.00	1	1739.41	2.36	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	1.00	\$	1,739.41	7.00	\$ 12,115.87
											\$	1,739.41					



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE UN ESPACIO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN EQUIPO DE RAYOS 'X' PARA EL SISTEMA DE REVISION DE MALETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA PEATONAL DEL RECINTO FISCAL DE LA ASIPONATUX EN LA ADUANA MARITIMA DEL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 7
DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A DE CV
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 736'4572
CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-5/24
FECHA DE REPORTE:

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-5/24
FECHA DE INICIO: 22/05/2024
Fecha de Termino: 19/08/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PUJ	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	FOR EJECTAR (VOL.)
32	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA L1 A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 (36.00 ML) Y DE CABLE DESNUDO (8.00 ML) INCLUYE 1 PZAS INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO 1 POLOS 20 AMP SQUARE D INSTALACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	4.00	158.30	6273.20	0.85	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 4.00	4.00	6,273.20
											\$ 6,273.20		
33	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA L2 A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 (40.00 ML) Y DE CABLE DESNUDO (23.30 ML) INCLUYE 1 PZAS INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO 1 POLOS 20 AMP SQUARE D INSTALACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	4.00	1769.41	7077.64	0.96	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 4.00	4.00	7,077.64
											\$ 7,077.64		
34	CANALIZACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA CORRIENTE NORMAL CN1 Y CN2 INCLUIDO 1130 ML DE TUBERIA CONDUIT DE USO PEGADO DE 1/2" 300 CURVAS CONDUIT DE 90° DE 1/2" 15 CAJA RECTANGULAR DE 4x4 COPLE DE 1/2" COPLE DE 1 1/4" BANURADO RESANE DE LA SUPERFICIE FIJACION EN TECHO CON OMEGAS DE 1/2" Y OMEGAS DE 1 1/4" CONSUMIBLES 200 CAJA CONDUIT CUADRADA DE 1/2" DE 4x4" MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	2248.72	2248.72	0.31	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 1.00	1.00	2,248.72
											\$ 2,248.72		
35	SALIDA ELECTRICA PARA CORRIENTE NORMAL CN1 A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 (54.00 ML) Y DE CABLE PARA TIERRA (87.00 ML) INCLUYE 1 PZAS INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO 1 POLOS 20 AMP SQUARE D INSTALACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	2.00	2161.73	4323.46	0.59	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 2.00	2.00	2,161.73
											\$ 2,161.73		2,161.73
36	SALIDA ELECTRICA PARA CORRIENTE NORMAL CN2 A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 (2070 ML) Y DE CABLE PARA TIERRA (320 ML) INCLUYE 1 PZAS INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO 1 POLOS 20 AMP SQUARE D INSTALACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	1952.08	1952.08	0.27	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 1.00	1.00	1,952.08
											\$ 1,952.08		
37	CANALIZACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA CORRIENTE NORMAL CN1 INCLUIDO 1000 ML DE TUBERIA CONDUIT DE USO PEGADO DE 1/2" 300 CURVAS CONDUIT DE 90° DE 1/2" 100 CAJA CONDUIT CHALUPA 1/2" DE 4x2" COPLE DE 1/2" BANURADO RESANE DE LA SUPERFICIE FIJACION EN TECHO CON OMEGAS DE 1/2" CAJA CONDUIT CUADRADA DE 1/2" DE 4x4" CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	1493.92	1493.92	0.20	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 1.00	1.00	1,493.92
											\$ 1,493.92		
38	SALIDA ELECTRICA PARA CORRIENTE NORMAL CN3 A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 (2070 ML) Y DE CABLE PARA TIERRA (320 ML) INCLUYE 1 PZAS INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO 1 POLOS 20 AMP SQUARE D INSTALACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	1909.40	1909.40	0.26	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 1.00	1.00	1,909.40
											\$ 1,909.40		
39	REHABILITACION DE CUBIERTA RECONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA PASILLO CON DIMENSIONES DE 100 M DE ANCHO X 800 M DE LARGO A UNA ALTURA DE 3.00 M INCLUIDO COLUMNAS DE PTR DE 4 X 4" (PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD) Y ARBOLOS DE ALUMINIO DE 27x2" (PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD) PULVICARBONATO (PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD) PLACA DE ACERO AL CARBON A 36 DE 1/4" (80 CM X 30 CM) TAQUETE EXPANSIVO GALVANIZADO 3/8 X 6 1/4 SOLDADURA 7018 TORNELLERIA PARA FIJACION DE LAMINA SOLDADURA 7018 DESPERDICIO LORTES ADECUACIONES CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	5773.44	5773.44	0.78	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 1.00	1.00	5,773.44
											\$ 5,773.44		
40	DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 20 CM X 20 CM X 90 CM DE ALTO A BASE DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 INCLUIDO LA AVACION ARMADO CON VARILLAS DE 3.8" DE DIAMETRO DE RESISTENCIA DE FY=4200 KG/CM2 Y ESTIBOS DE 1/2" DE DIAMETRO X 10 CM DE SEPARACION ELABORACION ACABADO VIBRADO Y VACIADO DE CONCRETO CIMBRADO ACABADO COMUN DESMIBRADO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	4.00	304.22	1216.88	0.17	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 4.00	4.00	1,216.88
											\$ 1,216.88		
EX.01	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO Y EJECUCION DE PUERTA ABATIBLE DOBLE CON EMBESES DE 100 MM DE ANCHO POR 215 MM DE ALTO CADA UNA DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE PERIFERIO A BASE DE DUELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" JUNQUILLO DE 3" CERCO CHAPA PARA PUERTA PELADA 1 3/4" PERFIL RECTANGULAR PESADO CHAPA PUERTAS PELADO ZOCLO PARA PUESTA PELADA CABEZAL PARA PUERTA PESADA CRISTAL VERDE DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR BISAGRA CHAPA CON LLAVE DE PISO BRAZO SUPERIOR PARA PUERTA ABATIBLE CON CIERRE AUTOMATICO CERRADURA 1096 TORNELLERIA FIJACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	38565.91	38565.91	5.20	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$ 1.00	1.00	38,565.91
											\$ 38,565.91		38,565.91



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "REHABILITACION DE UN ESPACIO PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN EQUIPO DE RAYOS X" PARA EL SISTEMA DE REVISION DE MALETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA PEATONAL DEL RECINTO FISCAL DE LA ASIPOINATUX EN LA ADUANA MARITIMA DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

CONTRATISTA: APSA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 736,145.72

CONTRATO: ASIPOINATUX COI OP 5/24

CONVENIO: ASIPOINATUX COI OP 5/124

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

Fecha de Termin: 19/08/2024

REPORTE MENSUAL No. 7
DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PU	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERDO ANTES (VOL.)	ACUM. PERDO ANTES (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
EX02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE DOBLE CON DIMENSIONES DE 2.27 M DE ANCHO POR 2.30 M DE ALTO CADA UNA DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE PERIMETRO A BASE DE DUELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" JUNQUILLO DE 3" CERCO CHAPA PARA PUERTA PESADA 1 3/4" PERFIL RECTANGULAR PESADO CIERRA PUERTAS PESADO ZOCLO PARA PUESTA PESADA CABEZAL PARA PUERTA PESADA CRISTAL VERDE DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR BISAGRA CHAPA CON LLAVE DE PISO BRAZO SUPERIOR PARA PUERTA ABATIBLE CON CIERRE AUTOMATICO CERRADURA 100% TORNILLERIA FIJACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0100	\$	41,669.01	100	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	\$	1.00	\$	41,669.01	-1.00	\$	41,669.01
													\$		41,669.01				
EX03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA CON DIMENSION DE 1.00 M DE ANCHO POR 2.43 M DE ALTO CADA UNA DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE PERIMETRO A BASE DE DUELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" JUNQUILLO DE 3" CERCO CHAPA PARA PUERTA PESADA 1 3/4" PERFIL RECTANGULAR PESADO CIERRA PUERTAS PESADO ZOCLO PARA PUESTA PESADA CABEZAL PARA PUERTA PESADA CRISTAL VERDE DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR BISAGRA CHAPA CON LLAVE DE PISO BRAZO SUPERIOR PARA PUERTA ABATIBLE CON CIERRE AUTOMATICO CERRADURA 100% TORNILLERIA FIJACION PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0100	\$	23,493.01	100	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	\$	1.00	\$	23,493.01	-1.00	\$	23,493.01
													\$		23,493.01				
EX04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON SECCION DE 279.38 DE ANCHO X 1.60 M DE ALTO A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" CRISTAL DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR INCLUYE BOLSA DE 3" FELPA VINILESALONADO DE 3" PERFIL RECTANGULAR JUNQUILLO DE 3 TAPA BOLSA DE 3 FIJACION SELLADOR PARA VENTANAS JALADERA DOBLE TORNILLERIA CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0100	\$	50,693.16	200	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	2.00	\$	2.00	\$	50,693.16	-2.00	\$	50,693.16
													\$		50,693.16				
EX05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON SECCION DE 312 M DE ANCHO X 1.60 M DE ALTO A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA DE 3" Y CRISTAL DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR INCLUYE BOLSA DE 3" FELPA VINILESALONADO DE 3" PERFIL RECTANGULAR JUNQUILLO DE 3 TAPA BOLSA DE 3 FIJACION SELLADOR PARA VENTANAS JALADERA DOBLE TORNILLERIA CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0100	\$	51,220.24	200	01/04/2024	30/04/2024	30	1.00	\$	25,610.12	1.00	\$	51,220.24	-2.00	\$	51,220.24	
													\$		25,610.12				
EX06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON SECCION DE 312 M DE ANCHO X 1.60 M DE ALTO CON VENTANILLA CORREDIZA INFERIOR DE 2.40 M DE LARGO POR 0.50 M DE ANCHO INCLUYE BOLSA DE 3" FELPA VINILESALONADO DE 3" PERFIL RECTANGULAR JUNQUILLO DE 3 TAPA BOLSA DE 3 CARCOCHAPA FIJACION SELLADOR PARA VENTANAS JALADERA DOBLE TORNILLERIA CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0100	\$	34,157.44	100	01/04/2024	30/04/2024	30	0.00	\$	1.00	\$	1.00	\$	34,157.44	-1.00	\$	34,157.44
													\$		34,157.44				
EX07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA LISA DE ALUMINIO PARA VISTA EN MUROS DE LANINA MULTIPANEL INCLUYE CORTE, TRASLAPES FIJACION APLICACION DE SELLADOR TRANSPARENTE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJOS ALARBEOS DESPERDICIO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR P.U.O.T	ML	01000	\$	665.88	36.52	01/04/2024	30/04/2024	30	3.32	\$	2,077.55	31.80	\$	23,252.53	-34.92	\$	23,252.53	
													\$		21,174.98				
													\$		21,174.98				
													\$		726,075.45				
													\$		10,070.25				

Porcentaje global de Obra: 100.00

Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 98.63%

Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 1.37%

ING. RUBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ
ING. MARTÍN ERNESTO VÁZQUEZ MARGAS
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA