



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: MORADIEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723 607 36 IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 126 754 57 IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850 361 95
 CONTRATO: ASIPONATUX GCI OP B/24 CONVENIO: ASIPONATUX GCI OP B 1/24
 FECHA DE REPORTE: 02 oct 24 FECHA DE INICIO: 12/06/2024 Fecha de Termino: 27/09/2024

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTADA | PU | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN | PERIODO ACTUAL (VOL.) | PERIODO ACTUAL (\$) | ACUM PERIODO ANTER (VOL.) | ACUM PERIODO ANTER (\$) | ACUM A ESTE PERIODO (VOL.) | ACUM A ESTE PERIODO (\$) | POR EJECUTAR (VOL.) | POR EJECUTAR (\$) |
|-------|--|----------|---------------------|----|----------|---------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| A | DEMOLICION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RETIRO CON HERRAMIENTA MANUAL DE PISO EXISTENTE PIEZAS DE FERRAZO DE 30CM X 10CM SIN RECUPERACION INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | M2 | 85.89 | 1 | 1810 | 1.11 | 12/06/2024 | 29/08/2024 | 70 | 27.85 | 3,687.16 | 65.06 | 8,582.72 | 93.01 | 12,269.88 | 7.72 | 939.27 |
| 2 | RETIRO DE AZULEJO BLANCO SECCION DE 10CM X 10CM EN MURO DE BANO GENERAL Y BANO DE JEFATURA SIN RECUPERACION INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | M2 | 38.29 | 1 | 158.29 | 0.97 | 14/06/2024 | 18/06/2024 | 5 | 0.00 | - | 31.65 | 5,005.88 | 31.65 | 5,005.88 | 6.64 | 1,051.05 |
| 3 | DESMANTELAMIENTO DE VENTANA DE 3 HOJAS DE CANCELERIA DIMENSIONES DE 100 CM ANCHO X 150 CM ALTO INCLUYEN RETIRO DE PERSIANA VERTICAL COLOR AZUL Y CLASIFICACION DE MATERIALES (ALUMINIO Y VIDRIO) MOVILIZACION DE PERSONAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 100 | 1 | 2,435.00 | 0.29 | 29/06/2024 | 30/06/2024 | 2 | 0.00 | - | 1.00 | 2,431.50 | 1.00 | 2,431.50 | 0.00 | - |
| 4 | RETIRO DE VENTANA DE 2 HOJAS DE CANCELERIA DIMENSIONES DE 130 CM ANCHO X 150 CM DE ALTO INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 4.00 | 1 | 1815.96 | 0.85 | 28/06/2024 | 30/06/2024 | 3 | 0.00 | - | 4.00 | 7,263.84 | 4.00 | 7,263.84 | 0.00 | - |
| 5 | RETIRO DE CANCEL CON CRISTAL DE VENTANILLA DE COBRO DIMENSIONES DE 130 CM ANCHO X 145 CM ALTO INCLUYE RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 1.00 | 1 | 1,215.74 | 0.14 | 29/06/2024 | 30/06/2024 | 2 | 0.00 | - | 1.00 | 1,215.74 | 1.00 | 1,215.74 | 0.00 | - |
| 6 | RETIRO CON RECUPERACION DE PUERTA DE MADERA COLOR CHOCOLATE 80 CM ANCHO X 270 CM DE ALTO INCLUYE RETIRO DE MARCO EXISTENTE RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 4.00 | 1 | 1,863.46 | 0.88 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 2 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 4.00 | 7,453.84 |
| 7 | RETIRO CON RECUPERACION DE PUERTA DE CANCEL DE DOS HOJAS UNA FIJA Y UNA ABATIBLE MEDIDA DE 158 M X 214 INCLUYE RETIRO DE MARCO EXISTENTE RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 1.00 | 1 | 3,983.63 | 0.97 | 30/08/2024 | 31/08/2024 | 2 | 0.00 | - | 1.00 | 3,983.63 | 1.00 | 3,983.63 | 0.00 | - |
| 8 | DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE MUEBLES SANITARIOS (1 WC 1 LAVABO PEDESTAL 1 REGADERA CON CANCEL) Y ACCESORIOS INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | JUEGO | 2.00 | 1 | 864.00 | 0.20 | 12/05/2024 | 14/05/2024 | 3 | 0.00 | - | 2.00 | 1,728.00 | 2.00 | 1,728.00 | 0.00 | - |
| 9 | RETIRO CON RECUPERACION DE LAMPARAS EN TECHO (2 LAMPARAS TUBO LED 1 LAMPARA TIPO SPOT 2 FOCOS DE ESPIRAL Y 1 LAMPARA TIPO A PRUEBA DE VAPOR) A UNA ALTURA DE 270 M INCLUYEN MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | SERVICIO | 1.00 | 1 | 1,881.51 | 0.22 | 15/07/2024 | 30/08/2024 | 47 | 1.00 | 1,881.51 | 0.00 | - | 1.00 | 1,881.51 | 0.00 | - |
| 10 | RETIRO CON RECUPERACION DE VENTANA VERTICAL DE CANCELERIA DIMENSIONES DE 40 CM DE ANCHO X 150 CM DE ALTO INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 0.00 | 1 | 2,496.01 | 0.00 | | | | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 11 | RETIRO CON HERRAMIENTA MANUAL DE COLADERA EN AREA DE BAÑOS CON UNA DIMENSION DE 4" DE DIAMETRO INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 2.00 | 1 | 216.01 | 0.05 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 2 | 0.00 | - | 2.00 | 432.02 | 2.00 | 432.02 | 0.00 | - |

ASPN-TUX-GOI-F-IT
Rev.0
31/07/2023



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: MORADIEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723 607 39
 CONTRATO: ASIPONATUX COI OP B/24
 IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 126 754 57
 IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850 361 95
 CONVENIO: ASIPONATUX COI OP B/24
 FECHA DE INICIO: 12/06/2024
 Fecha de Termino: 27/09/2024

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTO | PLI | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN | PERIODO ACTUAL (VOL) | PERIODO ACTUAL (\$) | ACUM PERIODO ANTER (VOL) | ACUM PERIODO ANTER (\$) | ACUM A ESTE PERIODO (VOL) | ACUM A ESTE PERIODO (\$) | POR EJECUTAR (VOL) | POR EJECUTAR (\$) | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|-------------------|-----|----------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------|------|----------|------|------|----|-----|----|----------|
| 12 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x4 x 8 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 13 ACABADO COMUN INCLUYEN APLANADO ACABADO FINO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 13 ELABORACION DE MORTERO NIVELACION MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | M2 | 387 | \$ | 889.06 | \$ | 3 429.05 | 0.40 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 0.00 | \$ | - | 3.87 | \$ | 3 429.05 | 3.87 | \$ | 3 429.05 | 0.00 | \$ | - | | | |
| 13 | REGISTRO SANITARIO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 100 x 60 x 60 CM ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 15 MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2 PULGADAS POR 3/8 DE PULGADA Y TAPA DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 INCLUYE TRAZO NIVELACION Y SACAVACION A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM COMPACTACION DE SUELO DE MANERA MANUAL PLANILLA DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 0.00 | \$ | 6 522.45 | \$ | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | | |
| 14 | BASE DE CONCRETO PARA LAVABO DE MANO CON DIMENSIONES EN DIMENSIONES 60 CM ANCHO X 100 CM DE LARGO X 7 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F C=200 KG/CM2 HERRIARMADO EN 40 CM ACABADO SEMIPULIDO ARMADO CON VARILLA DEL #3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS A UNA ALTURA DE 100 INCLUYE HABILITADO DE ACERO ARMADO DE CIMBRA DE CIMBRADO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 0.00 | \$ | 17 89.84 | \$ | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | | |
| 01 | ALBANILERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | TRAZO Y NIVELACION PARA DEFINIR LINES DE PROYECTO ESTABLECER NIVELES DE REFERENCIA INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | M2 | 0.00 | \$ | 18.74 | \$ | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | | |
| 16 | CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON ARMADO SUPERIOR CON VARILLA #3 @20CM EN AMBOS SENTIDOS Y ARMADO INFERIOR CON VARILLA #3 @20CM EN AMBOS SENTIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 COLOCACION DE SILLETAS ENTRE PARRILLAS CIMBRADO Y DESCIMBRADO SUMINISTRO COLOCACION Y CURADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | M2 | 0.00 | \$ | 1 483.96 | \$ | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | | |
| 17 | CASTILLO TIPO #1 A BASE DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 DE SECCION 15X15 CM ACABADO COMUN ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM DE DESPLANTE INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 CIMBRADO Y DESCIMBRADO COLADO VIBRADO CURADO DEL CONCRETO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CONCEPTO P U O T | ML | 0.00 | \$ | 606.40 | \$ | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | | |
| 18 | MURO DE 15 CMS TERMINADO TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x4 x 8 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 14 JUNTAS DE 15 CM MAXIMO ACABADO COMUN HASTA 350 MTS DE ALTURA INCLUYE JUNTA D CELOTE FABRICACION DE MORTERO PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO COLOCACION ALINEACION PLOMEO CUATRAPO DEL TABIQUE DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | M2 | 0.00 | \$ | 3 26.77 | \$ | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | | |
| 19 | CADENA DE CERRAMIENTO TIPO C1 A BASE DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM CON UN AGREGADO MAXIMO DE 3/4 DE ACUERDO A PROYECTO EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 CIMBRADO Y DESCIMBRADO COLADO VIBRADO CURADO DEL CONCRETO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CONCEPTO P U O T | ML | 0.00 | \$ | 6 49.50 | \$ | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | | |
| 20 | CONSTRUCCION DE LOSA DE AZOTE A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA #3 @20CM EN AMBOS SENTIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 COLOCACION DE SILLETAS ENTRE PARRILLAS CIMBRADO Y DESCIMBRADO SUMINISTRO COLOCACION Y CURADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | M2 | 0.00 | \$ | 1 147.31 | \$ | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | | |
| 21 | REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO ARENA 14 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LANA DE MADERA EL PRECIO INCLUYE ELABORACION Y COLOCACION DE MORTERO ESPESOR PROMEDIO 25 CM PERILLADO REMATES MANO OBRAS DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | M2 | 839 | \$ | 3 93.39 | \$ | 2 943.40 | 0.35 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 31 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 839 | \$ | 2 943.40 |

[Handwritten signature]



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: MURADIEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723 607 38
 IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850 361 95
 CONVENIO: ASIPONATUX COI OP B V24
 CONVENIO: ASIPONATUX COI OP B V24
 FECHA DE INICIO: 12/08/2024
 Fecha de Termina: 27/09/2024

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTADA | P.U. | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN | PERIODO ACTUAL (VOL.) | ACUM. PERIODO ANTER. (\$) | ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.) | ACUM. A ESTE PERIODO (\$) | POB EJECUTAR (VOL.) | POB EJECUTAR (\$) | | |
|---------------------|---|--------|---------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------|
| C ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORCELANICO INTERCERAMIC PULIDO FORMATO GRANDE 060X060M MODELO RECTIFICADO GLASGOW BALMORE GRAY O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES INCLUYEN ADHESIVO NORMAL GRIS JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA LIMPIEZA CORTES DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | M2 | 6589 | \$ 828 92 | \$ 71 195 94 | 8 37 | 01/07/2024 | 08/09/2024 | 70 | 27 95 | \$ 23 168 31 | 50 42 | \$ 48 425 51 | 66 37 | \$ 71 593 82 | -0 48 | \$ 337 88 |
| 23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PORCELANICO INTERCERAMIC PULIDO FORMATO GRANDE SECCION DE 10 X 60 MODELO RECTIFICADO GLASGOW BALMORE GRAY INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | MIL | 8693 | \$ 87 58 | \$ 7 613 33 | 0 90 | 05/07/2024 | 17/09/2024 | 75 | 30 90 | \$ 2 706 22 | 45 79 | \$ 4 010 29 | 76 69 | \$ 6 716 51 | 10 24 | \$ 836 82 |
| 24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERCERAMIC MODELO Azulina® Ivory EN FORMATO MEDIANO 40X40 CMS COLOCADO EN MURO DE BANOS Y COCINETA ESTILO PIEDRA COLOR IVORY INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | M2 | 8439 | \$ 54 27 | \$ 18 753 66 | 2 21 | 11/07/2024 | 31/07/2024 | 21 | 0 00 | \$ - | 34 59 | \$ 18 753 66 | 34 59 | \$ 18 753 66 | 0 00 | \$ - |
| 25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC Azulina® Ivory EN FORMATO MEDIANO 40X40 CMS ESTILO PIEDRA COLOR IVORY INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | M2 | 464 | \$ 54 27 | \$ 3 600 01 | 0 42 | 18/07/2024 | 05/08/2024 | 21 | 0 00 | \$ - | 6 64 | \$ 3 600 01 | 6 64 | \$ 3 600 01 | 0 00 | \$ - |
| 26 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCA Y SELLADOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 350 M INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | M2 | 275 90 | \$ 94 35 | \$ 26 408 57 | 1 11 | 07/08/2024 | 20/09/2024 | 45 | 362 62 | \$ 34 213 21 | 100 76 | \$ 9 506 71 | 463 38 | \$ 43 719 90 | -183 48 | \$ 17 371 34 |
| 27 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA OMEGA Y SELLADOR PARA INTERIORES A UNA ALTURA MAXIMA DE 3M INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | M2 | 0 00 | \$ 78 90 | \$ 0 00 | 0 00 | | | 1 | 0 00 | \$ - | 0 00 | \$ - | 0 00 | \$ - | 0 00 | \$ - |
| 28 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA EN PLAFON Y EN MUROS DE INTERIORES A UNA ALTURA MAXIMA DE 3 METROS CON MULTIPLAS DOS CAPA LA PRIMERA PARA UN ACABADO SEMI PULIDO Y LA SEGUNDA CAPA DE PULIDO ESPESO TERMINADO FINO INCLUYE LIJADO RESANADO HERRAMIENTAS EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | M2 | 279 90 | \$ 220 16 | \$ 61 818 71 | 7 27 | 01/08/2024 | 14/09/2024 | 45 | 124 16 | \$ 27 421 98 | 100 58 | \$ 22 214 10 | 224 74 | \$ 49 634 08 | 55 16 | \$ 12 182 64 |
| D CANCELERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE CRISTAL TEMPLADO COLOR TINTES VERDE CON DIMENSION DE 158 MTS DE LARGO X 214 MTS DE ALTO A DOS HOJAS INCLUYE BISAGRA HIDRAULICA HERRAJE INFERIOR HERRAJE SUPERIOR PIVOTE SUPERIOR CHAPA DE PISO TORNILLOS NIVELACION RESANOS DE LA SUPERFICIE CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | PIEZA | 1 00 | \$ 33 458 34 | \$ 33 458 34 | 3 93 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 2 | 0 00 | \$ - | 1 00 | \$ 33 458 34 | 1 00 | \$ 33 458 34 | 0 00 | \$ - |
| 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANILLA DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL CON DIMENSIONES DE 381 CM ANCHO X 135 CM DE ALTO ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE VENTANILLA EN PLANO CADA UNA DE 6MM INCLUYE HERRAJE INFERIOR HERRAJE SUPERIOR TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | PIEZA | 0 00 | \$ 16 404 99 | \$ 0 00 | 0 00 | | | 1 | 0 00 | \$ - | 0 00 | \$ - | 0 00 | \$ - | 0 00 | \$ - |
| 31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE 150 CM DE LARGO X 150 CM DE ALTO 2 HOJAS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3 Y CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM INCLUYE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 300 M INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO HERRAJES TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | PIEZA | 2 00 | \$ 11 610 16 | \$ 23 220 32 | 2 78 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 2 | 0 00 | \$ - | 2 00 | \$ 23 220 32 | 2 00 | \$ 23 220 32 | 0 00 | \$ - |
| 32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE 150 CM DE ANCHO X 320 CM 2 HOJAS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3 Y CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM INCLUYE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 300 M INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO HERRAJES TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | PIEZA | 1 00 | \$ 23 397 68 | \$ 23 397 68 | 2 95 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 2 | 0 00 | \$ - | 1 00 | \$ 23 397 68 | 1 00 | \$ 23 397 68 | 0 00 | \$ - |
| 33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE 18 CM DE ANCHO X 150 CM DE ALTO A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3 Y CRISTAL TINTES VERDE DE 6 MM INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO HERRAJES TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | PIEZA | 0 00 | \$ 4 074 85 | \$ 0 00 | 0 00 | | | 1 | 0 00 | \$ - | 0 00 | \$ - | 0 00 | \$ - | 0 00 | \$ - |



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: MORANBEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723,607.39
 IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 126,754.57
 IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 650,361.95
 CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP 8/24
 CONVENIO: ASIPONATUX GOI OP 8/24
 FECHA DE INICIO: 12/06/2024
 Fecha de Termino: 27/09/2024

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTADO | PU | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN | PERIODO ACTUAL (VOL.) | ACUM PERDO ANTER (\$) | ACUM A ESTE PERIODO (VOL.) | ACUM A ESTE PERIODO (\$) | POR EJECUTAR (VOL.) | POR EJECUTAR (\$) | |
|-------|--|----------|---------------------|----|----------|---------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----|
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE 130 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO A 2 HOJAS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL TINTO VERDE DE 6 MM INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO HERRAJES TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | PIEZA | 100 | \$ | 750171 | 0.88 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 2 | 0.00 | \$ | 1.00 | \$ | 7,501.71 | 0.00 | \$ |
| E | ELECTRICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | CANALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO CONDUIT DE 1 1/2" INCLUYEN RANURADO Y REPELLADO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | ML | 000 | \$ | 99.43 | 0.00 | | | 1 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | |
| 36 | PEINADO DE CABLEADO EN AREA DE RACK INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | SERVICIO | 100 | \$ | 5294.26 | 0.02 | 27/07/2024 | 31/07/2024 | \$ | 1.00 | \$ | 1.00 | \$ | 5,294.26 | 0.00 | \$ |
| 37 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO INCLUYE REVISION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA (TOMA DE VOLTAJE) ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO VERIFICAR LOS CAPACITORES Y COMPONENTES ELECTRICOS COMO SENSORES Y CONEXIONES VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO LUBRICACION Y LIMPIEZA DE LOS MOTORES REALIZAR LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS ASI COMO DE LA TUBERIA DE DRENADO LIMPIEZA DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE VERIFICACION Y EN SU CASO CORRECCION DE FUGAS LIMPIEZA DE TURBINA DEL EVAPORADOR TOMA DE TEMPERATURA DE INYECCION DE AIRE COMO DE RETORNO VERIFICAR QUE LA TUBERIA DE INTERCONEXION SE ENCUENTRE BIEN AISLADA EN CASO DE NO TENER CINTA DE AISLAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MISMO AISLANTE PARA TUBERIA DE POLIETILENO 3/4 PULGADA Y CINTA MOMIA DECORATIVA PARA AIRE ACONDICIONADO CARGA DE GAS EN SU CASO MATERIAL CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | SERVICIO | 300 | \$ | 1499.22 | 0.12 | 19/06/2024 | 30/06/2024 | 12 | 0.00 | \$ | 3.00 | \$ | 10,377.66 | 0.00 | \$ |
| 38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ESTANDAR MARCA TRANE SOLO FRIO 3 TONELADAS 220V BLANCO INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTALES DE COBRE DE 5/8" Y 3/4" CINTA MOMIA TAMANO GRANDE MANGUERA DE ESPALMA PARA DESACUE RANURADO NECESARIA PARA DE ACUE BEVQUE EN LUGAR NECESARIO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | PIEZA | 200 | \$ | 39259.40 | 9.23 | 01/09/2024 | 06/09/2024 | 6 | 1.00 | \$ | 1.00 | \$ | 39,259.40 | 2.00 | \$ |
| 39 | BALANCEO DE CARGOS DE TABLEROS DE ACOMETIDA PRINCIPAL SECUNDARIOS DE DISTRIBUCION Y LOS DE CARGA FINAL INSTALACION INTERNA INCLUYEN ETIQUETADO DE CIRCUITOS EN TABLEROS MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | SERVICIO | 100 | \$ | 7494.40 | 0.88 | 17/09/2024 | 20/09/2024 | 4 | 1.00 | \$ | 0.00 | \$ | 7,494.40 | 0.00 | \$ |
| 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER REDONDA 3W3 MODELO JLSR 18 LUZ BLANCA 6500K INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P U O T | PIEZA | 1100 | \$ | 489.20 | 0.63 | 01/09/2024 | 14/09/2024 | 14 | 0.00 | \$ | 10.00 | \$ | 4,895.20 | 10.00 | \$ |
| 41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED 60X60 DE 40 WATTS MARCA JWL O SIMILAR INCLUYE INTERCOMUNICACION DE LUMINARIA INSTALACION EN TECHO Y PLAFON ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | PIEZA | 2200 | \$ | 18756.98 | 2.21 | 20/07/2024 | 14/09/2024 | 57 | 12.00 | \$ | 10.00 | \$ | 8,525.90 | 22.00 | \$ |
| 42 | SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS ENCINTO 1 M A BASE DE 3 CABLE AWG CALIBRE 12 EN UN TOTAL DE 10338 ML Y MANGUERA POLIFLEX DE 3/4" (9669ML) INCLUYE 16 BOTES DE 7 CM DE DIAMETRO DE PVC B CAJA RECTANGULAR DE 4X2 8 PAGADORES SENCILLOS DE 3 MODULOS PLATEADO CON PLACAS METALICAS BPOIM/P DECORATIVA MARCA LUCEK PREMIUM O SIMILAR EN CALIDAD RANURADO RESANE DE LA SUPERFICIE ANDAMIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | SERVICIO | 000 | \$ | 6441.80 | 0.83 | | | 1 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | |
| 43 | SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO A DIA A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 (1904 ML) Y DE CABLE DESNUDO (1904 ML) TUBERIA CONDUIT DE USO PESADO DE 1/2" (952 ML) INCLUYE 4 CURVAS DE 90° DE 1/2" 2 CAJAS RECTANGULARES DE 4"X4" COPLES DE 1/2" 2 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 30 A SQUARE D RANURADO RESANE DE LA SUPERFICIE FIJACION EN TECHO CON SOPORTE TIPO "U" A BASE DE COLGADOR DE VARILLA DE INSTALACION A PRESION CON DISPOSITIVO PARA DISPARO VARILLA ROSCADA DE 1/2" Y UN TOTAL DE ANDAMIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T | SERVICIO | 000 | \$ | 4884.09 | 0.00 | | | 1 | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | |



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: MORADIEZ CONSTRUCCIONES S.A DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723,607.38

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 126,754.97

IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850,361.95

CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP B/24

CONVENIO: ASIPONATUX GOI OP B/24

FECHA DE REPORTE: 02 oct 24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Termin: 27/09/2024

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTO | P.U. | IMPORTE | % | TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN | PERIODO ACTUAL | | ACUM. PERDO ANTER | | ACUM. A ESTE PERIODO | | POR EJECUTAR | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-------------------|------|-----------|----|----------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------|-------------------|------|----------------------|------|--------------|------|----|----------|------|----|----------|------|----|
| | | | | | | | | | | | (VOL.) | (\$) | (VOL.) | (\$) | (VOL.) | (\$) | (VOL.) | (\$) | | | | | | | |
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES MARCA TURBO 5" INCLUYEN RANURADO TUBERIA 300 M DE TUBERIA CONDUFLUX RESANE 300 M DE CABLE DEL # 12 INTERCONEXION A LUMINARIA MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 100 | \$ | 2,594.95 | \$ | 2,594.95 | 0.31 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 2 | 0.00 | \$ | - | 1.00 | \$ | 2,594.95 | 1.00 | \$ | 2,594.95 | 0.00 | \$ | - | | |
| 0 | HIDROSANITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO INCLUYEN 2 REGADERA HELVEX OPTIMA H 200 CON BRAZO Y CHAPETON CROMO 3 PZAS DE LAVABO HELVEX LV LUCERNA3 DE SOBREPONER CON REBOSADERO O SIMILAR EN CALIDAD 3 PZAS DE LAVABO HELVEX MODELO M 1005 3 PZAS DE TAZA DE BAÑO MARCA HELVEX MODELO WC OPTION O SIMILAR EN CALIDAD CON ASIEN TO DE CIERRE LENTO ELONGADO MODELO AT 5 CESPOL Y CONTRA PARA LAVABO MODELO TV 017 40A ACCESORIOS DE BAÑOS DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JR HUMO JABONERA GRANEL TRANSPARENTE / HUMO 97 X 13 CM DESPACHADOR TUALLA INTERDOBLADA MINI PLUS HUMO MARCA PROLIMP O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES 3 COFLEX PARA LAVABO 3 COFLEX PARA SANITARIO 3 LLAVES DE BARRIL ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE LOS MUEBLES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T | SERVICIO | 000 | \$ | 65,131.39 | \$ | 0.00 | | | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - |
| 46 | SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA TUBO PLUS DE 1/2" LAVABO REGADERA Y WC INCLUYE CONEXION A TINACO 3COPLEES 3117 ML DE TUBO PLUS DE 1/2" DE DIAMETRO 1 TEE DE TUBO PLUS DE 1/2" DE DIAMETRO 2 CODOS DE 1/2" DE CPVC 0125 PZA DE VALVULA DE PASO DE 1/2" RANURADO RESANES PASO A MUROS FIJACION PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 0.00 | \$ | 4,450.02 | \$ | 0.00 | | | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - |
| 47 | SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYEN 265ML DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 0.09 M3 DE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN ANCHO DE 25 CM Y UN ESPESOR DE 15 CM 0.60 M3 DE EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 30 CM DE NIVEL DE PISO 0.9 M3 DE REPOSICION DE CONCRETO F. C450 KFC47 10.67 ML DE TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO 100 PZA DE CODO DE 90º DE 4" DE DIAMETRO 1 PZA DE TEE DE 4" DE DIAMETRO RANURADO E MUROS MATERIALES COPLEES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 0.00 | \$ | 2,320.49 | \$ | 0.00 | | | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - |
| 48 | SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYEN 1.56ML DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 0.09 M3 DE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN ANCHO DE 25 CM Y UN ESPESOR DE 15 CM 0.60 M3 DE EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 30 CM DE NIVEL DE PISO 3.5 M3 DE REPOSICION DE CONCRETO F. C450 KFC47 5.85 ML DE TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO 1 PZA DE TEE DE 2" DE DIAMETRO RANURADO DE MUROS MATERIALES COPLEES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 0.00 | \$ | 3,142.52 | \$ | 0.00 | | | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - |
| 49 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA CON REJILLA DE ACERO INODINABLE 100 MM X 4 PULGADAS CON UNA TRAMPA DE AGUA PARA EVITAR EL PASO DE INSECTOS Y MALOS OLORES O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T | PIEZA | 2.00 | \$ | 330.86 | \$ | 661.72 | 0.08 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 1 | 0.00 | \$ | - | 2.00 | \$ | 661.72 | 2.00 | \$ | 661.72 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ |
| 50 | SALIDA PARA A.A. BASE DE TUBERIA DE 3/4" DE DIAMETRO INCLUYEN 700 ML DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE CONEXION A DESAGUE TUBERIA DE 3/4" DL DIAMETRO 2 PZA CODOS DE 90º DE 3/4" DE DIAMETRO RANURADO DE MUROS MATERIALES COPLEES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | SERVICIO | 1.00 | \$ | 1,757.51 | \$ | 1,757.51 | 0.21 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 6 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 1.00 | \$ | 1,757.51 | 0.00 | \$ |
| 0 | TABLAROCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CIELO FLOTANTE A BASE DE TABLAROCA USC ANTI MOHO DE ACUERDO A DIMENSIONES INDICADAS EN PROYECTO ALTURA MAXIMA DE 35M INCLUYE RETIRO DE PLAFON RETICULAR EXISTENTE BASTIDOR A BASE DE CANALES LISTON METALICO USC CALIBRE 24 CANALETAS DE CARGA USC CALIBRE 22 COLGANTES CON ALAMBRE GALVANIZADO N°12 PERFORCINA TORNILLOS DESPERDICIOS CONSUMIBLES ARDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T | PIEZA | 0.00 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | | | 1 | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - | 0.00 | \$ | - |



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| CONTRATISTA: | MURADIEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | IMPORTE DEL CONTRATO: | \$ 723 607.39 | CONVENIO: | ASIPONATUX-GOI-OP B-124 | IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: | \$ 850 361.95 |
| CONTRATO: | ASIPONATUX GOI-OP B-124 | FECHA DE REPORTE: | 02 oct 24 | CONVENIO: | ASIPONATUX-GOI-OP B-124 | FECHA DE TERMINO: | 27/09/2024 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTO | PAI | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN | PERIODO ACTUAL (VOL.) | ACUM PERIOD ANTER (\$) | ACUM A ESTO PERIODO (VOL.) | ACUM A ESTO PERIODO (\$) | POR EJECUTAR (VOL.) | POR EJECUTAR (\$) | | |
|--------|---|--------|-------------------|-------------|-------------|---------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------|
| 52 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIOR CHOCOLATE 85 CM DE ANCHO X 210 CM DE ALTO CON MARCO DE MADERA ANTEPECHO DE 85 CM X 60 CM DE ALTO CAMBIO CHAPA PERILLA CON LLAVE Y BISAGRAS INCLUYEN MOVILIZACION DE PERSONAL MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 100 | \$ 2329.41 | \$ 2329.41 | 0.27 | 05/08/2024 | 08/08/2024 | 4 | 1.00 | \$ 2,329.41 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 2,329.41 | 0.00 | \$ - |
| 53 | INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIOR CHOCOLATE 85 CM ANCHO X 270 CM DE ALTO CON MARCO DE MADERA CAMBIO CHAPA PERILLA CON LLAVE Y BISAGRAS INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 0.00 | \$ 2329.41 | \$ - | 0.00 | | | 1 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIOR CHOCOLATE 110 M X 85 CM CON MARCO DE MADERA ANTEPECHO DE MADERA DE 60 M X 95 M CHAPA PERILLA CON LLAVE Y BISAGRAS INCLUYEN RETIRO DE PUERTA MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 4.00 | \$ 5772.48 | \$ 23090.72 | 2.72 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | 3 | 4.00 | \$ 23,090.72 | 0.00 | \$ - | 4.00 | \$ 23,090.72 | 0.00 | \$ - |
| 59 | LIMPIEZAS LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN EL AREA INCLUYEN MOVILIZACION DE PERSONAL MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | M2 | 92.51 | \$ 6874.05 | \$ 6874.05 | 0.81 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 2 | 93.16 | \$ 6,920.86 | 0.00 | \$ - | 93.16 | \$ 6,920.86 | -0.63 | \$ - |
| | CONCEPTOS ADICIONALES NO CONSIDERADOS EN CONTRATO | 000 | 0.00 | \$ - | \$ - | | | | | | \$ - | 0.00 | \$ - | | \$ - | | |
| EXT 01 | RETIRO CON HERRAMIENTA MANUAL DE ZOCLO EXISTENTE DE 10CM SIN RECUPERACION INCLUYE RETIRO Y APILÉ DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MATERIAL HASTA EL SITIO DE SUPERVISION AL PODER DEL COBERTO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MANUAL DE ESTANTERIA DE MADERA CON RECUPERACION | ML | 50.12 | \$ 126.98 | \$ 6344.19 | 0.75 | 12/06/2024 | 31/07/2024 | 50 | 7.16 | \$ 906.31 | 43.62 | \$ 5,521.42 | 50.78 | \$ 6,427.73 | -0.66 | \$ - |
| EXT 02 | 352M ANCHO X 240 M ALTO INCLUYE APILÉ DEL MOBILIARIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 1.00 | \$ 762.19 | \$ 762.19 | 0.09 | 12/06/2024 | 16/06/2024 | 2 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 762.19 | 1.00 | \$ 762.19 | 0.00 | \$ - |
| EXT 03 | RETIRO CON HERRAMIENTA MANUAL DE ESTANTERIA DE MADERA CON RECUPERACION 190M ANCHO X 15 M ALTO INCLUYE APILÉ DEL MOBILIARIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 1.00 | \$ 762.19 | \$ 762.19 | 0.09 | 14/06/2024 | 15/06/2024 | 2 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 762.19 | 1.00 | \$ 762.19 | 0.00 | \$ - |
| EXT 04 | RENOVACION DE FURME PARA RECIBIR UNO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 15 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL PERDIDOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 100CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARTIDO EN 4 UNIDADES CORREDOZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAJE HERRAJE HERRAJE SUELOS INCUBILLOS NOBILACION CONSUMIBLES MATERIALES CANALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE P.V.C | M2 | 85.89 | \$ 264.52 | \$ 22719.62 | 2.67 | 23/06/2024 | 31/08/2024 | 70 | 41.7 | \$ 10,891.35 | 45.21 | \$ 11,958.95 | 86.38 | \$ 22,850.30 | -0.49 | \$ - |
| EXT 05 | RENOVACION DE FURME PARA RECIBIR UNO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 15 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PIEZA | 1.00 | \$ 4941.22 | \$ 4941.22 | 0.58 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 4,941.22 | 1.00 | \$ 4,941.22 | 0.00 | \$ - |
| EXT 06 | 3/4" DIAMETRO INCLUYE RANURADO EN MUROS Y REPELLADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 15 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | ML | 20.37 | \$ 55.94 | \$ 1159.50 | 0.13 | 22/07/2024 | 21/08/2024 | 31 | 12.51 | \$ 699.81 | 12.26 | \$ 685.82 | 24.77 | \$ 1,385.63 | -4.40 | \$ - |
| EXT 07 | CANALIZACION DE INSTALACION DE VOZ Y DATOS A BASE DE TUBERIA CONDUIT DE P.V.C DE 3/4" DIAMETRO INCLUYE RANURADO EN MUROS Y REPELLADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 15 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | ML | 20.07 | \$ 55.94 | \$ 1127.72 | 0.13 | 22/07/2024 | 21/08/2024 | 31 | 9.35 | \$ 523.04 | 6.68 | \$ 485.56 | 18.03 | \$ 1,008.60 | 2.04 | \$ 114.12 |
| EXT 08 | RENOVACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 15 TON INCLUYE RETIRO DE EQUIPO CON RECUPERACION MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE REVOQUE EN LUGAR NECESARIO BUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO HERRAJE DE FUNDICION CONSUMIBLES SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 (952 ML) Y DE CABLE DELSUNO (952 ML) TUBERIA CONDUIT DE USO PESADO DE 1/2" (756 ML) INCLUYE 2 CURVAS DE 90° DE 1/2" 2 CAJAS RECTANGULARES DE 4X2 COPLES DE 1/2" 1 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PZAS 30 A 50 AMPERES 1 BARRILADO | EQUIPO | 3.00 | \$ 1190.37 | \$ 3571.11 | 0.42 | 01/09/2024 | 07/09/2024 | 7 | 1.00 | \$ 1,190.37 | 2.00 | \$ 2,380.74 | 3.00 | \$ 3,571.11 | 0.00 | \$ - |
| EXT 09 | SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 (952 ML) Y DE CABLE DELSUNO (952 ML) TUBERIA CONDUIT DE USO PESADO DE 1/2" (756 ML) INCLUYE 2 CURVAS DE 90° DE 1/2" 2 CAJAS RECTANGULARES DE 4X2 COPLES DE 1/2" 1 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PZAS 30 A 50 AMPERES 1 BARRILADO | SALIDA | 3.00 | \$ 1802.10 | \$ 5406.30 | 0.64 | 01/09/2024 | 07/09/2024 | 7 | 3.00 | \$ 5,406.30 | 0.00 | \$ - | 3.00 | \$ 5,406.30 | 0.00 | \$ - |
| EXT 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATABANDA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON HASTA 40CM DE ANCHO A BASE DE TABLARCA USG ANTI MOHO FIJADO A LOSA CON CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE 22 CANAL LISTON CALIBRE 26 ANGULO DE MARRAS PERIMETRAL DE 1 X 1/2" CALIBRE 22 CON CANTAS CON CANTAS | ML | 69.68 | \$ 628.18 | \$ 43777.58 | 5.15 | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 61 | 42.62 | \$ 26,773.03 | 26.41 | \$ 16,590.23 | 69.03 | \$ 43,363.27 | 0.65 | \$ 408.33 |
| EXT 11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE FALSO PLAFON MODELO RADAR CP LISA DE 8" X 10" FIJADO A LOSA CON CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" X CALIBRE 22 INCLUYE CANAL LISTON CALIBRE 26 ANGULO DE MARRAS PERIMETRAL DE 1 X 1/2" CALIBRE 26 TUBERIA CONDUIT DE 1/2" 2 CAJAS RECTANGULARES DE 4X2 COPLES DE 1/2" 1 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PZAS 30 A 50 AMPERES 1 BARRILADO | M2 | 55.45 | \$ 1418.99 | \$ 78683.00 | 9.25 | 15/07/2024 | 15/09/2024 | 61 | 29.51 | \$ 41,874.39 | 23.83 | \$ 35,814.53 | 53.34 | \$ 75,688.93 | 2.11 | \$ 2,994.07 |
| EXT 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLARCA 19CM DE ESPESOR ACABADO USO A 2 CARAS HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3 MTS INCLUYEN CANALES USG POSTES USG BASE COAT PERFACINTA TORNILLOS ANDAMIOS DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | M2 | 418 | \$ 1005.7 | \$ 6516.76 | 0.77 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 15 | 3.89 | \$ 3,718.11 | 4.29 | \$ 3,438.74 | 8.18 | \$ 6,556.84 | -0.05 | \$ - |
| EXT 13 | MUEBLE DE TABLARCA EN AREA DE CAJE CON DIMENSIONES DE 115 DE ANCHO X 240M DE ALTO 2 REPISAS SUPERIORES DE 10CM DE ACHO POR 115 M DE LARGO Y 3 REPISAS INFERIORES DE 60 CM DE ANCHO POR 115 M DE LARGO DE ACUERDO A CANALIZACION INDICADA EN PROYECTO INCLUYE FIJACION A MUROS | PIEZA | 1.00 | \$ 7745.76 | \$ 7745.76 | 0.09 | 20/07/2024 | 24/07/2024 | 5 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 7,745.76 | 1.00 | \$ 7,745.76 | 0.00 | \$ - |
| EXT 14 | MUEBLE PARA ARCHIVO EN AREA DE VINCULO ENLACE Y ANALISIS CON DIMENSIONES DE 386 M DE ANCHO X 250 M DE ALTO 100% DE COMPLETUDAD DE ACUERDO A CARACTERISTICAS DE PROYECTO INCLUYE FIJACION A MUROS CON CRAMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PLACAS DE 15 CM X 15 CM X 2 CM | PIEZA | 1.00 | \$ 15132.17 | \$ 15132.17 | 1.78 | 25/07/2024 | 31/07/2024 | 7 | 0.00 | \$ - | 1.00 | \$ 15,132.17 | 1.00 | \$ 15,132.17 | 0.00 | \$ - |

[Handwritten signature]



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: MORADIEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723607.38

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 126754.57

IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850361.95

CONTRATO: ASIPONATUX COI OP B/24

CONVENIO: ASIPONATUX COI OP B 1/24

FECHA DE REPORTE: 02 oct 24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Termino: 27/09/2024

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTO | PLU | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN | PERIODO ACTUAL | | ACUM. PERIODO ANTER | | ACUM. A ESTE PERIODO | | POR EJECUTAR | |
|--------|--|--------|-------------------|-----|-----------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|--------|----------------------|----------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | (VOL.) | (\$) | (VOL.) | (\$) | (VOL.) | (\$) | (VOL.) | (\$) |
| E-15 | MUEBLE PARA ARCHIVERO EN ESQUINA DE VINCULO ENLACE Y ANALISIS CON DIMENSIONES DE 210 M DE ANCHO X 200 M DE ALTO X 30CM DE PROFUNDIDAD DE ACUERDO A CARACTERISTICAS DE PROYECTO INCLUYE FIJACION A MUROS | PIEZA | 100 | | 8,238.24 | 0.97 | 01/08/2024 | 05/08/2024 | 5 | 0.00 | 1.00 | 8,238.24 | 1.00 | 8,238.24 | 0.00 | | |
| E-16 | CONFIRMADO DE LIMA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM CAL 26 CANAL PARA TABLERO ELECTRICO EN RECEPCION 50CM DE ANCHO 250M DE ALTO Y 0.3M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABLAROCA USG ANTI MOHO CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM CAL 26 CANALES DE ANARRE DE 6.35 CM CAL 26 LOS CUMPLES SE ANCLAN A MURO CON FIJADORES | PIEZA | 100 | | 1,426.03 | 0.17 | 22/09/2024 | 25/09/2024 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,426.03 | | |
| EXT-17 | DESMANTELIAMIENTO DE MUEBLE DE TABLAROCA TIPO ARCHIVERO EN AREA DE RECEPCION DIMENSIONES 153CM X 180CM DE ALTO Y 32CM DE PROFUNDIDAD ADOSADO A MURO EXISTENTE, SIN RECUPERACION DE MATERIAL INCLUYE RETIRO Y APILADO DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO | PIEZA | 100 | | 1,179.83 | 0.14 | 01/09/2024 | 02/09/2024 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,179.83 | | |
| E-18 | REHABILITACION DE MOSTRADORES DE ATENCION A PUBLICO CON DIMENSIONES DE 753 DE LARGO X 195 M DE ALTO X 55 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO DE PUELA DE MADERA PERFILES DE ALUMINIO Y PLACAS DE FORNICA EXISTENTE PREPARACION DE LA SUPERFICIE EN MUROS Y BARRAS CON PASTA ALCANADO PARA RECEPCION LUMINA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS CON DIMENSIONES INTERIORES DE 60 CM LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE 962 ML DE SONDEO DE LINEA DESAZOLVE DE REGISTROS RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO A PUNTO DONDE | PIEZA | 200 | | 9,875.54 | 2.12 | 07/09/2024 | 27/09/2024 | 15 | 2.00 | 19,751.08 | 0.00 | 2.00 | 19,751.08 | 0.00 | | |
| E-19 | INDIQUE LA SUBSTITUCION HERRAMIENTA EQUIPO FIETE PARA EL MANEJO EN OBRA Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO SANITARIO 60CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO Y SUSTITUCION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO | PIEZA | 300 | | 246.64 | 0.09 | 26/06/2024 | 30/06/2024 | 5 | 0.00 | 3.00 | 739.92 | 3.00 | 739.92 | 0.00 | | |
| E-20 | REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO SANITARIO 60CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO Y SUSTITUCION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO | PIEZA | 300 | | 1,196.63 | 0.42 | 04/07/2024 | 06/07/2024 | 3 | 0.00 | 3.00 | 3,559.89 | 3.00 | 3,559.89 | 0.00 | | |
| E-21 | DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EQUIPO FIETE | M2 | 0.52 | | 98.28 | 0.01 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 1 | 0.00 | 0.52 | 98.28 | 0.52 | 98.28 | 0.00 | | |
| EXT-22 | DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE 20 CM ESPESOR EN AREA DE BANO GENERAL Y BANO DE LA OFICINA DE TITULAR INCLUYE RETIRO Y APILADO DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA | M2 | 2.20 | | 608.22 | 0.16 | 19/06/2024 | 25/06/2024 | 7 | 0.00 | 1.87 | 1,137.37 | 1.87 | 1,137.37 | 0.33 | 200.71 | |
| E-23 | REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO SANITARIO 60CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO Y SUSTITUCION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO | M2 | 2.72 | | 687.05 | 0.22 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | 0.00 | 2.39 | 1,642.05 | 2.39 | 1,642.05 | 0.33 | 226.73 | |
| E-24 | REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO SANITARIO 60CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO Y SUSTITUCION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO | M2 | 2.72 | | 687.05 | 0.22 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | 0.00 | 2.39 | 1,642.05 | 2.39 | 1,642.05 | 0.33 | 226.73 | |
| E-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA HELVEX OPTIMA H 200 CON BRAZO Y CHAPETON CROMO INCLUYE MANERIAS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO PUNTO | PIEZA | 100 | | 1,376.41 | 0.16 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1,376.41 | 1.00 | 1,376.41 | 0.00 | | |
| E-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MARCA HELVEX MODELO WIC OPTION ELONGADO O SIMILAR EN CALIDAD CON ASIENTO DE CIERRE LENTO ELONGADO MODELO AT S INCLUYE COLEX VALVULA DE PASO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | PIEZA | 200 | | 9,659.00 | 1.16 | 09/08/2024 | 10/08/2024 | 3 | 0.00 | 2.00 | 9,659.00 | 2.00 | 9,659.00 | 0.00 | | |
| E-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE NARIZ PARA SERVICIO EN BANO GENERAL INCLUYE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO PUNTO | PIEZA | 100 | | 372.27 | 0.04 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 1 | 0.00 | 1.00 | 372.27 | 1.00 | 372.27 | 0.00 | | |
| E-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BANO INCLUYE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JR HUKIO JABONERA CRANEL TRANSPARENTE / HUMO 97 X 13 CM DESPACHADOR GOALLA INTERDUBLADA MINI PLUS HUMO MARCA PROLIMP O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES CONSULTAR MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO | JUEGO | 200 | | 5,929.62 | 0.70 | 15/08/2024 | 17/08/2024 | 3 | 2.00 | 5,929.62 | 0.00 | 2.00 | 5,929.62 | 0.00 | | |
| E-29 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE CANCEL PARA BANO CON 2 PUERTAS CORREDIZAS EN ESQUINA HASTA 185M DE ALTURA, CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" Y ACABADO INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO HERRAJES | PIEZA | 100 | | 9,356.57 | 1.10 | 18/08/2024 | 19/08/2024 | 2 | 1.00 | 9,356.57 | 0.00 | 1.00 | 9,356.57 | 0.00 | | |
| EXT-30 | REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO SANITARIO 60CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO Y SUSTITUCION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO | PIEZA | 200 | | 25,121.68 | 2.95 | 10/08/2024 | 14/08/2024 | 5 | 0.00 | 2.00 | 25,121.68 | 2.00 | 25,121.68 | 0.00 | | |
| E-31 | MANUTENCION A BASE METALICA PARA CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON DIMENSIONES DE 70CM DE LARGO X 50CM DE ANCHO INCLUYE APLICACION DE PINTURA A ANGULO DE 7° X 3/16" A BASE DE ESMALTE COMEX 100 TORNILLOS PARA FIJACION SOBRE MURO NIVELACION CON HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO PUNTO | PIEZA | 200 | | 1,206.42 | 0.14 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1,206.42 | | |
| E-32 | MANUTENCION A BASE METALICA PARA CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON DIMENSIONES DE 70CM DE LARGO X 50CM DE ANCHO INCLUYE APLICACION DE PINTURA A ANGULO DE 7° X 3/16" A BASE DE ESMALTE COMEX 100 TORNILLOS PARA FIJACION SOBRE MURO NIVELACION CON HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO PUNTO | PIEZA | 600 | | 1,089.00 | 0.13 | 24/08/2024 | 27/08/2024 | 4 | 2.00 | 944.54 | 2.00 | 944.54 | 4.00 | 1,089.00 | 2.00 | 944.54 |
| EXT-33 | REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO SANITARIO 60CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO Y SUSTITUCION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO | PIEZA | 600 | | 5,195.64 | 0.61 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 10 | 0.00 | 6.00 | 5,195.64 | 6.00 | 5,195.64 | 0.00 | | |
| E-34 | REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO SANITARIO 60CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO Y SUSTITUCION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO | PIEZA | 600 | | 9,839.40 | 1.16 | 01/08/2024 | 10/08/2024 | 10 | 0.00 | 6.00 | 9,839.40 | 6.00 | 9,839.40 | 0.00 | | |



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: MORANDEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 725,607.88

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 120,754.57

IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850,361.94

CONTRATO: ASIPONATUX COI OP 8/24

CONVENIO: ASIPONATUX COI OP 8/24

FECHA DE REPORTE: 02 del 24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Término: 27/09/2024

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTADO | PLU | IMPORTE | % TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DURACION EN | PERIODO ACTUAL (VOL.) | ACUM PERIODO ANTER (\$) | ACUM A ESTE PERIODO (VOL.) | ACUM A ESTE PERIODO (\$) | POR EJECUTAR (VOL.) | POR EJECUTAR (\$) | |
|-----------------|--|--------|---------------------|-----|----------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| E-1-35 | SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 0.60 ML DE 2" Y DE 0.60 ML DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE RANURADO MUÑO 0.833 PIE. AS 1" PVC DE 4" 0.667 PZAS CODOS 90° X 4" 0.50 PZAS CODOS DE 45° X 4" 0.833 PZAS CODOS 90° X 2" 0.167 PZAS CODOS DE 45° X 2" 0.333 PZAS REP. X COPL. DE PVC 2 1/2" CONNEZUEL. MATERIALES MANO DE OBRERA | SALIDA | 6.00 | | 106404 | 6.40924 | 0.75 | 01/07/2024 | 10/07/2024 | 10 | 0.00 | 6.00 | 6,408.24 | 6.00 | 6,408.24 | 0.00 |
| EXT-36 | BASE DE CONCRETO PARA LAVABO DE BAÑO CON DIMENSIONES DE DIMENSIONES 60 CM ANCHO X 80 CM DE LARGO X 7 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F' C=200 KG/CM2 ACABADO SEMIPULIDO ARMADO CON VARILLA DEL #3 A CADA 20 CM EN ANCHOS ENTRENDO A UNA ALTURA DE 100 MM. HERRAMIENTAS CON AZULEJO | PIEZA | 2.00 | | 241976 | 4.83952 | 0.57 | 24/07/2024 | 12/08/2024 | 20 | 0.00 | 2.00 | 4,839.52 | 2.00 | 4,839.52 | 0.00 |
| EXT-37 | INSTALACION HIDRAULICA PARA LLENADO DE TINALO CON TUBERIA CPVC FWC AZUL DE 1" DIAMETRO INCLUYE ADAPTACION PARA INSERTAR MANGUERA PROCEDENTE DE PIPA CONEXIONES 0.266 PZA CODO 90° X 1" 0.20 PZA COPL. DE 1" 0.0667 PZA VALVULA GLOBO DE 1" 0.0667 PZA CONECTOR BUSCA EXTERIOR DE 1" TUBO DE 1" ENHATE HAY | ML | 15.00 | | 49296 | 7.39440 | 0.87 | 02/09/2024 | 07/09/2024 | 6 | 10.66 | 15.00 | 5,254.95 | 10.66 | 5,254.95 | 4.34 |
| E-1-38 | INTERCONEXION DE BAJANTE PLUVIAL A RAMAL DE DRENAJE A BASE DE 300 ML DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE YEE DE PVC 4" DIAMETRO CODO DE PVC 90° X 4" DIAMETRO 1 CAVACION EN MATERIAL TIPO B. RELLENO C/200 KG/CM2 CON TAPÓN CONTAMINABLE DE LA SIFONIA Y RECAVACION CON HERRAMIENTAS MANO DE OBRERA | SALIDA | 1.00 | | 115241 | 115241 | 0.14 | 29/06/2024 | 30/06/2024 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1,152.41 | 1.00 | 1,152.41 | 0.00 |
| EXT-39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON BASE DE TABLAROCA USG ANTI MOHO ACABO LISO FIJADO A LOSA CON CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE 22 CANAL LISTON CALIBRE 26 ANGULO DE AMARRE PERIMETRAL DE 1" X 1 1/2" CALIBRE 26 (COLOCANTE) CON ALAMBRE CALIBRE #10 EN UNO DE LOS LADOS DE LA SIFONIA | M2 | 1588 | | 809109 | 1,341,600 | 0.87 | 26/07/2024 | 31/07/2024 | 6 | 1.73 | 1588 | 1,740.83 | 3.88 | 3,141.60 | 0.00 |
| E-1-40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE D QDS INCLUYE INTERCONEXION RETIRO CON RECUPERACION DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO PIVOT | SALIDA | 1.00 | | 109840 | 1,098,400 | 0.15 | 09/08/2024 | 10/08/2024 | 3 | 0.00 | 1.00 | 1,098.40 | 1.00 | 1,098.40 | 0.00 |
| E-1-41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA CONTACTOS VIO SALIDAS DE VIO Y DATOS INCLUYE RETIRO DE PLACA EXISTENTE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO PIVOT | PIEZA | 16.00 | | 44348 | 7,095,680 | 0.83 | 01/08/2024 | 30/08/2024 | 30 | 19.00 | 16.00 | 6,652.20 | 34.00 | 15,078.32 | -18.00 |
| E-1-42 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS A BASE DE 1 CALIBRE ANCHO CALIBRE 12 EN UN TOTAL DE 1428 MILI MANQUERA POLIETIL. DE 3/4" (1212ML) INCLUYE 025 PIEZA CAJA RECTANGULAR DE 4" X 1" 0375 PIEZA APAGADOR SENCILLO FIJACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA | SALIDA | 32.00 | | 61888 | 19,804,160 | 2.33 | 01/08/2024 | 14/09/2024 | 45 | 32.00 | 32.00 | 19,804.16 | 32.00 | 19,804.16 | 0.00 |
| TOTAL HI | | | | | \$ 850,361.94 | 100.00 | | | | | 349,949.06 | 488,877.91 | 838,826.92 | 11,535.02 | | |

Porcentaje global de Obra: 100.00
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 98.64%
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 1.36%

ELABORADO
 ING. KARLA LUCIA BOBBA CERON
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICADO
 ING. MARTIN ERNESTO MARQUEZ VARGAS
 SUBCERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

02 DE 07