

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

REPORTE MENSUAL No. 04  
 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBRA/SERVI "REVISIÓN AL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS MULTIPROPOSITO Y PATIOS DE MANIOBRAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

CONTRATISTA/PRESTADOR DE SERVICIO: ROCHER INGENIERIA, SA. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 378 844.75

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-5/24

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 02-oct-24

FECHA DE INICIO:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTERIOR		ACUM. A ESTE PERIODO		P.O.R. EJECUTAR				
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)			
<b>A PROPUESTA ACTIVIDADES PRELIMINARES DOCUMENTOS</b>																				
1	RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE DE LA BODEGA MULTIPROPOSITOS. INCLUYE MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$	51,311.33	13.54	18/06/2024	30/06/2024	1300	0.00	\$	100	\$	51,311.33	100	\$	51,311.33	0.00	\$	
2	HECORRIDO POR LA ZONA DEL PROYECTO, PARA DETERMINACION DE LAS AREAS A PROYECTAR PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS, INCLUYE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$	38,523.84	10.17	18/06/2024	30/06/2024	1300	0.00	\$	100	\$	38,523.84	100	\$	38,523.84	0.00	\$	
<b>B ANTE PROYECTO</b>																				
3	DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO EN LA ADECUACION DEL PROYECTO DE LA BODEGA EXISTENTE INCLUYE MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$	51,311.33	13.54	01/07/2024	31/07/2024	3100	0.00	\$	100	\$	51,311.33	100	\$	51,311.33	0.00	\$	
4	ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE CONJUNTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS MULTIPROPOSITOS, ANALISIS Y SELECCION DE LAS ALTERNATIVAS APROPIADAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BODEGAS INCLUYE PRESENTACION DE LAS ALTERNATIVAS A LA ASIPONATUX PARA SU REVISION Y APROBACION, MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$	70,653.96	18.65	01/07/2024	31/07/2024	3100	0.00	\$	100	\$	70,653.96	100	\$	70,653.96	0.00	\$	
<b>C PROYECTO EJECUTIVO</b>																				
5	PROYECTO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE LA ALTERNATIVA APROBADA POR LA ASIPONATUX PARA LA CONSTRUCCION DE DOS BODEGAS MULTIPROPOSITOS INCLUYE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, PAVIMENTOS EN INTERIORES DE LAS BODEGAS Y PAVIMENTOS EN PATIOS, DRENAJE LUVIAL Y SANITARIO, CASETAS DE VIGILANCIA Y OFICINAS, PLANOS TOPOGRAFICOS DEL SITIO DE LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA Y PATIOS MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$	109,016.40	28.78	01/08/2024	31/08/2024	3100	0.00	\$	100	\$	109,016.40	100	\$	109,016.40	0.00	\$	
6	REPORTE FINAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CONJUNTO DE LAS BODEGAS MULTIPROPOSITOS, INTEGRADAS CON MEMORIA DESCRIPTIVA, MEMORIA DE CALCULO, PLANOS DE INGENIERIA, PLANOS ARQUITECTONICOS PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA Y PROGRAMA DE EJECUCION. INCLUYE ENTREGABLES DE DOS JUEGOS EN CARPETAS Y DE FORMA DIGITAL EDITABLE, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	100	\$	58,027.89	15.32	01/09/2024	15/09/2024	1500	1.00	\$	58,027.89	0.00	\$	58,027.89	100	\$	58,027.89	0.00	\$
<b>TOTAL HI</b>																				

Porcentaje global de Obra/servicio:	100.00
Porcentaje global de Obra/servicio Real Ejecutada:	100.00
Porcentaje global de Obra/servicio faltante por ejecutar:	0.00

ELABORÓ  
 ING. MARTIN ERNESTO VAZQUEZ VARGAS  
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ  
 ING. RAYMUNDO ALOR ALOR  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

02 DE 04