



Marina
Secretaría de Marina



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Obra: DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ
Fecha de Inicio: 11/06/2025 Fecha de Término: 15/09/2025
Importe contratado SI/VA: \$72,812,504.52
Importe del convenio SI/VA: \$29,731,664.78
Contrato No. ASIPONATUX-GOI-OP-2/25
Convenio No. ASIPONATUX-GOI-OP-2-1/25
Fecha del Reporte: 10-sep-25

REPORTE N° 3
DEL 10 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025

No	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR							
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)						
01	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	Mov.	1.00	\$	6,292,504.52	\$	6,292,504.52	8.64	11/06/2025	24/08/2025	75	0.50	\$	3,146,252.26	0.50	\$	3,146,252.26	1.00	\$	6,292,504.52	0.00	\$	-
02	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D") según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el Canal Exterior, Dársena de claboga I, Canal Interior TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársenas API, por unidad de obra terminada. (N° S.C.T.3.03.02.015).	M3	723,479.14	\$	133.04	\$	96,251,664.79	132.19	27/06/2025	24/08/2025	59	223,479.14	\$	29,731,664.78	500000.00	\$	66,520,000.00	723,479.14	\$	96,251,664.78	0	\$	-
													\$	32,877,917.04	\$	69,666,252.26	\$	102,544,169.30	\$	-			
													Porcentaje global de la Obra:				100.00						
													Porcentaje global de la Obra Real Ejecutada:				100.00						
													Porcentaje global de la Obra faltante por ejecutar:				0.00						

ELABORÓ

ING. ANGEL LÁZARO CAICEROS
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
GEOSUPPORT M&C, S.C.

VERIFICÓ

ING. IVAN ZARATE ZUBIRA
RESIDENTE DE SERVICIO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.