

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Rubro: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ
Fecha de Inicio: 20/06/2025 Fecha de Término: 02/08/2025
Importe contratado S/RVA: \$952,548.28
Contrato No. ASIPONATUX-GOI-SRO-1/25
Fecha del Reporte: 20-Jul-25

REPORTE N° 1
DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2025

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR								
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)							
1	Levantamiento batimétrico con multihaz para la verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)																							
a)	a) Inicial	HA	286.00	\$	487.96	\$	139,556.56	16.37	20/06/2025	24/06/2025	5	286.00	\$	139,556.56	0.00	\$	-	286.00	\$	139,556.56	0	\$	-	
b)	b) Final	HA.	286.00	\$	487.96	\$	139,556.56	16.37	19/08/2025	26/08/2025	8	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	286	\$	139,556.56	
2	Supervisión para el control y seguimiento de la obra de dragado de mantenimiento en el Canal de Navegación Exterior, Dársena de Claboga I, Canal Principal TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársena de API, por unidad de obra terminada (EP 02)	JORNADA	55.00	\$	6,330.36	\$	348,169.80	40.84	25/06/2025	18/08/2025	55	15.00	\$	94,955.40	0.00	\$	-	15.00	\$	94,955.40	40	\$	253,214.40	
3	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 03)																							
a)	a) Inicial	HA	270.00	\$	158.72	\$	42,854.40	5.03	25/06/2025	27/06/2025	3	270.00	\$	42,854.40	0.00	\$	-	270.00	\$	42,854.40	0	\$	-	
b)	b) Final	HA.	270.00	\$	158.72	\$	42,854.40	5.03	27/08/2025	02/09/2025	7	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	270	\$	42,854.40	
4	Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificación de la ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 04).	HA.	286.00	\$	487.96	\$	139,556.56	16.37	28/06/2025	18/08/2025	52	90.86	\$	44,336.05	0.00	\$	-	90.86	\$	44,336.05	195	\$	95,220.51	
						100.00											\$	321,702.41	\$	-	\$	321,702.41	\$	530,845.87
																	Porcentaje global de la Obra:		46.88					
																	Porcentaje global de la Obra Real Ejecutada:		37.73					
																	Porcentaje global de la Obra faltante por ejecutar:		62.27					

ELABORÓ
ING. ÁNGEL LOZANO CÁNCEROS
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
GEOSUPPORT M&C, S.C.

VERIFICÓ
ING. IVÁN ZARATE ZUBIRIA
RESIDENTE DE SERVICIO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.