

AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: MORADIEZ CONSTRUCCIONES S.A DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723 607 36

CONTRATO: ASIPONATUX C01 OP 8/24

FECHA DE REPORTE: 02 oct 24

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 126 754 57

CONVENIO: ASIPONATUX C01 OP 8 1/24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Término: 27/09/2024

IMPORTE DEL CONTRATO MAS
CONVENIO: \$ 850 361 95REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	P.O.H. EJECUTAR (VOL.)	P.O.H. EJECUTAR (\$)		
A	DEMOLICION																	
1	RETIRO CON HERRAMIENTA MANUAL DE PISO EXISTENTE PIEZAS DE FERRAZO DE 30CM X 10CM SIN RECUPERACION INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	85.89	\$	18192	1.13	12/06/2024	29/08/2024	70	27.95	\$ 3,687.16	65.06	\$ 8,582.72	93.01	\$ 12,269.88	-732	\$ -	939.27
2	RETIRO DE AZULEJO BLANCO SECCION DE 10CM X 10CM EN MURO DE BANO GENERAL Y BANO DE JEFATURA SIN RECUPERACION INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	38.29	\$	15829	0.91	14/06/2024	18/06/2024	5	0.00	\$ -	31.65	\$ 5,009.88	31.65	\$ 5,009.88	6.64	\$ -	1,051.05
3	DESMANTELAMIENTO DE VENTANA DE 3 HOJAS DE CANCELERIA DIMENSIONES DE 100 CM ANCHO X 150 CM ALTO INCLUYEN RETIRO DE PERSIANA VERTICAL COLOR AZUL Y CLASIFICACION DE MATERIALES (ALUMINIO Y VIDRIO) MOVILIZACION DE PERSONAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	100	\$	2431.50	0.29	29/06/2024	30/06/2024	2	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,431.50	1.00	\$ 2,431.50	0.00	\$ -	-
4	RETIRO DE VENTANA DE 2 HOJAS DE CANCELERIA DIMENSIONES DE 130 CM ANCHO X 150 CM DE ALTO INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	4.00	\$	18156	0.85	28/06/2024	30/06/2024	3	0.00	\$ -	4.00	\$ 7,263.84	4.00	\$ 7,263.84	0.00	\$ -	-
5	RETIRO DE CANCEL CON CRISTAL DE VENTANILLA DE COBRO DIMENSIONES DE 150 CM ANCHO X 145 CM ALTO INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	100	\$	1215.74	0.14	29/06/2024	30/06/2024	2	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,215.74	1.00	\$ 1,215.74	0.00	\$ -	-
6	RETIRO CON RECUPERACION DE PUERTA DE MADERA COLOR CHOCOLATE 80 CM ANCHO X 270 CM DE ALTO INCLUYEN RETIRO DE MARCO EXISTENTE RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	4.00	\$	1863.46	0.88	19/08/2024	20/08/2024	2	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 7,453.84	-
7	RETIRO CON RECUPERACION DE PUERTA DE CANCEL DE DOS HOJAS UNA FIJA Y UNA ABATIBLE MEDIDA DE 158 M X 214 INCLUYEN RETIRO DE MARCO EXISTENTE RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	100	\$	3983.63	0.47	30/08/2024	31/08/2024	2	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,983.63	1.00	\$ 3,983.63	0.00	\$ -	-
8	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE MUEBLES SANITARIOS (1 WC 1 LAVABO PEDESTAL 1 BREGADERA CON CANCEL) Y ACCESORIOS INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	MUECO	2.00	\$	864.00	0.20	12/06/2024	14/06/2024	3	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,728.00	2.00	\$ 1,728.00	0.00	\$ -	-
9	RETIRO CON RECUPERACION DE LAMPARAS EN TECHO 2 LAMPARAS TUBO LED 1 LAMPARA TIPO SPOT 2 FUCOS DE ESPIRAL Y 1 LAMPARA TIPO A PRUEBA DE VAPOR A UNA ALTURA DE 270 M INCLUYEN MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	100	\$	1881.51	0.22	15/07/2024	30/08/2024	47	1.00	\$ 1,881.51	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,881.51	0.00	\$ -	-
10	RETIRO CON RECUPERACION DE VENTANA VERTICAL DE CANCELERIA DIMENSIONES DE 40 CM DE ANCHO X 150 CM DE ALTO INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	0.00	\$	2496.01	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-
11	RETIRO CON HERRAMIENTA MANUAL DE COLADERA EN AREA DE BANO CON UNA DIMENSION DE 4" DE DIAMETRO INCLUYEN RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	2.00	\$	216.01	0.05	13/06/2024	14/06/2024	2	0.00	\$ -	2.00	\$ 432.02	2.00	\$ 432.02	0.00	\$ -	-
B	ADECUACION SANITARIOS			\$														





AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: MORADIEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723 607 38

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 126 754 57

IMPORTE DEL CONTRATO MAS
CONVENIO: \$ 850 361 95

CONTRATO: ASIPONATUX GOV OP 8/24

CONVENIO: ASIPONATUX GOV OP 8/24

FECHA DE REPORTE: 02 oct 24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Termin: 27/09/2024

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
12	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x4 +.6 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 13 ACABADO COMUN INCLUYEN APLANADO ACABADO FINO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 13 ELABORACION DE MORTERO NIVELACION MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	387	\$ 886.06	\$ 3429.05	0.40	01/07/2024	31/07/2024	31	0.00	\$ -	3.87	\$ 3,429.05	3.87	\$ 3,429.05	0.00	\$ -
13	REGISTRO SANITARIO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40 x 60 x 60 CM. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 15 MARCO Y CONTRAMARCO DE 1/2 PULGADAS POR 3/8 DE PULGADA Y TAPA DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 INCLUYE TRAZO NIVELACION Y S+CAVACION A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM COMPACTACION DE SUELO DE MANERA MANUAL PLANTILLA DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	0.00	\$ 6522.45	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
14	BASE DE CONCRETO PARA LAVABO DE MANO CON DIMENSIONES EN DIMENSIONES 60 CM ANCHO X 100 CM DE LARGO X 7 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F C=200 KG/CM2 (TERMINADO EN 40 CM) ACABADO SEMIPULIDO ARMADO CON VARILLA DEL #3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS A UNA ALTURA DE 100 INCLUYE HABILITADO DE ACERO ARMADO DE CIMBRA DESCIMBRADO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	0.00	\$ 1789.84	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
B1	ALBANILERIA																
15	TRAZO Y NIVELACION PARA DEFINIR LINES DE PROYECTO ESTABLECER NIVELES DE REFERENCIA INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	0.00	\$ 18.74	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
16	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON ARMADO SUPERIOR CON VARILLA #3 Ø20CM EN AMBOS SENTIDOS Y ARMADO INFERIOR CON VARILLA #3 Ø20CM EN AMBOS SENTIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 COLOCACION DE SILLETAS ENTRE PARRILLAS CIMBRADO Y DESCIMBRADO SUMINISTRO COLOCACION Y CURADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	0.00	\$ 1483.96	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
17	CASILLERO TIPO A A BASE DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE SECCION 15X15 CM ACABADO COMUN ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTIBOS DEL #2 Ø 20 CM DE DESPLANTE INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 CIMBRADO Y DESCIMBRADO COLADO VIBRADO CURADO DEL CONCRETO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CONCEPTO P.U.O.T	M1	0.00	\$ 606.40	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
18	MURO DE 15 CMS TERMINADO TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 716+18CM CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 14 JUNTAS DE 15 CM MAXIMO ACABADO COMUN HASTA 350 MTS DE ALTURA INCLUYE JUNTA D CELOTE FABRICACION DE MORTERO PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO COLOCACION ALINELACION PLOMEO CUATRAPEO DEL TABIQUE DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	0.00	\$ 764.72	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19	CADENA DE CERRAMIENTO TIPO C-1 A BASE DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 ESTIBOS DEL #2 Ø 20 CM CON UN AGREGADO MAXIMO DE 3/4 DE ACUERDO A PROYECTO EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 CIMBRADO Y DESCIMBRADO COLADO VIBRADO CURADO DEL CONCRETO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CONCEPTO P.U.O.T	M1	0.00	\$ 649.50	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20	CONSTRUCCION DE LOSA DE AZOTE A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA #3 Ø20CM EN AMBOS SENTIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROYECTO EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 COLOCACION DE SILLETAS ENTRE PARRILLAS CIMBRADO Y DESCIMBRADO SUMINISTRO COLOCACION Y CURADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	0.00	\$ 1447.11	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
21	REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO ARENA 14 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA EL PRECIO INCLUYE ELABORACION Y COLOCACION DE MORTERO ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM PERIFILADO REMATES MANIOBRAS DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	8.79	\$ 599.39	\$ 2794.40	0.35	01/07/2024	31/07/2024	31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.19	\$ 2,343.40



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: MURADICZ CONSTRUCCIONES SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723 607 38

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 106 754 57

IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850 361 95

CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP B/24

CONVENIO: ASIPONATUX GOI OP B/24

FECHA DE REPORTE: 02/01/24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Término: 27/09/2024

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POS. EJECUTAR (VOL.)	POS. EJECUTAR (\$)			
C	ACABADOS																	
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORCELANICO INTERCERAMIC PULIDO FORMATO GRANDE 0.60X0.60M MODELO RECTIFICADO GLASGOW BALMORE GRAY O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES INCLUYEN ADHESIVO NORMAL GRIS JUNTADO CON BOQUILLA SIN ARENA LIMPIEZA CORTES DESPERDICIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	65.89	\$	828.92	8.37	01/07/2024	08/09/2024	70	27.95	\$ 23,160.31	58.42	\$ 48,425.51	66.37	\$ 71,593.82	-0.48	-\$	397.88
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PORCELANICO INTERCERAMIC PULIDO FORMATO GRANDE SECCION DE 10 X 60 MODELO RECTIFICADO GLASGOW BALMORE GRAY INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	MIL	86.93	\$	87.58	0.90	05/07/2024	17/09/2024	75	30.90	\$ 2,706.22	45.79	\$ 4,010.29	76.69	\$ 6,716.51	10.24	\$	836.82
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERCERAMIC MODELO Azuma® ivory EN FORMATO MEDIANO 40X40 CMS COLOCADO EN MURO DE BAÑOS Y COCINETA ESTILO PIEDRA COLOR IVORY INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	84.39	\$	542.17	2.21	11/07/2024	31/07/2024	21	0.00	\$	34.59	\$ 18,753.66	34.59	\$ 18,753.66	0.00	\$	-
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC Azuma® ivory EN FORMATO MEDIANO 40X40 CMS ESTILO PIEDRA COLOR IVORY INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	46.44	\$	542.17	0.42	16/07/2024	05/08/2024	21	0.00	\$	6.64	\$ 3,600.01	6.64	\$ 3,600.01	0.00	\$	-
26	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BLANCA Y SELLADOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE 3.50 M INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	275.90	\$	94.35	3.11	07/08/2024	20/09/2024	45	362.62	\$ 34,213.21	100.76	\$ 9,506.71	463.38	\$ 43,719.90	-183.48	-\$	17,371.34
27	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA OMEGA Y SELLADOR PARA INTERIORES A UNA ALTURA MAXIMA DE 3M INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	0.00	\$	94.35	0.00			1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	-
28	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA EN PLAFON Y EN MUROS DE INTERIORES A UNA ALTURA MAXIMA DE 3 METROS CON MULTIPLAS DOS CAPAS LA PRIMERA PARA UN ACABADO SEMI PULIDO Y LA SEGUNDA CAPA DE PULIDO ESPEJO TERMINADO FINO INCLUYE LIJADO RESANADO HERRAMIENTAS EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	279.90	\$	220.19	7.27	01/08/2024	14/09/2024	45	124.16	\$ 27,421.98	100.58	\$ 22,214.30	224.74	\$ 49,636.08	53.16	\$	12,182.64
D	CANCELERIA			\$														
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE CRISTAL TEMPLADO COLOR TINTE VERDE CON DIMENSION DE 158 MTS DE LARGO X 214 MTS DE ALTO A DOS HOJAS INCLUYE BISAGRA HIDRAULICA HERRAJE INFERIOR HERRAJE SUPERIOR PIVOTE SUPERIOR CHAPA DE PISO TORNILLOS NIVELACION RESANOS DE LA SUPERFICIE CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	100	\$	33 458.34	3.93	01/07/2024	02/07/2024	2	0.00	\$	1.00	\$ 33,458.34	1.00	\$ 33,458.34	0.00	\$	-
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANILLA DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL CON DIMENSIONES DE 351 CM ANCHO X 135 CM DE ALTO ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE VENTANILLA EN PLANO CADA UNA DE 6MM INCLUYE HERRAJE INFERIOR HERRAJE SUPERIOR TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	0.00	\$	16 404.99	0.00			1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	-
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE 180 CM DE LARGO X 150 CM DE ALTO 2 HOJAS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM INCLUYE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 300 M INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO HERRAJES TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	2.00	\$	11 860.16	2.79	01/07/2024	02/07/2024	2	0.00	\$	2.00	\$ 23,720.32	2.00	\$ 23,720.32	0.00	\$	-
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE 150 CM DE ANCHO X 320 CM 2 HOJAS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM INCLUYE PERSIANA ENROLLABLE DUO DIA Y NOCHE HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 300 M INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO HERRAJES TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	1.00	\$	23 397.18	2.95	01/07/2024	02/07/2024	2	0.00	\$	1.00	\$ 23,397.68	1.00	\$ 23,397.68	0.00	\$	-
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE 38 CM DE ANCHO X 150 CM DE ALTO A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL TINTE VERDE DE 6 MM INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO HERRAJES TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	0.00	\$	4 074.85	0.00			1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	-



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: MORAN CONSTRUCCIONES SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723,607.38

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 1,067,545.57

IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850,361.95

CONTRATO: ASIPONATUX GOI OP 1/24

FECHA DE REPORTE: 16/09/24

CONVENIO: ASIPONATUX GOI OP 1/24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Termin: 27/09/2024

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE 130 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO A 2 HOJAS A BASE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL TINTADO VERDE DE 6 MM INCLUYE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO HEKRAJES TORNILLOS NIVELACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	100	\$	7501.71	0.88	01/07/2024	02/07/2024	2	0.00	\$	1.00	\$ 7,501.71	1.00	\$ 7,501.71	0.00	\$
35	ELECTRICO CANALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO CONDUIT DE 1 1/2" INCLUYEN RANURADO Y REPELLADO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	ML	900	\$	95.45	0.00			1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
36	PEINADO DE CABLEADO EN AREA DE RACK INCLUYEN MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	100	\$	5,294.26	0.62	27/07/2024	31/07/2024	5	1.00	\$ 5,294.26	0.00	\$	1.00	\$ 5,294.26	0.00	\$
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO INCLUYE REVISION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA (TOMA DE VOLTAJE) ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO VERIFICAR LOS CAPACITORES Y COMPONENTES ELECTRICOS COMO SENSORES Y CONEXIONES VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO LUBRICACION Y LIMPIEZA DE LOS MOTORES REALIZAR LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS ASI COMO DE LA TUBERIA DE DRENADO LIMPIEZA DE ASPIA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE VERIFICACION Y EN SU CASO CORRECCION DE FUGAS LIMPIEZA DE TURBINA DEL EVAPORADOR TOMA DE TEMPERATURA DE INYECCION DE AIRE COMO DE RETORNO VERIFICAR QUE LA TUBERIA DE INTERCONEXION SE ENCUENTRE BIEN AISLADA EN CASO DE NO TENER CINTA DE AISLAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MISMO (ASISTENTE PARA TUBERIA DE POLIETILENO 3/4 PULGADA Y CINTA MOPHA DECORATIVA PARA AIRE ACONDICIONADO) CARGA DE GAS EN SU CASO MATERIAL CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	300	\$	1,459.22	1.22	19/06/2024	30/06/2024	12	0.00	\$	3.00	\$ 10,377.66	3.00	\$ 10,377.66	0.00	\$
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ESTANDAR MARCA TRANS SOLO FRIO 3 TONELADAS 220V BLANCO INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8" CINTA MOPHA TAMANO GRANDE MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESACUE RANURADO NECESARIA PARA DE ACUE REVOQUE EN LUGAR NECESARIO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	200	\$	39,259.40	9.23	01/09/2024	06/09/2024	6	1.00	\$ 39,259.40	1.00	\$ 39,259.40	2.00	\$ 78,518.80	0.00	\$
39	BALANCEO DE CARGAS DE TABLEROS DE ACOMETIDA PRINCIPAL SECUNDARIOS DE DISTRIBUCION Y LOS DE CARGA FINAL INSTALACION INTERNA INCLUYEN ETIQUETADO DE CIRCUITOS EN TABLEROS MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	100	\$	7,494.40	0.88	17/09/2024	20/09/2024	4	1.00	\$ 7,494.40	0.00	\$	1.00	\$ 7,494.40	0.00	\$
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER REDONDA JWJ MODELO JLSR 18 LUZ BLANCA 6500K INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	1100	\$	4,895.20	0.63	01/09/2024	14/09/2024	14	0.00	\$	10.00	\$ 4,895.20	10.00	\$ 4,895.20	1.00	\$ 4,895.20
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED 60X60 DE 40 WATTS MARCA JWJ O SIMILAR INCLUYEN INTERCOMUNICACION DE LUMINARIA INSTALACION EN TECHO Y PLAFON ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	2200	\$	18,756.98	2.21	20/07/2024	14/09/2024	57	12.00	\$ 10,231.08	10.00	\$ 8,525.90	22.00	\$ 18,756.98	0.00	\$
42	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS CIRCULITO 1/4 A BASE DE 3 CABLE AWG CALIBRE 12 EN UN TOTAL DE (113.38 ML) MANGUERA POLIFLEX DE 3/4" (56.69 ML) INCLUYE 16 BOTES DE 7 CM DE DIAMETRO DE PVC B CAJA RECTANGULAR DE 4X2 8 PAGADORES SENCILLOS DE 3 MODULOS PLATEADO CON PLACAS METALICAS BROIMP DECORATIVA MARCA LUCER PREMIUM O SIMILAR EN CALIDAD RANURADO RESANE DE LA SUPERFICIE ANDAMIOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	000	\$	6,441.80	0.00			1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$
43	SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO A DIA A BASE DE CABLE AWG CALIBRE 12 (190.4 ML) Y DE CABLE DESNUDO (190.4 ML) TUBERIA CONDUIT DE USO PESADO DE 1 1/2" (9.52 ML) INCLUYE 4 CURVAS DE 90° DE 1 1/2" 2 CAJAS RECTANGULARES DE 4X2 COPLES DE 1/2" 2 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 30 A SQUARE D RANURADO RESANE DE LA SUPERFICIE FIJACION EN TECHO CON SOPORTE TIPO "U" A BASE DE COLGADOR DE VARILLA DE INSTALACION A PRESION CON DISPOSITIVO PARA DISPARO VARILLA ROSCADA DE 1/2" Y UN CABLE DE 1/2" INCLUYEN CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	000	\$	4,844.09	0.00			1	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: MORADIEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723 607.38

CONVENIO: ASIPONATUX COI OP B 1/24

IMPORTE DEL CONTRATO MAS
CONVENIO: \$ 850,361.95REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024CONTRATO: ASIPONATUX COI OP B 1/24
FECHA DE REPORTE: 02.09.24

FECHA DE INICIO: 12/05/2024

Fecha de Termin: 27/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES MARCA TURBO 5" INCLUYEN RANURADO TUBERIA 300 M DE TUBERIA CONDUFLEX RESANE 300 M DE CABLE DEL # 12 INTERCONEXION A LUMINARIA MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	100	\$ 2,594.95	\$ 2,594.95	0.31	30/07/2024	31/07/2024	2	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,594.95	1.00	\$ 2,594.95	0.00	\$ -
45	HIDROSANITARIA			\$ -													
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO INCLUYEN 2 REGADERA HELVEX OPTIMA H 200 CON BRAZO Y CHAPETON CROMO 3 PZAS DE LAVABO HELVEX LV LUCERNA3 DE SOBREPONER CON REBOSADERO O SIMILAR EN CALIDAD 3 PZAS DE LLAVE HELVEX MODELO M 1005 3 PZAS DE TAZA DE BAÑO MARCA HELVEX MODELO WC OPTION O SIMILAR EN CALIDAD CON ASIENTO DE CIERRE LENTO ELONGADO MODELO AT 5 CESPOL Y CONTRA PARA LAVABO MODELO TV 017 40A ACCESORIOS DE BAÑOS DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JR HUMO JABONERA GRANEL TRANSPARENTE / HUMO 9.7 X 13 CM DESPACHADOR TALLA INTERDOBLADA MINI PLUS HUMO MARCA PROLIMP O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES 3 CORLEX PARA LAVABO 3 COPLER PARA SANITARIO 3 LLAVES DE BARRIL ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE LOS MUEBLES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	0.00	\$ 65131.39	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
46	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA TUBO PLUS DE 1/2" LAVABO REGADERA Y WC INCLUYE CONEXION A FINACO 3 COPLERES 3117 ML DE TUBO PLUS DE 1/2" DE DIAMETRO 1 TEE DE TUBO PLUS DE 1/2" DE DIAMETRO 2 CODOS DE 1/2" DE CPVC 0.025 PZA DE VALVULA DE PASO DE 1/2" RANURADO RESANES PASO A MUROS FIJACION PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	0.00	\$ 4,450.02	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
47	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYEN 265ML DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 0.09 M3 DE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN ANCHO DE 25 CM Y UN ESPESOR DE 15 CM 0.50 M3 DE EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 30 CM DE NIVEL DE PISO 0.9 M3 DE REPOSICION DE CONCRETO F C-150 K/C/M2 10.07 ML DE TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO 100 PZA DE CODO DE 90° DE 1/2" DE DIAMETRO 1 PZA DE TEE DE 1/2" DE DIAMETRO RANURADO E MUROS MATERIALES COPLERES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	0.00	\$ 2,320.49	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
48	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO INCLUYEN 156ML DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 0.09 M3 DE DEMOLICION DE CONCRETO CON UN ANCHO DE 25 CM Y UN ESPESOR DE 15 CM 0.50 M3 DE EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 30 CM DE NIVEL DE PISO 35 M3 DE REPOSICION DE CONCRETO F C-150 K/C/M2 5.85 ML DE TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO 1 PZA DE TEE DE 2" DE DIAMETRO RANURADO DE MUROS MATERIALES COPLERES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PIEZA	0.00	\$ 3,142.52	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASQUERA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE 100 MM (4 PULGADAS) CON UNA TRAMPA DE AGUA PARA EVITAR EL PASO DE INSECTOS Y MALOS OLORES O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	2.00	\$ 330.86	\$ 661.72	0.08	07/08/2024	07/08/2024	1	0.00	\$ -	2.00	\$ 661.72	2.00	\$ 661.72	0.00	\$ -
50	SALIDA PARA AA BASE DE TUBERIA DE 3/4" DE DIAMETRO INCLUYEN 700 ML DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE CONEXION A DESAGUE TUBERIA DE 3/4" DE DIAMETRO 2 PZA CODOS DE 90° DE 3/4" DE DIAMETRO RANURADO DE MUROS MATERIALES COPLERES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	1.00	\$ 1,757.51	\$ 1,757.51	0.21	06/09/2024	06/09/2024	6	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,757.51
51	TABLAROCA			\$ -									\$ -	0.00	\$ -		
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CIELO FLOTANTE A BASE DE TABLAROCA USC ANTI MOHJO DE ACUERDO A DIMENSIONES INDICADAS EN PROYECTO ALTURA MAXIMA DE 354 INCLUYE RETIRO DE PLAFON RETICULAR EXISTENTE BASTIDOR A BASE DE CANALES LISTON METALICO USC CALIBRE 24 CANALES DE CARCA USC CALIBRE 22 COLGANTES CON ALAMBRE GALVANIZADO N°12 PERFORACITA TORNILLOS DESPERDICIOS CONSUMIBLES ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	0.00	\$ 10,379.11	\$ -	0.00			1	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -



AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTES AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: MORANDEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723 607.38

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 126 754.57

IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850 361.95

CONTRATO: ASIPONATUX GOF DP B24

FECHA DE REPORTE: 02 oct 24

CONVENIO: ASIPONATUX GOF DP B324

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Término: 27/09/2024

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PAI	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)						
52	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIOR CHOCOLATE 85 CM DE ANCHO X 210 CM DE ALTO CON MARCO DE MADERA ANTEPECHO DE 85 CM X 60 CM DE ALTO CAMBIO CHAPA PERILLA CON LLAVE Y BISAGRAS INCLUYEN MOVILIZACION DE PERSONAL MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	PIEZA	1.00	\$	2,329.41	0.27	05/08/2024	08/08/2024	4	1.00	\$	2,329.41	0.00	\$	2,329.41	0.00	\$				
53	INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIOR CHOCOLATE 85 CM ANCHO X 270 CM DE ALTO CON MARCO DE MADERA CAMBIO CHAPA PERILLA CON LLAVE Y BISAGRAS INCLUYEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	PIEZA	0.00	\$	2,329.41	0.00			1	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$				
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIOR CHOCOLATE 110 M X 85 CM CON MARCO DE MADERA ANTEPECHO DE MADERA DE 60 M X 85 M CHAPA PERILLA CON LLAVE Y BISAGRAS INCLUYEN RETIRO DE PUERTA MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	PIEZA	1.00	\$	5,772.48	2.72	23/09/2024	25/09/2024	3	4.00	\$	23,090.72	0.00	\$	4.00	\$	23,090.72	0.00	\$		
56	LIMPIEZAS			\$							\$	-	0.00	\$	-						
	LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN EL AREA INCLUYEN MOVILIZACION DE PERSONAL MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	M2	92.51	\$	74.29	0.01	26/09/2024	27/09/2024	2	93.16	\$	6,920.86	0.00	\$	93.16	\$	6,920.86	-0.63	\$	46.80	
	CONCEPTOS ADICIONALES NO CONSIDERADOS EN CONTRATO	0.00	0.00	\$							\$	0.00	\$	-							
EXT 01	RETIRO CON HERRAMIENTA MANUAL DE ZOCLO EXISTENTE DE 10CM SIN RECUPERACION INCLUYE RETIRO Y APILADO DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MATERIAL EN EL SITIO DE SU DISPOSICION AL INTERIOR DEL SITIO MATERIAL DE OBRA	M2	50.12	\$	126.58	0.75	12/06/2024	31/07/2024	50	7.16	\$	908.31	43.62	\$	5,521.42	50.78	\$	6,427.73	-0.06	\$	83.54
EXT 02	RETIRO CON HERRAMIENTA MANUAL DE ESTANTERIA DE MADERA CON RECUPERACION 352M ANCHO X 240 M ALTO INCLUYE APILADO DEL MOBILIARIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	PIEZA	1.00	\$	762.19	0.09	12/06/2024	16/06/2024	2	0.00	\$	-	1.00	\$	762.19	1.00	\$	762.19	0.00	\$	-
EXT 03	RETIRO CON HERRAMIENTA MANUAL DE ESTANTERIA DE MADERA CON RECUPERACION 190M ANCHO X 115 M ALTO INCLUYE APILADO DEL MOBILIARIO FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	PIEZA	1.00	\$	762.19	0.09	14/06/2024	15/06/2024	2	0.00	\$	-	1.00	\$	762.19	1.00	\$	762.19	0.00	\$	-
EXT 04	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	M2	85.89	\$	264.52	2.67	23/06/2024	31/08/2024	70	41.17	\$	10,891.35	45.21	\$	11,958.95	86.38	\$	22,850.30	-0.49	\$	130.67
EXT 05	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	PIEZA	1.00	\$	4,941.22	0.58	15/08/2024	15/08/2024	1	0.00	\$	-	1.00	\$	4,941.22	1.00	\$	4,941.22	0.00	\$	-
EXT 06	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	ML	20.37	\$	55.94	0.13	22/07/2024	21/08/2024	31	12.51	\$	699.81	12.26	\$	685.82	24.77	\$	1,385.63	-4.40	\$	246.14
EXT 07	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	ML	20.07	\$	55.94	0.13	22/07/2024	21/08/2024	31	9.35	\$	523.04	8.68	\$	485.56	18.03	\$	1,008.60	2.04	\$	114.12
EXT 08	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	EQUIPO	3.00	\$	1,190.37	0.42	04/09/2024	07/09/2024	7	1.00	\$	1,190.37	2.00	\$	2,380.74	3.00	\$	3,571.11	0.00	\$	-
EXT 09	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	SALIDA	3.00	\$	1,802.10	0.64	01/09/2024	07/09/2024	7	3.00	\$	5,406.30	0.00	\$	-	3.00	\$	5,406.30	0.00	\$	-
EXT 10	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	ML	69.68	\$	628.18	5.15	12/07/2024	10/09/2024	61	42.62	\$	26,773.03	26.41	\$	16,590.23	69.03	\$	43,363.27	0.65	\$	408.33
EXT 11	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	M2	55.45	\$	1,418.99	9.25	15/07/2024	15/08/2024	61	29.51	\$	41,874.39	25.83	\$	33,814.53	53.34	\$	75,688.93	2.11	\$	2,994.07
EXT 12	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	M2	11.18	\$	801.57	0.77	04/08/2024	15/08/2024	15	3.89	\$	3,118.11	4.29	\$	3,438.74	8.18	\$	6,556.84	-0.05	\$	40.08
EXT 13	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	PIEZA	1.00	\$	7,745.76	0.91	20/07/2024	24/07/2024	5	0.00	\$	-	1.00	\$	7,745.76	1.00	\$	7,745.76	0.00	\$	-
EXT 14	REPERECCION DE FURME PARA RECIBIR RISO PORCELANICO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2" INCLUYE VERIFICACION DE NIVEL PREPARACION DE LA SUPERFICIE ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA VENTANAS CON DIMENSIONES DE 150CM ANCHO X 10CM DE ALTO REPARADO EN DONDAS CORREDIZAS CON DIMENSION DE 65 CM X 60 CM DE CRISTAL TEMPLADO NATURAL DE 6MM ESPESOR INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	PIEZA	1.00	\$	15,132.17	1.78	25/07/2024	31/07/2024	7	0.00	\$	-	1.00	\$	15,132.17	1.00	\$	15,132.17	0.00	\$	-

AVANCE VALORIZADO

OBRA: REHABILITACION DE OFICINAS ADYACENTE AL AREA DE INGENIERIA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: MORADIEZ CONSTRUCCIONES S.A DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 723 607.38

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 126 754.57

IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 850.36195

CONTRATO: ASIPONATUX COI OP 8/24

CONVENIO: ASIPONATUX COI OP 8/24

FECHA DE REPORTE: 02 oct 24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Termin: 27/09/2024

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 1 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PL	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
E+15	MUEBLE PARA ARCHIVERO EN ESQUINA DE VINCULO ENLACE Y ANALISIS CON DIMENSIONES DE 210 M DE ANCHO X 200 M DE ALTO X 30CM DE PROFUNDIDAD DE ACUERDO A CARACTERISTICAS DE PROYECTO, INCLUYE FIJACION A MUROS CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 635 CM CAL 26 CAJILLO PARA TABLERO ELECTRICO EN RECEPCION 56CM DE ANCHO 250M DE ALTO Y 0MM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABLAROCA USG ANTI MOHO CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 635 CM CAL 26 CANALES DE ANCHUR DE 635 CM CAL 26 LOS CUALES SE ANCLARAN A MURO CON FUJADORES	PIEZA	100	\$	8,238.24	0.97	01/08/2024	05/08/2024	5	0.00	\$	1.00	\$	8,238.24	0.00	\$	
E+16	DESAMANTEAMIENTO DE MUEBLE DE TABLAROCA TIPO ARCHIVERO EN AREA DE RECEPCION DIMENSIONES 153CM X 180CM DE ALTURA Y 32CM DE PROFUNDIDAD ADOSADO A MURO EXISTENTE, SIN RECUPERACION DE MATERIAL INCLUYE RETIRO Y APILADO DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	PIEZA	100	\$	1,426.03	0.17	22/09/2024	23/09/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	1.00	\$	
EXT 17	LIEMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS CON DIMENSIONES INTERIORES DE 60 CM LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE 962 ML DE SONDEO DE LINEA DESAZOLVE DE REGISTROS RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO A PUNTO DONDE INDIQUE LA SUPERFICIE DE LA LINEA DE TRABAJO	PIEZA	100	\$	1,179.83	0.14	01/09/2024	02/09/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	1.00	\$	
E+18	REHABILITACION DE MOSTRADORES DE ATENCION A PUBLICO CON DIMENSIONES DE 251 DL LARGO X 105 M DE ALTO X 55 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO DE DUELA DE MADERA PERFILES DE ALUMINIO Y PLACAS DE FORMICA EXISTENTE PREPARACION DE LA SUPERFICIE EN MUROS Y BARRAS CON PASTA ALABADO USO PARA RECIBIR PINTURA	PIEZA	200	\$	9,875.54	2.32	07/09/2024	21/09/2024	15	2.00	\$	19,751.08	0.00	\$	2.00	\$	
E+19	LIEMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS CON DIMENSIONES INTERIORES DE 60 CM LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE 962 ML DE SONDEO DE LINEA DESAZOLVE DE REGISTROS RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO A PUNTO DONDE INDIQUE LA SUPERFICIE DE LA LINEA DE TRABAJO	PIEZA	300	\$	246.64	0.09	26/06/2024	30/06/2024	5	0.00	\$	3.00	\$	739.92	3.00	\$	
E+20	REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO SANITARIO 60CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO INCLUYE RETIRO Y SUSTITUCION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO	PIEZA	500	\$	1,186.63	0.42	04/07/2024	06/07/2024	3	0.00	\$	3.00	\$	3,559.89	3.00	\$	
E+21	DEMOLICION DE CONCRETO MATERIALIZADO HERRAMIENTA EQUIPO FIETE	M2	0.52	\$	181.00	0.01	26/07/2024	26/07/2024	1	0.00	\$	0.52	\$	98.28	0.52	\$	
EXT 22	CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	M2	2.20	\$	608.22	0.16	19/06/2024	25/06/2024	7	0.00	\$	1.87	\$	1,137.37	1.87	\$	
EXT 23	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE 20 CM ESPESOR EN AREA DE BANO GENERAL Y BANO DE LA OFICINA DE TITULAR INCLUYE RETIRO Y APILADO DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO CARGA MANUAL ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	ML	4.80	\$	200.20	0.11	27/06/2024	27/06/2024	1	0.00	\$	4.80	\$	960.96	4.80	\$	
E+24	ELABORACION DE CONCRETO HUECO EN OBRA T.M.A 3/4 ARMADO DE CMBRA DESCRIBIDO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	272	\$	687.05	0.22	09/07/2024	10/07/2024	2	0.00	\$	2.39	\$	1,642.05	2.39	\$	
EXT 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA HELVEX OPTIMA H 200 CON BRAZO Y CHAPETON CROMO INCLUYE MANERIAS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	100	\$	1,376.41	0.16	07/08/2024	07/08/2024	1	0.00	\$	1.00	\$	1,376.41	1.00	\$	
E+26	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MARCA HELVEX MODELO WIC OPTION ELONGADO O SIMILAR EN CAUDAL CON ASIENTO DE CIERRE LENTO ELONGADO MODELO AT 5 INCLUYE CORLEX VALVULA DE PASO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PIEZA	200	\$	9,659.00	1.14	09/08/2024	11/08/2024	3	0.00	\$	2.00	\$	9,659.00	2.00	\$	
EXT 27	CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	160	\$	372.27	0.04	08/08/2024	08/08/2024	1	0.00	\$	1.00	\$	372.27	1.00	\$	
E+28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BANO INCLUYE DESPACHADOR HIGIENICO JUNJO JR HUMO JABONERA GRANUL TRANSPARENTE / HUMO 97 X 13 CM DESPACHADOR TOALLA INTERDOBLADA MINI PLUS HUMO MARCA PROLIMP O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO	BUEGO	200	\$	5,929.62	0.93	15/08/2024	17/08/2024	3	2.00	\$	5,929.62	0.00	\$	2.00	\$	
E+29	REPOSICION DE CONCRETO HUECO EN OBRA T.M.A 3/4 ARMADO DE CMBRA DESCRIBIDO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	100	\$	9,356.57	1.10	18/08/2024	19/08/2024	2	1.00	\$	9,356.57	0.00	\$	1.00	\$	
EXT 30	REPOSICION DE CONCRETO HUECO EN OBRA T.M.A 3/4 ARMADO DE CMBRA DESCRIBIDO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	200	\$	12,512.68	2.95	10/08/2024	14/08/2024	5	0.00	\$	2.00	\$	25,121.68	2.00	\$	
E+31	CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	200	\$	1,206.42	0.14	22/08/2024	23/08/2024	2	0.00	\$	0.00	\$	0.00	2.00	\$	
E+32	REPOSICION DE CONCRETO HUECO EN OBRA T.M.A 3/4 ARMADO DE CMBRA DESCRIBIDO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	400	\$	2,811.62	0.35	24/08/2024	27/08/2024	4	2.00	\$	944.54	2.00	\$	944.54	2.00	\$
EXT 33	REPOSICION DE CONCRETO HUECO EN OBRA T.M.A 3/4 ARMADO DE CMBRA DESCRIBIDO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	600	\$	865.94	0.61	01/07/2024	10/07/2024	10	0.00	\$	6.00	\$	5,195.64	6.00	\$	
E+34	REPOSICION DE CONCRETO HUECO EN OBRA T.M.A 3/4 ARMADO DE CMBRA DESCRIBIDO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PIEZA	600	\$	14,839.40	1.16	01/08/2024	10/08/2024	10	0.00	\$	6.00	\$	9,839.40	6.00	\$	

